



FOLHA DE DESPACHO

Prezados (as),

Conforme solicitação do **Despacho e processo N° 2025/2813828 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a relação de protocolos da prestação de contas supracitadas, referente à conta investimento do 11º Termo Aditivo, no montante de R\$ 7.871.098,22, em relação a ampliação e reforma do prédio e finalização do uso do recurso e consequentemente a prestações de contas finalísticas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Silva - Diretor Executivo - HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: 081bace73e0b77583618d5e91821f6088f4125217ce4fb16f888b81109269362



Identificador de autenticação: 9dfb4bc0-1146-46c1-80d7-211cb42577cf

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	PROTOCOLOS DE PRESTAÇÕES MENSAIS
-----------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4a5e5e0d-380c-488c-b020-9313e33c662e

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 6

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 2

NÚMERO DE PROTOCOLO PRESTAÇÃO DE CONTAS HEMODIALISE 2024 - 11º TA		
Competência	OFÍCIO/MEMORANDO PAE	DATA ENVIO
07/2024	O. 2024/83 - Protocolo 2024/2309069	20/08/2024
08/2024	O.2024/99 - Protocolo 2024/2364270	20/09/2024
10/2024	O.2024/127 - Protocolo 2024/2459825	18/11/2024
11/2024	O.2024/138 - Protocolo 2024/2580810	20/12/2024
01/2025	O.2025/32 - Protocolo 2025/2255759	21/02/2025
05/2025	O.2025/74- Protocolo 2025/2813828	11/06/2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 6

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: 4be3872d3cbdc9583cab8a7634a4b1536ef8bd9e8bad415104124d89e831e041



Identificador de autenticação: 4a5e5e0d-380c-488c-b020-9313e33c662e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	PLANILHA DEMONSTRATIVA DE GASTOS
-----------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: eeedfd9c-1091-4b22-8ce7-d28ff584249f

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 10

CONFERÊNCIA INVESTIMENTO - CENTRO DE HEMODIÁLISE

DATA	VALOR	DESPESA/RECEITA	GRUPO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/09/2022	2.750.000,00	RECEITA	6º TA	1º PARCELA DO 6º T.A	2.750.000,00
05/10/2022	2.404.875,00	DESPESA	NF'S	NFE 15 - G.F ENGENHARIA (33,39% DA OBRA)	345.125,00
10/10/2022	55.000,00	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 15	290.125,00
10/10/2022	127.875,00	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 15	162.250,00
10/10/2022	41.250,00	DESPESA	IR	IR S/ NFE 15	121.000,00
10/10/2022	121.000,00	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 15	-
28/10/2022	2.750.000,00	RECEITA	6º TA	2º PARCELA DO 6 T.A	2.750.000,00
27/12/2022	465.794,94	DESPESA	NF'S	NFE 16 - G.F ENGENHARIA (6,47% DA OBRA)	2.284.205,06
29/12/2022	2.749.152,97	RECEITA	6º TA	3º PARCELA DO 6º T.A	5.033.358,03
10/01/2023	24.767,82	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 16	5.008.590,21
10/01/2023	10.652,83	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 16	4.997.937,38
10/01/2023	7.989,62	DESPESA	IR	IR S/ NFE 16	4.989.947,76
10/01/2023	23.436,22	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 16	4.966.511,54
10/03/2023	200.000,00	DESPESA	NF'S	NFE 3 - G.F ENGENHARIA (4,70% DA OBRA) 1/2	4.766.511,54
20/03/2023	7.743,08	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 3	4.758.768,46
20/03/2023	18.002,66	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 3	4.740.765,80
20/03/2023	5.807,31	DESPESA	IR	IR S/ NFE 3	4.734.958,49
20/03/2023	17.034,77	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 3	4.717.923,72
13/03/2023	138.566,15	DESPESA	NF'S	NFE 3 - G.F ENGENHARIA (4,70% DA OBRA) 2/2	4.579.357,57
18/04/2023	705.704,65	DESPESA	NF'S	NFE 5 - G.F ENGENHARIA (9,80% DA OBRA)	3.873.652,92
18/04/2023	16.139,61	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 5	3.857.513,31
18/04/2023	37.524,60	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 5	3.819.988,71
18/04/2023	12.104,71	DESPESA	IR	IR S/ NFE 5	3.807.884,00
18/04/2023	35.507,15	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 5	3.772.376,85
13/06/2023	418.033,91	DESPESA	NF'S	NFE 9 - G.F ENGENHARIA (5,80% DA OBRA)	3.354.342,94
13/06/2023	9.560,52	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 9	3.344.782,42
13/06/2023	22.228,22	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 9	3.322.554,20
13/06/2023	7.170,39	DESPESA	IR	IR S/ NFE 9	3.315.383,81
13/06/2023	21.033,15	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 9	3.294.350,66
19/07/2023	608.276,81	DESPESA	NF'S	NFE 10 - G.F ENGENHARIA (8,45% DA OBRA)	2.686.073,85
19/07/2023	13.911,42	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 10	2.672.162,43
19/07/2023	32.344,03	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 10	2.639.818,40
19/07/2023	10.433,56	DESPESA	IR	IR S/ NFE 10	2.629.384,84
19/07/2023	30.605,12	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 10	2.598.779,72
29/08/2023	493.665,86	DESPESA	NF'S	NFE 11 - G.F ENGENHARIA (6,87% DA OBRA)	2.105.113,86
29/08/2023	11.243,38	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 11	2.093.870,48
29/08/2023	26.317,79	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 11	2.067.552,69
29/08/2023	8.489,61	DESPESA	IR	IR S/ NFE 11	2.059.063,08
29/08/2023	24.735,43	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 11	2.034.327,65
27/09/2023	748.986,87	DESPESA	NF'S	NFE 14 - G.F ENGENHARIA (10,40% DA OBRA)	1.285.340,78
27/09/2023	17.129,49	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 14	1.268.211,29
27/09/2023	39.826,08	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 14	1.228.385,21
27/09/2023	12.847,12	DESPESA	IR	IR S/ NFE 14	1.215.538,09
27/09/2023	37.684,88	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 14	1.177.853,21
07/11/2023	607.855,77	DESPESA	NF'S	NFE 15 - G.F ENGENHARIA (8,44% DA OBRA)	569.997,44
07/11/2023	13.901,79	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 15	556.095,65
07/11/2023	32.321,67	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 15	523.773,98
07/11/2023	10.426,35	DESPESA	IR	IR S/ NFE 15	513.347,63
07/11/2023	30.583,94	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 15	482.763,69
28/12/2023	409.554,04	DESPESA	NF'S	NFE 16 - G.F ENGENHARIA (5,69% DA OBRA)	73.209,65
31/12/2023	223.950,52	RECEITA	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	297.160,17
31/12/2023	46.198,46	DESPESA	IOF, IR, TARIFAS	IOF, IR, TARIFAS	250.961,71
10/01/2024	9.366,59	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 16	241.595,12
10/01/2024	21.777,31	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 16	219.817,81
10/01/2024	7.024,94	DESPESA	IR	IR S/ NFE 16	212.792,87
10/01/2024	20.606,50	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 16	192.186,37
17/07/2024	7.871.098,22	RECEITA	11º TA	PARCELA ÚNICA - 11ª TERMO ADTIVO	8.063.284,59
26/07/2024	1.773.340,27	DESPESA	NF'S	NFE 10 - G.F ENGENHARIA (23,77% DA OBRA)	6.289.944,32
20/08/2024	82.310,41	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 10	6.207.633,91
09/08/2024	15.040,36	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 10	6.192.593,55
29/08/2024	1.688.422,87	DESPESA	NF'S	NFE 13 - G.F ENGENHARIA (22,92% DA OBRA)	4.504.170,68
16/09/2024	79.370,31	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 13	4.424.800,38
10/09/2024	36.077,41	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 13	4.388.722,97
02/10/2024	1.605.709,53	DESPESA	NF'S	NFE 19 - G.F ENGENHARIA (21,79% DA OBRA)	2.783.013,44
10/10/2024	75.482,07	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 19	2.707.531,37
10/10/2024	34.310,03	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 19	2.673.221,34
17/10/2024	14.434,31	DESPESA	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO SESPA - PROCESSO Nº 2024/22230	2.658.787,03
19/11/2024	1.453.319,79	DESPESA	NF'S	NFE 20 - G.F ENGENHARIA (21,11% DA OBRA)	1.205.467,24
29/11/2024	62.230,24	DESPESA	P.C CANTANHEIDE	1ª PARCELA NF 54 - P.C CANTANHEIDE	1.143.237,00
17/12/2024	77.277,73	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 20	1.065.959,27
17/12/2024	24.928,30	DESPESA	IR	IR S/ NFE 20	1.041.030,97
17/12/2024	73.123,01	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 20	967.907,96
10/12/2024	33.237,73	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 20	934.670,23
30/12/2024	31.115,13	DESPESA	P.C CANTANHEIDE	2ª PARCELA NF 54 - P.C CANTANHEIDE	903.555,10

31/12/2024	26.387,25	DESPESA	IOF, IR, TARIFAS	IOF, IR, TARIFAS	877.167,85
31/12/2024	137.746,70	RECEITA	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	1.014.914,55
22/01/2025	584.157,02	DESPESA	NF'S	NFE 02 - G.F ENGENHARIA (8,49% DA OBRA)	430.757,53
20/01/2025	31.115,12	DESPESA	P.C CANTANHEIDE	3ª PARCELA NF 54 - P.C CANTANHEIDE	399.642,41
20/02/2025	31.061,52	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 02	368.580,89
20/02/2025	10.019,85	DESPESA	IR	IR S/ NFE 02	358.561,04
20/02/2025	29.391,55	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 02	329.169,49
10/02/2025	13.359,80	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 02	315.809,69
20/05/2025	132.188,25	DESPESA	NF'S	NFE 07 - G.F ENGENHARIA (1,92% DA OBRA)	183.621,44
17/06/2025	7.028,88	DESPESA	CSRF	CSRF S/ NFE 07	176.592,56
17/06/2025	2.267,38	DESPESA	IR	IR S/ NFE 07	174.325,18
17/06/2025	6.650,98	DESPESA	INSS	INSS S/ NFE 07	167.674,20
10/06/2025	3.023,17	DESPESA	ISS	ISS S/ NFE 07	164.651,03
31/07/2025	20.822,84	RECEITA	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	185.473,87
31/07/2025	9.937,34	DESPESA	IOF, IR, TARIFAS	IOF, IR, TARIFAS	175.536,53
20/08/2025	10/04/1903	RECEITA	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	176.732,57

GRUPO		DESCRIÇÃO	SALDO		6º TERMO ADTIVO		11º TERMO ADTIVO	
6º TA		VALOR 6º TA	R\$	8.249.152,97	(%)	NF's	(%)	NF's
11º TA		VALOR 11º TA	R\$	7.871.098,22	33,39%	000000015	23,77%	000000010
TOTAL			R\$	16.120.251,19	6,47%	000000016	22,92%	000000013
NF'S		NOTAS FISCAIS (G.F)	R\$	14.438.451,73	4,70%	000000003	21,79%	000000009
CSRF		PIS, COFINS, CSLL	R\$	498.353,31	9,80%	000000005	21,11%	000000020
IR		IR NA FONTE	R\$	160.759,14	5,80%	000000009	8,49%	000000002
INSS		INSS NA FONTE	R\$	708.555,49	8,45%	000000010	1,92%	000000007
ISS		ISS NA FONTE	R\$	299.697,21	6,87%	000000011	100,00%	
DEVOLUÇÃO		PROCESSO Nº 2024/2223019	R\$	14.434,31	10,40%	000000014		
TOTAL			R\$	0,01	8,44%	000000015		
RENDIMENTOS		REND S/APLICAÇÃO	R\$	383.716,10	5,69%	000000016		
IOF, IR, TARIFAS		DESPESAS S/RESGATE	R\$	82.523,05	100,01%			
P.C CANTANHEIDE		AQUIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	R\$	124.460,49				
SALDO DA CONTA			R\$	176.732,57				
DIF			R\$	-				

CONTA	DATA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1110201010085	08/07/2022	ADIA NT 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOC	1120201020001	-	11.685,00	11.685,00 C
1110201010085	08/07/2022	PGTO. NF 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOC	2110101040001	-	178.315,00	190.000,00 C
1110201010085	08/07/2022	TRANSF. RECEB. SESA 5º TA	1110401010001	190.000,00	-	-
1110201010085	08/08/2022	TRANSF P/ CONTA 8468257	1110401010001	130,00	-	130,00 D
1110201010085	22/08/2022	RECEB. 1001 - DPJ ARQUITETOS ASSOC	1120201020001	11.685,00	-	11.815,00 D
1110201010085	24/08/2022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	130,00	11.685,00 D
1110201010085	24/08/2022	TRANSF CONTA HEMODIALISE P/ PGTO DE IMPO	1110401010001	-	11.685,00	-
1110201010085	25/08/2022	TRANSF C-C8468257 PGTO TARIFA	1110401010001	130,00	-	130,00 D
1110201010085	31/08/2022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	130,00	-
1110201010085	31/08/2022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,04	-	0,04 D
1110201010085	06/09/2022	TRANSF. C/C INVESTIMENTO HEMODIALISE	1110401010001	2.750.000,00	-	2.750.000,04 D
1110201010085	30/09/2022	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	130,00	2.749.870,04 D
1110201010085	30/09/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,01	-	2.749.870,05 D
1110201010085	30/09/2022	TRNSNF. TARIFA BANCARIA	1110401010001	130,00	-	2.750.000,05 D
1110201010085	05/10/2022	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	22,00	2.749.978,05 D
1110201010085	05/10/2022	PGTO. NF 15 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	2.404.875,00	345.103,05 D
1110201010085	05/10/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	180,80	-	345.283,85 D
1110201010085	14/10/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	5,55	-	345.289,40 D
1110201010085	14/10/2022	TRANSF. PGTO ISS HEMODIALISE	1110401010001	-	55.000,00	290.289,40 D
1110201010085	17/10/2022	PGTO. INS 15 - INSS	2140101010005	-	121.000,00	169.289,40 D
1110201010085	17/10/2022	PGTO. TX 000002005 - UNIAO	2140101010003	-	41.250,00	128.039,40 D
1110201010085	17/10/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	16,98	-	128.056,38 D
1110201010085	25/10/2022	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	130,00	127.926,38 D
1110201010085	25/10/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,02	-	127.926,40 D
1110201010085	31/10/2022	TRANSF. HEMODIALISE	1110401010001	2.750.000,00	-	2.877.926,40 D
1110201010085	18/11/2022	PGTO. TX 000002018 - UNIAO	2140101010002	-	27.500,00	2.850.426,40 D
1110201010085	18/11/2022	PGTO. TX 000002018 - UNIAO	2140101010002	-	82.500,00	2.767.926,40 D
1110201010085	18/11/2022	PGTO. TX 000002018 - UNIAO	2140101010002	-	17.875,00	2.750.051,40 D
1110201010085	18/11/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	27,98	-	2.750.079,38 D
1110201010085	30/11/2022	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	-	130,00	2.749.949,38 D
1110201010085	26/12/2022	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	143,00	2.749.806,38 D
1110201010085	26/12/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,03	-	2.749.806,41 D
1110201010085	27/12/2022	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	22,00	2.749.784,41 D
1110201010085	27/12/2022	REF. - INDSH - REMUN CONTA	3110201050002	70,40	-	2.749.854,81 D
1110201010085	27/12/2022	PGTO. NF 16 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	465.794,94	2.284.059,87 D
1110201010085	10/01/2023	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	2140101010001	-	10.652,83	2.273.407,04 D
1110201010085	10/01/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	2,01	-	2.273.409,05 D
1110201010085	20/01/2023	PGTO. TX 000002096 - UNIAO	2140101010002	-	3.462,17	2.269.946,88 D
1110201010085	20/01/2023	PGTO. TX 000002096 - UNIAO	2140101010002	-	15.979,24	2.253.967,64 D
1110201010085	20/01/2023	PGTO. TX 000002096 - UNIAO	2140101010002	-	5.326,41	2.248.641,23 D
1110201010085	20/01/2023	PGTO. TX 000002087 - UNIAO	2140101010003	-	7.989,62	2.240.651,61 D
1110201010085	20/01/2023	PGTO. INS 16 - INSS	2140101010005	-	23.436,22	2.217.215,39 D
1110201010085	30/01/2023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	-	143,00	2.217.072,39 D
1110201010085	31/01/2023	REF.RENDIMENTO - RENDIMENTO - RENDIMENT	3110201050002	12,45	-	2.217.084,84 D
1110201010085	02/02/2023	TRNSF.REST. HEMODIALISE	1110401010001	2.749.152,97	-	4.966.237,81 D
1110201010085	27/02/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,05	-	4.966.237,86 D
1110201010085	28/02/2023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	143,00	4.966.094,86 D
1110201010085	02/03/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	914,99	-	4.967.009,85 D
1110201010085	02/03/2023	APLICACAO 319940	1110401010001	-	4.966.000,00	1.009,85 D
1110201010085	10/03/2023	REGATE APLICACAO 846825	1110401010001	339.066,57	-	340.076,42 D
1110201010085	10/03/2023	PGTO. NF 003 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	200.000,00	140.076,42 D
1110201010085	13/03/2023	PGTO. NF 003 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	138.566,15	1.510,27 D
1110201010085	31/03/2023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BA	4110201010002	-	143,00	1.367,27 D
1110201010085	31/03/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	3,21	-	1.370,48 D
1110201010085	10/04/2023	PGTO. ISS 003 - MUNICIPIO	2140101010001	-	7.743,08	6.372,60 C
1110201010085	10/04/2023	REF. - BANPARA - REMUN CONTA +	3110201050002	0,08	-	6.372,52 C
1110201010085	10/04/2023	RESGATE CBB PGTO DE ISS GF ENGENHARIA	1110401010001	6.753,06	-	380,54 D
1110201010085	14/04/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	23.815,80	-	24.196,34 D
1110201010085	17/04/2023	PGTO. TX 000002213 - UNIAO	2140101010002	-	2.516,52	21.679,82 D
1110201010085	17/04/2023	PGTO. TX 000002213 - UNIAO	2140101010002	-	11.614,61	10.065,21 D
1110201010085	17/04/2023	PGTO. TX 000002213 - UNIAO	2140101010002	-	3.871,53	6.193,68 D
1110201010085	17/04/2023	PGTO. TX 000002214 - UNIAO	2140101010003	-	5.807,31	386,37 D
1110201010085	17/04/2023	PGTO. INS 003 - INSS	2140101010005	-	17.034,77	16.648,40 C
1110201010085	17/04/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA	3110201050002	0,10	-	16.648,30 C
1110201010085	17/04/2023	RESGATE CDB 846825-7	1110401010001	17.059,72	-	411,42 D
1110201010085	25/04/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	143,00	268,42 D
1110201010085	25/04/2023	PGTO. NF 05 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	705.704,65	705.436,23 C
1110201010085	25/04/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	705.769,18	-	332,95 D

1110201010085	09/05/2023	PGTO. ISS 05 - MUNICIPIO	2140101010001	-	16.139,61	15.806,66	C
1110201010085	09/05/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	65.792,80	-	49.986,14	D
1110201010085	16/05/2023	PGTO. TX 000002219 - UNIAO	2140101010003	-	12.104,71	37.881,43	D
1110201010085	13/06/2023	PGTO. TX 000002220 - UNIAO	2140101010002	-	5.245,37	32.636,06	D
1110201010085	16/05/2023	PGTO. TX 000002220 - UNIAO	2140101010002	-	24.209,42	8.426,64	D
1110201010085	16/05/2023	PGTO. TX 000002220 - UNIAO	2140101010002	-	8.069,80	356,84	D
1110201010085	16/05/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,24	-	357,08	D
1110201010085	19/05/2023	RESGATE CDB	1110401010001	35.567,97	-	35.925,05	D
1110201010085	22/05/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	-	35.507,15	417,90	D
1110201010085	31/05/2023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	143,00	274,90	D
1110201010085	31/05/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,03	-	274,93	D
1110201010085	13/06/2023	PGTO. NF 09 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	418.033,91	417.758,98	C
1110201010085	13/06/2023	REGATE CDB 846825	1110401010001	418.076,35	-	317,37	D
1110201010085	30/06/2023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	-	143,00	174,37	D
1110201010085	10/07/2023	PGTO. ISS 09 - MUNICIPIO	2140101010001	-	9.560,52	9.386,15	C
1110201010085	10/07/2023	RESGATE PGTO ISS 06-2023	1110401010001	9.449,60	-	63,45	D
1110201010085	17/07/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	658.779,04	-	658.842,49	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. INS 09 - INSS	2140101010005	-	21.033,15	637.809,34	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. NF 10 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	608.276,81	29.532,53	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. TX 000002290 - UNIAO	2140101010003	-	7.170,39	22.362,14	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. TX 000002291 - UNIAO	2140101010002	-	14.340,79	8.021,35	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. TX 000002291 - UNIAO	2140101010002	-	3.107,17	4.914,18	D
1110201010085	19/07/2023	PGTO. TX 000002291 - UNIAO	2140101010002	-	4.780,25	133,93	D
1110201010085	19/07/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,37	-	134,30	D
1110201010085	31/07/2023	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA -	4110201010002	-	0,03	134,27	D
1110201010085	31/07/2023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	-	134,30	0,03	C
1110201010085	31/07/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,03	-	-	
1110201010085	09/08/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	8,67	8,67	C
1110201010085	09/08/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	156.653,36	-	156.644,69	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. INS 10 - INSS	2140101010005	-	30.605,12	126.039,57	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO	2140101010001	-	13.911,42	112.128,15	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. TX 000002324 - UNIAO	2140101010003	-	10.433,56	101.694,59	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. TX 000002329 - UNIAO	2140101010002	-	20.867,12	80.827,47	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. TX 000002329 - UNIAO	2140101010002	-	4.521,21	76.306,26	D
1110201010085	10/08/2023	PGTO. TX 000002329 - UNIAO	2140101010002	-	6.955,70	69.350,56	D
1110201010085	10/08/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,02	-	69.350,58	D
1110201010085	25/08/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	143,00	69.207,58	D
1110201010085	25/08/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,01	-	69.207,59	D
1110201010085	29/08/2023	PGTO. NF 11 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	493.665,86	424.458,27	C
1110201010085	29/08/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	493.712,93	-	69.254,66	D
1110201010085	08/09/2023	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	2140101010001	-	11.243,38	58.011,28	D
1110201010085	08/09/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,92	-	58.012,20	D
1110201010085	13/09/2023	PGTO. INS 11 - INSS	2140101010005	-	24.735,43	33.276,77	D
1110201010085	13/09/2023	PGTO. TX 000002352 - UNIAO	2140101010003	-	8.489,61	24.787,16	D
1110201010085	13/09/2023	PGTO. TX 000002351 - UNIAO	2140101010002	-	16.979,22	7.807,94	D
1110201010085	13/09/2023	PGTO. TX 000002351 - UNIAO	2140101010002	-	3.678,83	4.129,11	D
1110201010085	13/09/2023	PGTO. TX 000002351 - UNIAO	2140101010002	-	5.659,74	1.530,63	C
1110201010085	13/09/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	5,26	-	1.525,37	C
1110201010085	13/09/2023	RESGT P PGTO DE IMPOSTO S NF11 GF ENGENH	1110401010001	1.564,30	-	38,93	D
1110201010085	13/09/2023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	-	1.654,93	1.616,00	C
1110201010085	13/09/2023	RESGATE PARA PGTO DE IMPOSTOS SNF11 GF E	1110401010001	1.654,93	-	38,93	D
1110201010085	13/09/2023	RESGATE	1110401010001	0,63	-	39,56	D
1110201010085	27/09/2023	PGTO. NF 14 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	748.986,87	748.947,31	C
1110201010085	27/09/2023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	39,56	748.986,87	C
1110201010085	27/09/2023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	103,44	749.090,31	C
1110201010085	27/09/2023	RESGATE PGTO NF GF	1110401010001	749.375,44	-	285,13	D
1110201010085	10/10/2023	PGTO. ISS 14 - MUNICIPIO	2140101010001	-	17.129,49	16.844,36	C
1110201010085	10/10/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	107.236,53	-	90.392,17	D
1110201010085	13/10/2023	PGTO. INS 14 - INSS	2140101010005	-	37.684,88	52.707,29	D
1110201010085	13/10/2023	PGTO. TX 000002391 - UNIAO	2140101010003	-	12.847,12	39.860,17	D
1110201010085	13/10/2023	PGTO. TX 000002392 - UNIAO	2140101010002	-	8.564,74	31.295,43	D
1110201010085	13/10/2023	PGTO. TX 000002392 - UNIAO	2140101010002	-	25.694,23	5.601,20	D
1110201010085	13/10/2023	PGTO. TX 000002392 - UNIAO	2140101010002	-	5.567,11	34,09	D
1110201010085	13/10/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,07	-	34,16	D
1110201010085	31/10/2023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	34,16	-	
1110201010085	06/11/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	108,84	108,84	C
1110201010085	06/11/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	68.022,31	-	67.913,47	D
1110201010085	07/11/2023	PGTO. NF 15 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	607.855,77	539.942,30	C
1110201010085	07/11/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,02	-	539.942,28	C

1110201010085	07/11/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	540.009,87	-	67,59	D
1110201010085	10/11/2023	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	2140101010001	-	13.901,79	13.834,20	C
1110201010085	10/11/2023	RESGATE CDB PGTO ISS S SERV 10-2023	1110401010001	14.042,46	-	208,26	D
1110201010085	17/11/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	41.013,14	-	41.221,40	D
1110201010085	20/11/2023	PGTO. INS 15 - INSS	2140101010005	-	30.583,94	10.637,46	D
1110201010085	20/11/2023	PGTO. TX 000002426 - UNIAO	2140101010003	-	10.426,34	211,12	D
1110201010085	20/11/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,02	-	211,14	D
1110201010085	27/11/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	143,00	68,14	D
1110201010085	15/12/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	32.425,56	-	32.493,70	D
1110201010085	20/12/2023	PGTO. TX 000002476 - UNIAO	2140101010002	-	20.852,69	11.641,01	D
1110201010085	20/12/2023	PGTO. TX 000002476 - UNIAO	2140101010002	-	4.518,08	7.122,93	D
1110201010085	20/12/2023	PGTO. TX 000002476 - UNIAO	2140101010002	-	6.950,90	172,03	D
1110201010085	20/12/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,06	-	172,09	D
1110201010085	27/12/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	143,00	29,09	D
1110201010085	28/12/2023	PGTO. NF 16 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	409.554,04	409.524,95	C
1110201010085	28/12/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	468.390,17	-	58.865,22	D
1110201010085	10/01/2024	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	2140101010001	-	9.366,59	49.498,63	D
1110201010085	10/01/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,14	-	49.498,77	D
1110201010085	11/01/2024	PGTO. INS 16 - INSS	2140101010005	-	20.606,49	28.892,28	D
1110201010085	11/01/2024	PGTO. TX 000002507 - UNIAO	2140101010003	-	7.024,94	21.867,34	D
1110201010085	11/01/2024	PGTO. TX 000002508 - UNIAO	2140101010002	-	3.044,14	18.823,20	D
1110201010085	11/01/2024	PGTO. TX 000002508 - UNIAO	2140101010002	-	4.683,29	14.139,91	D
1110201010085	11/01/2024	PGTO. TX 000002508 - UNIAO	2140101010002	-	14.049,88	90,03	D
1110201010085	11/01/2024	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	0,66	-	90,69	D
1110201010085	31/01/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	90,86	0,17	C
1110201010085	31/01/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,17	-	-	
1110201010085	27/03/2024	RESGATE CDB 846825	1110401010001	434,78	-	434,78	D
1110201010085	29/03/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	365,14	69,64	D
1110201010085	25/04/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	69,64	-	
1110201010085	29/04/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	82,36	82,36	C
1110201010085	29/04/2024	TRANSF. AJUSTE DE TARIFA	1110401010001	160,00	-	77,64	D
1110201010085	31/05/2024	REF.TARIFA - BANPARA - TARIFA	4110201010002	-	77,64	-	
1110201010085	10/07/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	74,36	74,36	C
1110201010085	10/07/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	152,00	226,36	C
1110201010085	10/07/2024	TRANSF. TARIFA BANCARIA	1110401010001	230,00	-	3,64	D
1110201010085	22/07/2024	TRANS. RECEBIMENTO INVEST.HEMODIALISE	1110401010001	7.871.098,22	-	7.871.101,86	D
1110201010085	25/07/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	152,00	7.870.949,86	D
1110201010085	26/07/2024	PGTO. NF 10 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	1.773.340,27	6.097.609,59	D
1110201010085	26/07/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	13,28	-	6.097.622,87	D
1110201010085	26/07/2024	APLICACAO CDB 846825	1110401010001	-	5.870.000,00	227.622,87	D
1110201010085	29/07/2024	APLICACAO CDB 846825	1110401010001	-	227.000,00	622,87	D
1110201010085	29/07/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,44	-	623,31	D
1110201010085	20/08/2024	PGTO. INS 10 - INSS	2140101010005	-	82.310,41	81.687,10	C
1110201010085	20/08/2024	RESGATE CDB 846825	1110401010001	97.440,46	-	15.753,36	D
1110201010085	20/08/2024	TRANSF. REF. ISS S SERV GF ENGENHARIA	1110401010001	-	15.040,36	713,00	D
1110201010085	23/08/2024	RESGATE HEMODIALISE 8468257	1110401010001	1.800.055,92	-	1.800.768,92	D
1110201010085	26/08/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	-	152,00	1.800.616,92	D
1110201010085	29/08/2024	PGTO. NF 13 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101020001	-	1.688.422,87	112.194,05	D
1110201010085	29/08/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	4,20	-	112.198,25	D
1110201010085	10/09/2024	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	2140101010001	-	36.077,41	76.120,84	D
1110201010085	13/09/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,81	-	76.121,65	D
1110201010085	13/09/2024	RESGATE CDB	1110401010001	4.037,29	-	80.158,94	D
1110201010085	16/09/2024	PGTO. INS 13 - INSS	2140101010005	-	79.370,31	788,63	D
1110201010085	24/09/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2,66	-	791,29	D
1110201010085	30/09/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	152,00	639,29	D
1110201010085	02/10/2024	PGTO. NF 19 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	1.605.709,53	1.605.070,24	C
1110201010085	02/10/2024	RESGATE PARA PGTO DE NF	1110401010001	1.715.088,19	-	110.017,95	D
1110201010085	10/10/2024	PGTO. INS 19 - INSS	2140101010005	-	75.482,07	34.535,88	D
1110201010085	10/10/2024	PGTO. ISS 19 - MUNICIPIO	2140101010001	-	34.310,03	225,85	D
1110201010085	17/10/2024	PGTO. NDI 2223019 - SESPA	2150101010001	-	14.434,31	14.208,46	C
1110201010085	17/10/2024	TRANSF PARA DEVOL. SESPA 6º TA - RESGATE	1110401010001	14.527,39	-	318,93	D
1110201010085	18/10/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,57	-	319,50	D
1110201010085	23/10/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	152,00	167,50	D
1110201010085	18/11/2024	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	1.661.957,88	-	1.662.125,38	D
1110201010085	19/11/2024	ADIAANT 20 - G. F. ENGENHARIA LTD	1120201020001	-	208.566,77	1.453.558,61	D
1110201010085	19/11/2024	PGTO. NF 20 - G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	-	1.453.319,79	238,82	D
1110201010085	19/11/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	23,00	215,82	D
1110201010085	28/11/2024	TRANSF DA C-C3199401 PARA C-INVEST846825	1110401010001	208.566,77	-	208.782,59	D
1110201010085	29/11/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	62.284,84	-	271.067,43	D

1110201010085	29/11/2024	PGTO. NF 000000054 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	-	62.230,24	208.837,19	D
1110201010085	29/11/2024	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	-	152,00	208.685,19	D
1110201010085	29/11/2024	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	0,12	-	208.685,31	D
1110201010085	29/11/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,23	-	208.685,54	D
1110201010085	29/11/2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	-	62.284,84	146.400,70	D
1110201010085	02/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	62.284,84	-	208.685,54	D
1110201010085	10/12/2024	PGTO. ISS 20 - MUNICIPIO	2140101010001	-	33.237,73	175.447,81	D
1110201010085	10/12/2024	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	0,34	-	175.448,15	D
1110201010085	10/12/2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	-	2.284,84	173.163,31	D
1110201010085	10/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	2.284,84	-	175.448,15	D
1110201010085	17/12/2024	PGTO. INS 20 - INSS	2140101010005	-	73.123,01	102.325,14	D
1110201010085	17/12/2024	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	2140101010002	-	16.618,87	85.706,27	D
1110201010085	17/12/2024	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	2140101010002	-	49.856,60	35.849,67	D
1110201010085	17/12/2024	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	2140101010002	-	10.802,26	25.047,41	D
1110201010085	17/12/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	4,21	-	25.051,62	D
1110201010085	17/12/2024	PGTO. TX 000002902 - UNIAO	2140101010003	-	24.928,30	123,32	D
1110201010085	30/12/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	28,68	94,64	D
1110201010085	30/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	31.319,85	-	31.414,49	D
1110201010085	30/12/2024	PGTO. NF 000000054 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	-	31.115,13	299,36	D
1110201010085	30/12/2024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	123,32	176,04	D
1110201010085	20/01/2025	PGTO. NF 000000054 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	-	31.115,12	30.939,08	C
1110201010085	20/01/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,02	-	30.939,06	C
1110201010085	20/01/2025	RESGATE CDB8468257	1110401010001	668.023,97	-	637.084,91	D
1110201010085	22/01/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1,15	-	637.086,06	D
1110201010085	22/01/2025	RESGATE VDB8468257	1110401010001	31.258,64	-	668.344,70	D
1110201010085	22/01/2025	ADIANT 02 - G. F. ENGENHARIA LTD	1120201020001	-	584.157,02	84.187,68	D
1110201010085	27/01/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	152,00	84.035,68	D
1110201010085	10/02/2025	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	2140101010001	-	13.359,80	70.675,88	D
1110201010085	20/02/2025	PGTO. INS 000000002 - INSS	2140101010005	-	29.391,55	41.284,33	D
1110201010085	20/02/2025	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	2140101010003	-	10.019,85	31.264,48	D
1110201010085	20/02/2025	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	2140101010002	-	31.061,52	202,96	D
1110201010085	20/02/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,67	-	203,63	D
1110201010085	28/02/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	152,00	51,63	D
1110201010085	28/02/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	5,10	-	56,73	D
1110201010085	31/03/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	56,73	-	
1110201010085	16/05/2025	RESGATE CDB8468257	1110401010001	151.531,74	-	151.531,74	D
1110201010085	16/05/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	247,27	151.284,47	D
1110201010085	20/05/2025	PGTO. NF 000000007 - G. F. ENGENHARIA L	2110101020001	-	132.188,25	19.096,22	D
1110201010085	20/05/2025	TD					
1110201010085	21/05/2025	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	1110401010001	8.548,06	-	27.644,28	D
1110201010085	30/05/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	166,00	27.478,28	D
1110201010085	30/05/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	0,15	-	27.478,43	D
1110201010085	30/05/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	-	8.548,06	18.930,37	D
1110201010085	10/06/2025	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	2140101010001	-	3.023,17	15.907,20	D
1110201010085	17/06/2025	PGTO. INS 000000007 - INSS	2140101010005	-	6.650,98	9.256,22	D
1110201010085	17/06/2025	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	2140101010003	-	2.267,38	6.988,84	D
1110201010085	17/06/2025	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	2140101010002	-	7.028,88	40,04	C
1110201010085	17/06/2025	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	107,41	-	67,37	D
1110201010085	30/06/2025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	-	69,11	1,74	C
1110201010085	30/06/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1,74	-	-	

CONTA	DATA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1110301010102	02/03/2023	APLICACAO 319940	1110401010001	4.966.000,00	-	4.966.000,00	D
1110301010102	10/03/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	629,40	4.965.370,60	D
1110301010102	10/03/2023	REGATE APLICACAO 846825	1110401010001	-	339.066,57	4.626.304,03	D
1110301010102	31/03/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	38.944,65	-	4.665.248,68	D
1110301010102	10/04/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	15,40	4.665.233,28	D
1110301010102	10/04/2023	RESGATE CBB PGTO DE ISS GF ENGENHARIA	1110401010001	-	6.753,06	4.658.480,22	D
1110301010102	14/04/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	62,65	4.658.417,57	D
1110301010102	14/04/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	-	23.815,80	4.634.601,77	D
1110301010102	17/04/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	46,37	4.634.555,40	D
1110301010102	17/04/2023	RESGATE CDB 846825-7	1110401010001	-	17.059,72	4.617.495,68	D
1110301010102	25/04/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	2.226,53	4.615.269,15	D
1110301010102	25/04/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	705.769,18	3.909.499,97	D
1110301010102	28/04/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	31.945,87	-	3.941.445,84	D
1110301010102	09/05/2023	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	259,19	3.941.186,65	D
1110301010102	09/05/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	65.792,80	3.875.393,85	D
1110301010102	19/05/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	164,89	3.875.228,96	D
1110301010102	19/05/2023	RESGATE CDB	1110401010001	-	35.567,97	3.839.660,99	D
1110301010102	31/05/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	33.523,34	-	3.873.184,33	D
1110301010102	13/06/2023	REF. - INDSH - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	2.518,94	3.870.665,39	D
1110301010102	13/06/2023	REGATE CDB 846825	1110401010001	-	418.076,35	3.452.589,04	D
1110301010102	30/06/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	29.789,61	-	3.482.378,65	D
1110301010102	10/07/2023	REF. - BANPAR - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	72,46	3.482.306,19	D
1110301010102	10/07/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	-	9.449,60	3.472.856,59	D
1110301010102	10/07/2023	RESGATE PGTO ISS 06-2023	1110401010001	-	9.449,60	3.463.406,99	D
1110301010102	10/07/2023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	9.449,60	-	3.472.856,59	D
1110301010102	17/07/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	5.335,85	3.467.520,74	D
1110301010102	17/07/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	658.779,04	2.808.741,70	D
1110301010102	31/07/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	26.053,18	-	2.834.794,88	D
1110301010102	09/08/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	1.496,13	2.833.298,75	D
1110301010102	09/08/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	-	156.653,36	2.676.645,39	D
1110301010102	29/08/2023	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	5.287,62	2.671.357,77	D
1110301010102	29/08/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	-	493.712,93	2.177.644,84	D
1110301010102	31/08/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	24.902,50	-	2.202.547,34	D
1110301010102	13/09/2023	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	-	16,23	2.202.531,11	D
1110301010102	13/09/2023	RESGT P PGTO DE IMPOSTO S NF11 GF ENGENH	1110401010001	-	1.564,30	2.200.966,81	D
1110301010102	13/09/2023	RESGATE PARA PGTO DE IMPOSTOS SNF11 GF E	1110401010001	-	1.654,93	2.199.311,88	D
1110301010102	13/09/2023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	1.654,93	-	2.200.966,81	D
1110301010102	13/09/2023	RESGATE	1110401010001	-	0,63	2.200.966,18	D
1110301010102	27/09/2023	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	8.318,85	2.192.647,33	D
1110301010102	27/09/2023	REF.APLICACAO - INDSH - APLICACAO	3110201050002	16.161,74	-	2.208.809,07	D
1110301010102	27/09/2023	RESGATE PGTO NF GF	1110401010001	-	749.375,44	1.459.433,63	D
1110301010102	27/09/2023	RESGATE P PGTO NOTA GF	1110401010001	-	749.375,44	710.058,19	D
1110301010102	27/09/2023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	749.375,44	-	1.459.433,63	D
1110301010102	10/10/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	1.259,13	1.458.174,50	D
1110301010102	10/10/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	-	107.236,53	1.350.937,97	D
1110301010102	31/10/2023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	10.782,57	-	1.361.720,54	D
1110301010102	06/11/2023	REF. - BANPARA - DESPEAS BANCARIAS	4110201010005	-	880,57	1.360.839,97	D
1110301010102	06/11/2023	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	-	68.022,31	1.292.817,66	D
1110301010102	07/11/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	7.027,46	1.285.790,20	D
1110301010102	07/11/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	-	540.009,87	745.780,33	D
1110301010102	10/11/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	185,61	745.594,72	D
1110301010102	10/11/2023	RESGATE CDB PGTO ISS S SERV 10-2023	1110401010001	-	14.042,46	731.552,26	D
1110301010102	17/11/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	553,28	730.998,98	D
1110301010102	17/11/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	41.013,14	689.985,84	D
1110301010102	30/11/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	6.007,42	-	695.993,26	D
1110301010102	15/12/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	481,39	695.511,87	D
1110301010102	15/12/2023	RESGATE CDB 319940	1110401010001	-	32.425,56	663.086,31	D
1110301010102	28/12/2023	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	7.197,54	655.888,77	D
1110301010102	28/12/2023	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	468.390,17	187.498,60	D
1110301010102	31/12/2023	REF. - INDSH - REMUN CONTA +	3110201050002	4.597,89	-	192.096,49	D
1110301010102	31/01/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.446,98	-	193.543,47	D
1110301010102	29/02/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.441,42	-	194.984,89	D
1110301010102	27/03/2024	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201050006	-	7,37	194.977,52	D
1110301010102	27/03/2024	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	434,78	194.542,74	D
1110301010102	29/03/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.282,67	-	195.825,41	D
1110301010102	30/04/2024	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.371,66	-	197.197,07	D
1110301010102	31/05/2024	RENDIMENTO.BANPARA - INDSH - BANPARA	3110201050002	1.297,16	-	198.494,23	D
1110301010102	30/06/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.235,22	-	199.729,45	D
1110301010102	26/07/2024	APLICACAO CDB 846825	1110401010001	5.870.000,00	-	6.069.729,45	D
1110301010102	29/07/2024	APLICACAO CDB 846825	1110401010001	227.000,00	-	6.296.729,45	D
1110301010102	31/07/2024	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	7.601,88	-	6.304.331,33	D
1110301010102	20/08/2024	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	-	2.151,00	6.302.180,33	D
1110301010102	20/08/2024	RESGATE CDB 846825	1110401010001	-	97.440,46	6.204.739,87	D
1110301010102	23/08/2024	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	-	4.681,46	6.200.058,41	D
1110301010102	23/08/2024	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	-	695,65	6.199.362,76	D

1110301010102	23/08/2024	RESGATE HEMODIALISE 8468257	1110401010001	-	1.800.055,92	4.399.306,84	D
1110301010102	30/08/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	44.078,14	-	4.443.384,98	D
1110301010102	13/09/2024	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	-	10,82	4.443.374,16	D
1110301010102	13/09/2024	RESGATE CDB	1110401010001	-	4.037,29	4.439.336,87	D
1110301010102	30/09/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH RENDIMENTO - REND	3110201050002	32.198,88	-	4.471.535,75	D
1110301010102	02/10/2024	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	-	6.325,60	4.465.210,15	D
1110301010102	02/10/2024	RESGATE PARA PGT0 DE NF	1110401010001	-	1.715.088,19	2.750.121,96	D
1110301010102	17/10/2024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	66,01	2.750.055,95	D
1110301010102	17/10/2024	TRANSF PARA DEVOL. SESPA 6º TA - RESGATE	1110401010001	-	14.527,39	2.735.528,56	D
1110301010102	31/10/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	23.329,27	-	2.758.857,83	D
1110301010102	18/11/2024	REF.IR S RESGATE CDB8468257 - BANPARA -	3110201050006	-	10.294,22	2.748.563,61	D
1110301010102	18/11/2024	IR S RESGATE CDB8468257					
1110301010102	18/11/2024	RESGATE CDB 8468257	1110401010001	-	1.661.957,88	1.086.605,73	D
1110301010102	29/11/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	62.284,84	1.024.320,89	D
1110301010102	29/11/2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	62.284,84	-	1.086.605,73	D
1110301010102	29/11/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	14.072,92	-	1.100.678,65	D
1110301010102	02/12/2024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	431,07	1.100.247,58	D
1110301010102	02/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	62.284,84	1.037.962,74	D
1110301010102	10/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	2.284,84	1.035.677,90	D
1110301010102	10/12/2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	2.284,84	-	1.037.962,74	D
1110301010102	16/12/2024	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 10-2024	1110401010001	63.300,00	-	1.101.262,74	D
1110301010102	16/12/2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	-	63.300,00	1.037.962,74	D
1110301010102	30/12/2024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	267,05	1.037.695,69	D
1110301010102	30/12/2024	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	31.319,85	1.006.375,84	D
1110301010102	31/12/2024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	8.362,67	-	1.014.738,51	D
1110301010102	20/01/2025	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	-	6.452,11	1.008.286,40	D
1110301010102	20/01/2025	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	668.023,97	340.262,43	D
1110301010102	21/01/2025	REF.IR S RESGATE - BAPARA - IR S RESGATE	3110201050006	-	307,34	339.955,09	D
1110301010102	22/01/2025	RESGATE VDB8468257	1110401010001	-	31.258,64	308.696,45	D
1110301010102	31/01/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	6.257,33	-	314.953,78	D
1110301010102	28/02/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2.705,86	-	317.659,64	D
1110301010102	31/03/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2.660,41	-	320.320,05	D
1110301010102	30/04/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2.948,90	-	323.268,95	D
1110301010102	16/05/2025	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	2.332,93	320.936,02	D
1110301010102	16/05/2025	RESGATE CDB8468257	1110401010001	-	151.531,74	169.404,28	D
1110301010102	30/05/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2.472,30	-	171.876,58	D
1110301010102	17/06/2025	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	-	1,85	171.874,73	D
1110301010102	17/06/2025	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	-	107,41	171.767,32	D
1110301010102	30/06/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	1.637,61	-	173.404,93	D
1110301010102	31/07/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	2.131,60	-	175.536,53	D
1110301010102	01/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,16	-	175.621,69	D
1110301010102	04/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,21	-	175.706,90	D
1110301010102	05/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,24	-	175.792,14	D
1110301010102	06/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,29	-	175.877,43	D
1110301010102	07/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,33	-	175.962,76	D
1110301010102	08/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,37	-	176.048,13	D
1110301010102	11/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,41	-	176.133,54	D
1110301010102	12/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,45	-	176.218,99	D
1110301010102	13/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,49	-	176.304,48	D
1110301010102	14/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,54	-	176.390,02	D
1110301010102	15/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,57	-	176.475,59	D
1110301010102	18/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,62	-	176.561,21	D
1110301010102	19/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,66	-	176.646,87	D
1110301010102	20/08/2025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	85,70	-	176.732,57	D



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 7

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: 63b203f183c8fa0bd74fff20b0a4dc5977f7de57aecb2ec38587ba8ab60af7b8



Identificador de autenticação: eeedfd9c-1091-4b22-8ce7-d28ff584249f

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	EXTRATOS BANCARIOS
----	--------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: b7c1699d-6523-4431-80e6-5c18a7bb1916

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 8

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 26



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Extrato do mês de julho/24

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

Emitido em: 01/08/2024 08:36:23

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140755	230,00	
10/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240524	-74,36	
10/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240624	-152,00	3,64
22/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	110713	7.871.098,22	7.871.101,86
25/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240724	-152,00	7.870.949,86
26/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	160722	-1.773.340,27	
26/07	APLIC. CDB/RDB	437211	-5.870.000,00	
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240726	13,28	227.622,87
29/07	APLIC. CDB/RDB	437397	-227.000,00	
29/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240729	0,44	623,31

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2024:

Saldo Conta Corrente

623,31

SALDO PARA SAQUE

623,31

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 08:36



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024

Emitido em: 01/08/2024 às 08:37:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	199.729,45		
01/07/2024	RENDIMENTO	61,96	199.791,41	0,00031022
02/07/2024	RENDIMENTO	61,99	199.853,40	0,00031027
03/07/2024	RENDIMENTO	62,00	199.915,40	0,00031023
04/07/2024	RENDIMENTO	62,02	199.977,42	0,00031023
05/07/2024	RENDIMENTO	62,04	200.039,46	0,00031024
08/07/2024	RENDIMENTO	62,06	200.101,52	0,00031024
09/07/2024	RENDIMENTO	62,07	200.163,59	0,00031019
10/07/2024	RENDIMENTO	62,10	200.225,69	0,00031025
11/07/2024	RENDIMENTO	62,12	200.287,81	0,00031025
12/07/2024	RENDIMENTO	62,13	200.349,94	0,00031020
15/07/2024	RENDIMENTO	62,16	200.412,10	0,00031026
16/07/2024	RENDIMENTO	62,17	200.474,27	0,00031021
17/07/2024	RENDIMENTO	62,20	200.536,47	0,00031026
18/07/2024	RENDIMENTO	62,21	200.598,68	0,00031022
19/07/2024	RENDIMENTO	62,23	200.660,91	0,00031022
22/07/2024	RENDIMENTO	62,26	200.723,17	0,00031027
23/07/2024	RENDIMENTO	62,27	200.785,44	0,00031023
24/07/2024	RENDIMENTO	62,29	200.847,73	0,00031023
25/07/2024	RENDIMENTO	62,31	200.910,04	0,00031024
26/07/2024	RENDIMENTO	62,32	200.972,36	0,00031019
26/07/2024	APLICACAO PREMIUM PLUS	5.870.000,00	6.070.972,36	
29/07/2024	RENDIMENTO	2.067,84	6.073.040,20	0,00034061
29/07/2024	APLICACAO PREMIUM PLUS	227.000,00	6.300.040,20	
30/07/2024	RENDIMENTO	2.145,16	6.302.185,36	0,00034050
31/07/2024	RENDIMENTO	2.145,97	6.304.331,33	0,00034051

Total de Rendimentos.....: 7.601,88

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 08:37



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

Emitido em: 02/09/2024 14:09:14

SALDO ANTERIOR

623,31

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
20/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160808	-15.040,36	
20/08	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	160826	-82.310,41	
20/08	RESGATE CDB/RDB	439970	97.440,46	713,00
23/08	RESGATE CDB/RDB	440768	100.309,54	
23/08	RESGATE CDB/RDB	440769	1.699.746,38	1.800.768,92
26/08	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	230824	-152,00	1.800.616,92
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	160841	-1.688.422,87	
29/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240829	4,20	112.198,25

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2024:

Saldo Conta Corrente112.198,25

SALDO PARA SAQUE112.198,25

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 14:09



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2024 à 31/08/2024

Emitido em: 02/09/2024 às 14:10:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	6.304.331,33		
01/08/2024	RENDIMENTO	2.146,66	6.306.477,99	0,00034051
02/08/2024	RENDIMENTO	2.147,36	6.308.625,35	0,00034050
05/08/2024	RENDIMENTO	2.148,15	6.310.773,50	0,00034051
06/08/2024	RENDIMENTO	2.148,86	6.312.922,36	0,00034051
07/08/2024	RENDIMENTO	2.149,53	6.315.071,89	0,00034050
08/08/2024	RENDIMENTO	2.150,35	6.317.222,24	0,00034051
09/08/2024	RENDIMENTO	2.151,05	6.319.373,29	0,00034051
12/08/2024	RENDIMENTO	2.151,80	6.321.525,09	0,00034051
13/08/2024	RENDIMENTO	2.152,48	6.323.677,57	0,00034050
14/08/2024	RENDIMENTO	2.153,23	6.325.830,80	0,00034050
15/08/2024	RENDIMENTO	2.153,98	6.327.984,78	0,00034051
16/08/2024	RENDIMENTO	2.154,73	6.330.139,51	0,00034051
19/08/2024	RENDIMENTO	2.155,43	6.332.294,94	0,00034050
20/08/2024	RENDIMENTO	2.156,17	6.334.451,11	0,00034050
20/08/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	99.591,46	6.234.859,65	
21/08/2024	RENDIMENTO	2.126,03	6.236.985,68	0,00034099
22/08/2024	RENDIMENTO	2.126,76	6.239.112,44	0,00034099
23/08/2024	RENDIMENTO	2.127,44	6.241.239,88	0,00034098
23/08/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.805.433,03	4.435.806,85	
26/08/2024	RENDIMENTO	1.514,60	4.437.321,45	0,00034145
27/08/2024	RENDIMENTO	1.515,11	4.438.836,56	0,00034145
28/08/2024	RENDIMENTO	1.515,64	4.440.352,20	0,00034145
29/08/2024	RENDIMENTO	1.516,13	4.441.868,33	0,00034144
30/08/2024	RENDIMENTO	1.516,65	4.443.384,98	0,00034144
Total de Rendimentos.....:		44.078,14		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 14:10



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

Emitido em: 30/09/2024 09:01:59

SALDO ANTERIOR			112.198,25

Data	Descrição	Doc.	Valor Saldo

10/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	135028	-36.077,41
10/09	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240910	0,81
13/09	RESGATE CDB/RDB	443611	4.037,29
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking	150948	-79.370,31
16/09	PAGAMENTO DARF IBK		
16/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240916	2,66
25/09	PACOTE TARIFA PJ III	240924	-152,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
			639,29

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2024:	
Saldo Conta Corrente	639,29
SALDO PARA SAQUE	639,29

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:02



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2024 à 30/09/2024

Emitido em: 30/09/2024 às 09:03:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/08/2024	SALDO	4.443.384,98		
02/09/2024	RENDIMENTO	1.517,19	4.444.902,17	0,00034145
03/09/2024	RENDIMENTO	1.517,70	4.446.419,87	0,00034145
04/09/2024	RENDIMENTO	1.518,20	4.447.938,07	0,00034144
05/09/2024	RENDIMENTO	1.518,77	4.449.456,84	0,00034145
06/09/2024	RENDIMENTO	1.519,25	4.450.976,09	0,00034145
09/09/2024	RENDIMENTO	1.519,78	4.452.495,87	0,00034145
10/09/2024	RENDIMENTO	1.520,27	4.454.016,14	0,00034144
11/09/2024	RENDIMENTO	1.520,83	4.455.536,97	0,00034145
12/09/2024	RENDIMENTO	1.521,32	4.457.058,29	0,00034144
13/09/2024	RENDIMENTO	1.521,84	4.458.580,13	0,00034144
13/09/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	4.048,11	4.454.532,02	
16/09/2024	RENDIMENTO	1.521,00	4.456.053,02	0,00034145
17/09/2024	RENDIMENTO	1.521,48	4.457.574,50	0,00034144
18/09/2024	RENDIMENTO	1.522,05	4.459.096,55	0,00034145
19/09/2024	RENDIMENTO	1.522,52	4.460.619,07	0,00034144
20/09/2024	RENDIMENTO	1.557,90	4.462.176,97	0,00034926
23/09/2024	RENDIMENTO	1.558,43	4.463.735,40	0,00034925
24/09/2024	RENDIMENTO	1.559,00	4.465.294,40	0,00034926
25/09/2024	RENDIMENTO	1.559,48	4.466.853,88	0,00034924
26/09/2024	RENDIMENTO	1.560,10	4.468.413,98	0,00034926
27/09/2024	RENDIMENTO	1.560,62	4.469.974,60	0,00034926
30/09/2024	RENDIMENTO	1.561,15	4.471.535,75	0,00034925
Total de Rendimentos.....:		32.198,88		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:03



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

Emitido em: 31/10/2024 14:21:34

SALDO ANTERIOR

639,29

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	81049	-1.605.709,53	
02/10	RESGATE CDB/RDB	446007	1.715.088,19	110.017,95
10/10	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-34.310,03	
10/10	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA	5400	-75.482,07	
10/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241010	0,57	226,42
17/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5054929000117 SESPA - S SAUDE ESTADO-SI	161000	-14.434,31	
17/10	RESGATE CDB/RDB	448063	14.527,39	319,50
25/10	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	241024	-152,00	167,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2024:

Saldo Conta Corrente

167,50

SALDO PARA SAQUE

167,50

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:21



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024

Emitido em: 31/10/2024 às 14:23:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	4.471.535,75		
01/10/2024	RENDIMENTO	1.561,68	4.473.097,43	0,00034925
02/10/2024	RENDIMENTO	1.562,26	4.474.659,69	0,00034926
02/10/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.721.413,79	2.753.245,90	
03/10/2024	RENDIMENTO	961,24	2.754.207,14	0,00034913
04/10/2024	RENDIMENTO	961,54	2.755.168,68	0,00034912
07/10/2024	RENDIMENTO	961,92	2.756.130,60	0,00034913
08/10/2024	RENDIMENTO	962,22	2.757.092,82	0,00034912
09/10/2024	RENDIMENTO	962,57	2.758.055,39	0,00034912
10/10/2024	RENDIMENTO	962,92	2.759.018,31	0,00034913
11/10/2024	RENDIMENTO	963,24	2.759.981,55	0,00034912
14/10/2024	RENDIMENTO	963,57	2.760.945,12	0,00034912
15/10/2024	RENDIMENTO	963,93	2.761.909,05	0,00034913
16/10/2024	RENDIMENTO	964,24	2.762.873,29	0,00034912
17/10/2024	RENDIMENTO	964,59	2.763.837,88	0,00034913
17/10/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	14.593,40	2.749.244,48	
18/10/2024	RENDIMENTO	959,82	2.750.204,30	0,00034912
21/10/2024	RENDIMENTO	960,17	2.751.164,47	0,00034913
22/10/2024	RENDIMENTO	960,49	2.752.124,96	0,00034912
23/10/2024	RENDIMENTO	960,82	2.753.085,78	0,00034912
24/10/2024	RENDIMENTO	961,16	2.754.046,94	0,00034912
25/10/2024	RENDIMENTO	961,52	2.755.008,46	0,00034913
28/10/2024	RENDIMENTO	961,84	2.755.970,30	0,00034912
29/10/2024	RENDIMENTO	962,16	2.756.932,46	0,00034912
30/10/2024	RENDIMENTO	962,51	2.757.894,97	0,00034912
31/10/2024	RENDIMENTO	962,86	2.758.857,83	0,00034913

Total de Rendimentos.....: 23.329,27

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 14:23



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

Emitido em: 06/12/2024 16:05:53

SALDO ANTERIOR

167,50

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
18/11	RESGATE CDB/RDB	451528	1.661.957,88	1.662.125,38
19/11	TRANSF ELET TED	0	-1.661.886,56	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	7149334000170 G F ENGENHARIA LTDA			
19/11	TED PESSOAL	191124	-23,00	
19/11	REMUN CONTA+	241119	0,23	216,05
	REMUNERACAO CONTA+			
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	221124	-152,00	64,05
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
28/11	TRANSF CRED AUTOR	141103	208.566,77	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
28/11	TED PJ MT IBK	151123	-62.230,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
28/11	DEVOL TED	0	62.230,26	208.630,82
29/11	TED PJ MT IBK	101111	-62.230,24	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
29/11	REMUN CONTA+	241129	0,12	146.400,70
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/12/2024:

Saldo Conta Corrente

208.685,54

SALDO PARA SAQUE

208.685,54

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)

30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)

0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações)

0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO

0800 280 1817

OUIDORIA

0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 16:05



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2024 à 30/11/2024

Emitido em: 06/12/2024 às 11:01:00

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2024	SALDO	2.758.857,83		
01/11/2024	RENDIMENTO	963,17	2.759.821,00	0,00034912
04/11/2024	RENDIMENTO	963,51	2.760.784,51	0,00034912
05/11/2024	RENDIMENTO	963,88	2.761.748,39	0,00034913
06/11/2024	RENDIMENTO	964,18	2.762.712,57	0,00034912
07/11/2024	RENDIMENTO	964,52	2.763.677,09	0,00034912
08/11/2024	RENDIMENTO	1.007,83	2.764.684,92	0,00036467
11/11/2024	RENDIMENTO	1.008,21	2.765.693,13	0,00036467
12/11/2024	RENDIMENTO	1.008,58	2.766.701,71	0,00036468
13/11/2024	RENDIMENTO	1.008,94	2.767.710,65	0,00036467
14/11/2024	RENDIMENTO	1.009,30	2.768.719,95	0,00036467
18/11/2024	RENDIMENTO	1.009,69	2.769.729,64	0,00036468
18/11/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	1.672.252,10	1.097.477,54	
19/11/2024	RENDIMENTO	399,63	1.097.877,17	0,00036414
21/11/2024	RENDIMENTO	399,78	1.098.276,95	0,00036414
22/11/2024	RENDIMENTO	399,91	1.098.676,86	0,00036412
25/11/2024	RENDIMENTO	400,07	1.099.076,93	0,00036414
26/11/2024	RENDIMENTO	400,21	1.099.477,14	0,00036413
27/11/2024	RENDIMENTO	400,36	1.099.877,50	0,00036414
28/11/2024	RENDIMENTO	400,50	1.100.278,00	0,00036413
29/11/2024	RENDIMENTO	400,65	1.100.678,65	0,00036414
Total de Rendimentos.....:		14.072,92		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 11:01


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

Emitido em: 06/01/2025 10:14:51

SALDO ANTERIOR 146.400,70

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/12	RESGATE CDB/RDB	453311	62.284,84	208.685,54
10/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	174528	-33.237,73	
10/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241210	0,34	175.448,15
17/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101207	-16.618,87	
17/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101244	-49.856,60	
17/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101205	-10.802,26	
17/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101227	-24.928,30	
17/12	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101240	-73.123,01	
17/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241217	4,21	123,32
26/12	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241224	-123,32	0,00
30/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 41316145000183 P C CANTANHEIDE	151204	-31.115,13	
30/12	RESGATE CDB/RDB	456773	31.319,85	
30/12	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241224	-28,68	176,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/01/2025:

Saldo Conta Corrente 176,04
 SALDO PARA SAQUE 176,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Identificador de autenticação: b7c1699d-6523-4431-80e6-5c18a7bb1916

https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 8

Página 12 de 26

1/2

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 10:14


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024

Emitido em: 06/01/2025 às 10:15:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	1.100.678,65		
02/12/2024	RENDIMENTO	400,80	1.101.079,45	0,00036414
02/12/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	62.715,91	1.038.363,54	
03/12/2024	RENDIMENTO	378,04	1.038.741,58	0,00036407
04/12/2024	RENDIMENTO	378,18	1.039.119,76	0,00036408
05/12/2024	RENDIMENTO	378,33	1.039.498,09	0,00036409
06/12/2024	RENDIMENTO	378,46	1.039.876,55	0,00036408
09/12/2024	RENDIMENTO	378,60	1.040.255,15	0,00036408
10/12/2024	RENDIMENTO	378,73	1.040.633,88	0,00036407
11/12/2024	RENDIMENTO	378,89	1.041.012,77	0,00036410
12/12/2024	RENDIMENTO	379,00	1.041.391,77	0,00036407
13/12/2024	RENDIMENTO	411,28	1.041.803,05	0,00039493
16/12/2024	RENDIMENTO	411,45	1.042.214,50	0,00039494
17/12/2024	RENDIMENTO	411,61	1.042.626,11	0,00039494
18/12/2024	RENDIMENTO	411,77	1.043.037,88	0,00039494
19/12/2024	RENDIMENTO	411,95	1.043.449,83	0,00039495
20/12/2024	RENDIMENTO	412,09	1.043.861,92	0,00039493
23/12/2024	RENDIMENTO	412,26	1.044.274,18	0,00039494
24/12/2024	RENDIMENTO	412,42	1.044.686,60	0,00039493
26/12/2024	RENDIMENTO	412,59	1.045.099,19	0,00039494
27/12/2024	RENDIMENTO	412,75	1.045.511,94	0,00039494
30/12/2024	RENDIMENTO	412,91	1.045.924,85	0,00039494
30/12/2024	RESGATE PREMIUM PLUS	31.586,90	1.014.337,95	
31/12/2024	RENDIMENTO	400,56	1.014.738,51	0,00039490
Total de Rendimentos.....:		8.362,67		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 10:16



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:33:13

SALDO ANTERIOR

176,04

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
17/01	RESGATE CDB/RDB	458949	668.023,97	668.200,01
20/01	TED PJ MT IBK	100158	-31.115,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
20/01	REMUN CONTA+	250120	0,02	637.084,91
	REMUNERACAO CONTA+			
21/01	RESGATE CDB/RDB	459183	31.258,64	668.343,55
22/01	TED PJ MT IBK	110147	-584.157,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
22/01	REMUN CONTA+	250122	1,15	84.187,68
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	PACOTE TARIFA PJ III	240125	-152,00	84.035,68
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

Saldo Conta Corrente

84.035,68

SALDO PARA SAQUE

84.035,68

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:33



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:34:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.014.738,51		
02/01/2025	RENDIMENTO	400,73	1.015.139,24	0,00039491
03/01/2025	RENDIMENTO	400,89	1.015.540,13	0,00039491
06/01/2025	RENDIMENTO	401,03	1.015.941,16	0,00039489
07/01/2025	RENDIMENTO	401,22	1.016.342,38	0,00039492
08/01/2025	RENDIMENTO	401,35	1.016.743,73	0,00039490
09/01/2025	RENDIMENTO	401,52	1.017.145,25	0,00039491
10/01/2025	RENDIMENTO	401,67	1.017.546,92	0,00039490
13/01/2025	RENDIMENTO	401,84	1.017.948,76	0,00039491
14/01/2025	RENDIMENTO	401,99	1.018.350,75	0,00039490
15/01/2025	RENDIMENTO	402,15	1.018.752,90	0,00039490
16/01/2025	RENDIMENTO	402,31	1.019.155,21	0,00039490
17/01/2025	RENDIMENTO	402,48	1.019.557,69	0,00039492
17/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	674.476,08	345.081,61	
20/01/2025	RENDIMENTO	135,55	345.217,16	0,00039281
21/01/2025	RENDIMENTO	135,62	345.352,78	0,00039285
21/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	31.565,98	313.786,80	
22/01/2025	RENDIMENTO	123,17	313.909,97	0,00039253
23/01/2025	RENDIMENTO	162,96	314.072,93	0,00051913
24/01/2025	RENDIMENTO	123,63	314.196,56	0,00039363
27/01/2025	RENDIMENTO	123,68	314.320,24	0,00039364
28/01/2025	RENDIMENTO	248,99	314.569,23	0,00079215
29/01/2025	RENDIMENTO	124,91	314.694,14	0,00039708
30/01/2025	RENDIMENTO	124,96	314.819,10	0,00039708
31/01/2025	RENDIMENTO	134,68	314.953,78	0,00042780
Total de Rendimentos.....:		6.257,33		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:37


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 09:04:05

SALDO ANTERIOR 84.035,68

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking	180900	-13.359,80	
10/02	PAGAMENTO TITULO			
10/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250210	0,67	70.676,55
20/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	80256	-6.679,90	
20/02	PAGAMENTO DARF IBK			
20/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	80229	-20.039,69	
20/02	PAGAMENTO DARF IBK			
20/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	80204	-4.341,93	
20/02	PAGAMENTO DARF IBK			
20/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	80242	-29.391,55	
20/02	PAGAMENTO DARF IBK			
20/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	80202	-10.019,85	
20/02	PAGAMENTO DARF IBK			
20/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250220	5,10	208,73
25/02	PACOTE TARIFA PJ III	240225	-152,00	56,73
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:

Saldo Conta Corrente 56,73
 SALDO PARA SAQUE 56,73

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 09:04

Identificador de autenticação: b7c1699d-6523-4431-80e6-5c18a7bb1916

https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 8

Página 17 de 26

1/1


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 09:05:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	314.953,78		
03/02/2025	RENDIMENTO	134,75	315.088,53	0,00042784
04/02/2025	RENDIMENTO	134,80	315.223,33	0,00042782
05/02/2025	RENDIMENTO	134,86	315.358,19	0,00042782
06/02/2025	RENDIMENTO	134,92	315.493,11	0,00042783
07/02/2025	RENDIMENTO	134,97	315.628,08	0,00042781
10/02/2025	RENDIMENTO	135,03	315.763,11	0,00042781
11/02/2025	RENDIMENTO	135,09	315.898,20	0,00042782
12/02/2025	RENDIMENTO	135,15	316.033,35	0,00042783
13/02/2025	RENDIMENTO	135,21	316.168,56	0,00042783
14/02/2025	RENDIMENTO	135,26	316.303,82	0,00042781
17/02/2025	RENDIMENTO	135,32	316.439,14	0,00042782
18/02/2025	RENDIMENTO	135,38	316.574,52	0,00042782
19/02/2025	RENDIMENTO	135,44	316.709,96	0,00042783
20/02/2025	RENDIMENTO	135,49	316.845,45	0,00042780
21/02/2025	RENDIMENTO	135,55	316.981,00	0,00042781
24/02/2025	RENDIMENTO	135,62	317.116,62	0,00042785
25/02/2025	RENDIMENTO	135,67	317.252,29	0,00042782
26/02/2025	RENDIMENTO	135,72	317.388,01	0,00042780
27/02/2025	RENDIMENTO	135,78	317.523,79	0,00042780
28/02/2025	RENDIMENTO	135,85	317.659,64	0,00042784
Total de Rendimentos.....:		2.705,86		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 09:05


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 31/03/2025 às 16:11:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	317.659,64		
05/03/2025	RENDIMENTO	135,91	317.795,55	0,00042785
06/03/2025	RENDIMENTO	135,95	317.931,50	0,00042779
07/03/2025	RENDIMENTO	136,02	318.067,52	0,00042783
10/03/2025	RENDIMENTO	136,08	318.203,60	0,00042783
11/03/2025	RENDIMENTO	136,13	318.339,73	0,00042781
12/03/2025	RENDIMENTO	136,19	318.475,92	0,00042781
13/03/2025	RENDIMENTO	136,25	318.612,17	0,00042782
14/03/2025	RENDIMENTO	136,31	318.748,48	0,00042782
17/03/2025	RENDIMENTO	136,37	318.884,85	0,00042783
18/03/2025	RENDIMENTO	136,43	319.021,28	0,00042783
19/03/2025	RENDIMENTO	136,48	319.157,76	0,00042781
20/03/2025	RENDIMENTO	136,54	319.294,30	0,00042781
21/03/2025	RENDIMENTO	146,33	319.440,63	0,00045829
24/03/2025	RENDIMENTO	146,40	319.587,03	0,00045830
25/03/2025	RENDIMENTO	146,47	319.733,50	0,00045831
26/03/2025	RENDIMENTO	146,54	319.880,04	0,00045832
27/03/2025	RENDIMENTO	146,60	320.026,64	0,00045830
28/03/2025	RENDIMENTO	146,67	320.173,31	0,00045831
31/03/2025	RENDIMENTO	146,74	320.320,05	0,00045831

Total de Rendimentos.....: 2.660,41

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:11


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025

Emitido em: 06/05/2025 às 10:44:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	320.320,05		
01/04/2025	RENDIMENTO	146,81	320.466,86	0,00045832
02/04/2025	RENDIMENTO	146,86	320.613,72	0,00045827
03/04/2025	RENDIMENTO	146,95	320.760,67	0,00045834
04/04/2025	RENDIMENTO	147,00	320.907,67	0,00045829
07/04/2025	RENDIMENTO	147,07	321.054,74	0,00045829
08/04/2025	RENDIMENTO	147,15	321.201,89	0,00045833
09/04/2025	RENDIMENTO	147,20	321.349,09	0,00045828
10/04/2025	RENDIMENTO	147,28	321.496,37	0,00045832
11/04/2025	RENDIMENTO	147,34	321.643,71	0,00045829
14/04/2025	RENDIMENTO	147,41	321.791,12	0,00045830
15/04/2025	RENDIMENTO	147,48	321.938,60	0,00045831
16/04/2025	RENDIMENTO	147,55	322.086,15	0,00045832
17/04/2025	RENDIMENTO	147,61	322.233,76	0,00045829
22/04/2025	RENDIMENTO	147,68	322.381,44	0,00045830
23/04/2025	RENDIMENTO	147,75	322.529,19	0,00045831
24/04/2025	RENDIMENTO	147,81	322.677,00	0,00045828
25/04/2025	RENDIMENTO	147,89	322.824,89	0,00045832
28/04/2025	RENDIMENTO	147,95	322.972,84	0,00045830
29/04/2025	RENDIMENTO	148,02	323.120,86	0,00045830
30/04/2025	RENDIMENTO	148,09	323.268,95	0,00045831
Total de Rendimentos.....:		2.948,90		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:44


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

Emitido em: 02/06/2025 14:23:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
16/05	RESGATE CDB/RDB	471687	78.255,05	
16/05	RESGATE CDB/RDB	471688	73.276,69	
16/05	PACOTE TARIFA PJ III	240325	-95,27	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
16/05	PACOTE TARIFA PJ III	240425	-152,00	151.284,47
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
20/05	TED VIA INTERNET	110538	-132.188,25	
	Internet Banking			
	714933400170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
20/05	REMUN CONTA+	250520	0,15	19.096,37
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	230525	-166,00	18.930,37
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente 18.930,37
 SALDO PARA SAQUE 18.930,37

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:23


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025

Emitido em: 02/06/2025 às 14:26:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	323.268,95		
02/05/2025	RENDIMENTO	148,16	323.417,11	0,00045832
05/05/2025	RENDIMENTO	148,22	323.565,33	0,00045829
06/05/2025	RENDIMENTO	148,29	323.713,62	0,00045830
07/05/2025	RENDIMENTO	148,36	323.861,98	0,00045831
08/05/2025	RENDIMENTO	148,42	324.010,40	0,00045828
09/05/2025	RENDIMENTO	153,40	324.163,80	0,00047344
12/05/2025	RENDIMENTO	153,48	324.317,28	0,00047346
13/05/2025	RENDIMENTO	153,54	324.470,82	0,00047343
14/05/2025	RENDIMENTO	153,63	324.624,45	0,00047348
15/05/2025	RENDIMENTO	153,68	324.778,13	0,00047341
16/05/2025	RENDIMENTO	153,76	324.931,89	0,00047343
16/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	153.864,67	171.067,22	
19/05/2025	RENDIMENTO	80,77	171.147,99	0,00047215
20/05/2025	RENDIMENTO	80,80	171.228,79	0,00047211
21/05/2025	RENDIMENTO	80,84	171.309,63	0,00047212
22/05/2025	RENDIMENTO	80,88	171.390,51	0,00047213
23/05/2025	RENDIMENTO	80,91	171.471,42	0,00047208
26/05/2025	RENDIMENTO	80,96	171.552,38	0,00047215
27/05/2025	RENDIMENTO	80,99	171.633,37	0,00047210
28/05/2025	RENDIMENTO	81,03	171.714,40	0,00047211
29/05/2025	RENDIMENTO	81,07	171.795,47	0,00047212
30/05/2025	RENDIMENTO	81,11	171.876,58	0,00047213
Total de Rendimentos.....:		2.472,30		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:26


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 10:03:10

SALDO ANTERIOR 18.930,37

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/06	PAGTO TITULO Internet Banking	161239	-3.023,17	
10/06	PAGAMENTO TITULO REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250610	0,18	15.907,38
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking	100643	-1.511,59	
17/06	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking	100620	-4.534,76	
17/06	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking	100659	-982,53	
17/06	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90627	-6.650,98	
17/06	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90652	-2.267,38	
17/06	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	RESGATE CDB/RDB	475457	107,41	
17/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250617	1,35	68,90
25/06	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240625	-68,90	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	0,21	0,21
26/06	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240625	-0,21	0,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -96,89

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 96,89

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Identificador de autenticação: b7c1699d-6523-4431-80e6-5c18a7bb1916

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 8

Página 23 de 26

1/2

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:03


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 às 10:23:42

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	171.876,58		
02/06/2025	RENDIMENTO	81,14	171.957,72	0,00047208
03/06/2025	RENDIMENTO	81,18	172.038,90	0,00047209
04/06/2025	RENDIMENTO	81,23	172.120,13	0,00047216
05/06/2025	RENDIMENTO	81,26	172.201,39	0,00047211
06/06/2025	RENDIMENTO	81,30	172.282,69	0,00047212
09/06/2025	RENDIMENTO	81,33	172.364,02	0,00047207
10/06/2025	RENDIMENTO	81,38	172.445,40	0,00047214
11/06/2025	RENDIMENTO	81,41	172.526,81	0,00047209
12/06/2025	RENDIMENTO	81,45	172.608,26	0,00047210
13/06/2025	RENDIMENTO	81,49	172.689,75	0,00047211
16/06/2025	RENDIMENTO	81,53	172.771,28	0,00047212
17/06/2025	RENDIMENTO	81,57	172.852,85	0,00047213
17/06/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	109,26	172.743,59	
18/06/2025	RENDIMENTO	81,55	172.825,14	0,00047209
20/06/2025	RENDIMENTO	81,60	172.906,74	0,00047215
23/06/2025	RENDIMENTO	82,93	172.989,67	0,00047962
24/06/2025	RENDIMENTO	82,97	173.072,64	0,00047962
25/06/2025	RENDIMENTO	83,02	173.155,66	0,00047968
26/06/2025	RENDIMENTO	83,05	173.238,71	0,00047963
27/06/2025	RENDIMENTO	83,09	173.321,80	0,00047963
30/06/2025	RENDIMENTO	83,13	173.404,93	0,00047963
Total de Rendimentos.....:		1.637,61		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:23


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025

Emitido em: 31/07/2025 às 11:08:26

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	173.404,93		
01/07/2025	RENDIMENTO	83,17	173.488,10	0,00047963
02/07/2025	RENDIMENTO	83,22	173.571,32	0,00047969
03/07/2025	RENDIMENTO	83,25	173.654,57	0,00047963
04/07/2025	RENDIMENTO	83,29	173.737,86	0,00047963
07/07/2025	RENDIMENTO	83,33	173.821,19	0,00047963
08/07/2025	RENDIMENTO	83,37	173.904,56	0,00047963
09/07/2025	RENDIMENTO	83,41	173.987,97	0,00047963
10/07/2025	RENDIMENTO	83,46	174.071,43	0,00047969
11/07/2025	RENDIMENTO	83,49	174.154,92	0,00047963
14/07/2025	RENDIMENTO	83,53	174.238,45	0,00047963
15/07/2025	RENDIMENTO	83,57	174.322,02	0,00047963
16/07/2025	RENDIMENTO	83,61	174.405,63	0,00047963
17/07/2025	RENDIMENTO	83,65	174.489,28	0,00047963
18/07/2025	RENDIMENTO	83,70	174.572,98	0,00047969
21/07/2025	RENDIMENTO	83,73	174.656,71	0,00047963
22/07/2025	RENDIMENTO	83,77	174.740,48	0,00047963
23/07/2025	RENDIMENTO	83,81	174.824,29	0,00047963
24/07/2025	RENDIMENTO	83,86	174.908,15	0,00047968
25/07/2025	RENDIMENTO	288,15	175.196,30	0,00164744
28/07/2025	RENDIMENTO	84,99	175.281,29	0,00048511
29/07/2025	RENDIMENTO	85,04	175.366,33	0,00048516
30/07/2025	RENDIMENTO	85,08	175.451,41	0,00048516
31/07/2025	RENDIMENTO	85,12	175.536,53	0,00048515
Total de Rendimentos.....:		2.131,60		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:09



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 8

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: 28d04fbfb392dddef505e12dd521f49900878e6e66d68cafd4162db952006110



Identificador de autenticação: b7c1699d-6523-4431-80e6-5c18a7bb1916

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
-----------	----------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-pb3fd1d7d55f

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 25

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	25/07/2024	10	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.870.691,04
2	23/08/2024	13	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.803.870,59
3	30/09/2024	19	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.715.501,63
4	13/11/2024	20	G.F. ENGENHARIA LTDA	1.661.886,56
5	25/11/2024	54	P.C. CATANHEIDE	124.460,49
6	21/01/2025	2	G.F. ENGENHARIA LTDA	667.989,74
7	15/05/2025	07	G.F. ENGENHARIA LTDA	151.158,66
TOTAL PAGO				7.995.558,71
VALOR DO TERMO 11º TA/RECEBIDO				7.871.098,22
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				190.806,95



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059507861068638575902071740000
Data da Operação 26/07/2024 11:30

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.773.340,27 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Três Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA - NF 10

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/07/2024
Autenticação 638575902284600000

Emitido em sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 11:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000010
Data e Hora de Emissão
25/07/2024 11:55:09
Código de Verificação
7H57BVQ1B
Data da prestação do serviço
25/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015
Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000
E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 23,77%DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN)É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.
POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO.
R\$1.122.402,62 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.
COM BABE NA IN RFB n° 2107/2022.
COM BASE NA LEI RFB n° 8.212/1999.
COM BASE NA LEI n° 123/2006.
BANCO DO BRASIL
AG:0253-4
CC:44303-4
G F ENGENHARIA LTDA.

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° HGT/01512022
Gestor: Cristian Tassi
Assinatura:
Data: 25/07/2024

Director Executivo
HGT / INDSH

Valor Bruto R\$ 1.370.691,04
ISS 2,01 % Valor R\$ 15.040,36
PCC 0 % Valor R\$ -
IR 0 % Valor R\$ -
INSS 11 % Valor R\$ 52.310,91
Valor Líquido R\$ 1.773.340,27

Wanderlison Dias de Jesus
Cpntador
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.870.691,04

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (11%) R\$ 82.310,41	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquidó R\$ 1.773.340,27	Base Cálculo R\$ 748.276,42	Alíquota 2,01	Valor do ISS R\$ 15.040,36

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis n° 01/2003 e Decreto n° 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria de Jesus

Assinatura: Maria

Data: 25/07/2024

Maria N. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS
29/07/24

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Cancelado: 29.07.24



RECIBO

R\$ 1.870.691,04

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 1.870.691,04 (HUM MILHAO, OITOCENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20240000000010.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001

Agencia: 0253-4

C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 25 DE JULHO DE 2024

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2024.07.25 12:09:14
-03'00'

G.F ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.149.334/0001-70

CNPJ: 07.149.334/0001-70
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1313, SALA 203 ALTOS,
BAIRRO – NOVA OLINDA, CEP: 68.742-015 – CASTANHAL -PARÁ



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059507861068638605468749340000
Data da Operação 29/08/2024 16:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.688.422,87 (Um Milhão e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF13

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/08/2024

Autenticação 638605468955310000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000013

Data e Hora de Emissão
23/08/2024 11:25:25

Código de Verificação
2LVZ966PD

Data da prestação do serviço
23/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70

Telefone: (91) 98210-2020

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

Inscrição Municipal: 0006444

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone:

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail:

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO FLORIANOPOLIS - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 22,92% DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.
POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO.
R\$ 1.082.322,35 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.

PERÍODO 20/07/2024 A 10/08/2024.

COM BABE NA IN RFB N° 2107/2022.

COM BASE NA LEI RFB N° 8.212/1999.

COM BASE NA LEI N° 123/2006.

BANCO DO BRASIL

AG: 0253-4

CC: 44303-4

G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 1.803.870,59

ISS 5 % Valor R\$ 36.077,41

PCC - % Valor R\$ -

IR - % Valor R\$ -

INSS 11 % Valor R\$ 79.370,31

Valor Líquido R\$ 1.688.422,87

Contador
CRC/PA 020886-0-4

FINANCEIRO

1.688.422,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.803.870,59

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (11%) R\$ 79.370,31	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.688.422,87	Base Cálculo R\$ 721.548,24	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 36.077,41

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura:

Data: 26/08/2024

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467/2024

Gestor: Cristiane Tassi

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

Página: 8 de 25



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638634654844050000
Data da Operação 02/10/2024 11:31

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001.- BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.605.709,53 (Um Milhão e Seiscentos e Cinco Mil e Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF19

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 02/10/2024

Autenticação 638634655090660000

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 14:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Pedido 007735

Número NFS-e
202400000000019

Data e Hora de Emissão
30/09/2024 16:36:34

Código de Verificação
LDPRBCZJL

Data da prestação do serviço
30/09/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO PIRAPORA - CEP: 68695-000

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 21,79% DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA- PA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.
POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$1.029.300,98 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.
PERÍODO 11/08/2024 A 05/09/2024.
COM BASE NA IN RFB n° 2107/2022.
COM BASE NA LEI RFB n° 8.212/1999.
COM BASE NA LEI n° 123/2006.
BANCO DO BRASIL
AG: 0253-4
CC: 44303-4
G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 1.715.501,63
ISS 5 % Valor R\$ 84.310,03
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS 11 % Valor R\$ 188.705,18
Valor Líquido R\$ 1.605.709,53

CLASSIFICADO
TUTVS

FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.715.501,63

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (11%) R\$ 75.482,07	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.605.709,53	Base Cálculo R\$ 686.200,65	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 34.310,03

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis n° 01/2003 e Decreto n° 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° HGT/015/2022

Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022386-0-4
HGT / INDSH

Intermediário: [Assinatura]
Data: 01/10/2024
Município: [Assinatura]
Data: 01/10/2024

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

N° do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

Página 10 de 25

RECIBO

R\$ 1.715.501,63

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 1.715.501,63 (HUM MILHAO, SETECENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20240000000019.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001

Agencia: 0253-4

C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 30 DE SETEMBRO DE 2024

G F ENGENHARIA Assinado de forma digital por G
F ENGENHARIA
LTDA:0714933400 LTDA:07149334000170
0170 Dados: 2024.09.30 17:08:04
-03'00'

G.F. ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.149.334/0001-70

CNPJ: 07.149.334/0001-70

**AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1313, SALA 203 ALTOS,
BAIRRO – NOVA OLINDA, CEP: 68.742-015 – CASTANHAL -PARÁ**

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
19/11/24 10:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0008468257
CLIENTE.: HGT - A UTI-HEMODIALISE
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0253 BRAGANCA PA
CONTA.....: 0000443034
CPF/CNPJ...: 07149334000170
NOME.....: G F ENGENHARIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 19/11/2024 NSU.: 131
VALOR R\$.....: 1.661,886,56

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Tailândia, 18 de novembro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº993/2024.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Pagamento Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para pagamento bancário/TED.

Solicitamos o pagamento do TED conforme anexo, no valor de R\$ 1.661.886,56 (Um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), da Conta Investimento Hemodiálise N° 846825-7 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,


Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
18/11/2024


Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo

Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

INDSH

SUS+

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Conta corrente 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Creditado

Banco 37 BCO DO EST. DO PA S.A.

Agência [sem DV] 54 TAILANDIA

Conta corrente [com DV] 3199401

Conta Pagamento 0000

CNPJ 23.453.830/0007-65

Nome favorecido INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 112.601

Valor 208.566,77

Data transferência 26/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24C2EEA0C016EIF3

Transação efetuada com sucesso por: JD844161 FABIO RENATO DE LIMA E LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

IMPRIMIR

NOVA

Tamara Souza

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2024 09:53
Para: 'admgfengenharia@gmail.com'
Cc: 'Eduardo DIX'
Assunto: RES: ESTORNO DE VALOR NF20

Bom dia!

Valor identificado. Muito obrigada!

LANCAMENTOS DO DIA

26/11 CRED TED	10	208.566,77
CREDITO TED		
07149334000170 G F ENGENHARIA LTDA		


* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

Att,



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Taubaté
Taubaté - PA
Cel. 55 93 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de novembro de 2024 17:16
Para: 'admgfengenharia@gmail.com' <admgfengenharia@gmail.com>
Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Assunto: ESTORNO DE VALOR NF20

Boa tarde!

Conforme contato telefônico, segue comprovante de pagamento realizado no valor bruto.
Ficamos no aguardo do estorno da diferença realizada de R\$208.566,77.

Segue dados bancários:

INDSH
Banpara 037
Agencia: 054
C/C: 3199401
CNPJ: 23.453.830/0007-65

Desde já agradeço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000020

Data e Hora de Emissão
13/11/2024 09:23:46

Código de Verificação
EP523DABH

Data da prestação do serviço
13/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILÂNDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 21,11 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 997.131,94 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 06.09.2024 a 10.10.2024. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG: 0253-4 CC: 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 1.661.886,56
ISS 5 % Valor R\$ 83.094,33
PCC 4,65 % Valor R\$ 77.277,73
IR 1,5 % Valor R\$ 24.928,30
INSS 11 % Valor R\$ 182.836,01
Valor Líquido R\$ 1.453.319,79

LANÇADO
Setor Financeiro
14/11/24

FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.661.886,56

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 10.802,26	COFINS (3%) R\$ 49.856,60	INSS (11%) R\$ 73.123,01	IR (1,5%) R\$ 24.928,30	CSLL (1%) R\$ 16.618,87	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 997.131,94	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.453.319,79	Base Cálculo R\$ 664.754,62	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 33.237,73

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TAILÂNDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILÂNDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467/13/2022

Gestor:
Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:
Assinatura:

Intermediário:
Município:

Data: 13/11/2024
Insc. Municipal: 0006444

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

Página 16 de 25



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731452225610000
Data da Operação 22/01/2025 12:20

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 584.157,02 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA NF02

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

22/01/2025

Autenticação

638731452370070000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 10:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
2025000000000002
Data e Hora de Emissão
21/01/2025 11:52:03
Código de Verificação
18LTXNKN3
Data da prestação do serviço
21/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015
Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000
E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 8,49 %DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN)É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 400.793,84 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 11/10/2024 A 09/12/2024. COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG:0253-4 CC:44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 667.989,74
ISS 5 % Valor R\$ 33.399,80
PCC 4,65 % Valor R\$ 31.063,52
IR 1,5 % Valor R\$ 10.019,85
INSS 11 % Valor R\$ 73.499,55
Valor Líquido R\$ 584.157,02

Wanderley Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRC/PA 022386 0-4
HGT/INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667.989,74

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (11%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 4.341,93	R\$ 20.039,69	R\$ 29.391,55	R\$ 10.019,85	R\$ 6.679,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 400.793,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.157,02	R\$ 267.195,90	5,00	R\$ 13.359,80

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2022

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____
Insc. Municipal: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
31/01/25

Intermediário:
Município:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída:



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729843934920000
Data da Operação 20/01/2025 15:40

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,12 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Doze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF54 3ª E ULTIMA PARCELA

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729844173610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:38



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638711525043240000
Data da Operação 30/12/2024 10:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,13 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Treze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF 54

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 30/12/2024

Autenticação 638711525201500000

Emitido em segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:19



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638684771272810000
Data da Operação 29/11/2024 11:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 62.230,24 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE - NF54 - 50%

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/11/2024

Autenticação 638684771501830000

Emitido em segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000054

Data e Hora da Emissão

25/11/2024 10:52:50

Código de Verificação

F2DC.4F93.9372.8DD1.5928.8BC8.95B4.B2F1

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **P.C. CANTANHEIDE**CPF / CNPJ: **41.316.145/0001-83**Endereço: **TRAVESSA PEREBEBUÍ Nº 458 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-772**Município: **BELEM**Email: **arismarcos.santos@gmail.com**Inscrição **3955086**UF: **PA**Telefone: **(91) 7473****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**Endereço: **AV FLORIANOPOLIS BAIRRO S/N CEP 68695-000**Município: **TAILANDIA**Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br**UF: **PA**Telefone: **(11) 3672-5136****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOVÉIS EM MDF HOSPITALAR - SETOR DIALISE(RECEPÇÃO E PORTA-VOLUME) - POSTO DE ENFERMAGEM - SALA CONCENTRADOS - SALA UTILIDADES - DIALISE B - POSTO OBSERVAÇÃO - DML

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF HOSPITALAR	1	124.460,49	124.460,49

*a pagar 31.115,12
instante*

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.460,49**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 124.460,49

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

11/2024

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Serviço:

0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES,

Obrigação Tributária:

Simples Nacional

Identificador de autenticação: ad3771da-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 9

Página 22 de 25

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638833263840400000
Data da Operação 20/05/2025 08:30

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 132.188,25 (Cento e Trinta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição GF ENGENHARIA NF07

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 20/05/2025
Autenticação 638833266809907502

Emitido em terça-feira, 20 de maio de 2025 às 08:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000007

Data e Hora de Emissão
15/05/2025 07:57:14

Código de Verificação
V4EOHU2JS

Data da prestação do serviço
15/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA AVENIDA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1,92 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$ 90.695,20 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 10/12/2024 A 15/04/2025. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG: 0253-4 CC: 44303-4 G F ENGENHARIA LTDA

Valor Bruto R\$ 151.158,66
ISS 5 % Valor R\$ 3.023,17
PCC 4,65 % Valor R\$ 7.028,88
IR 1,5 % Valor R\$ 2.267,38
INSS 11 % Valor R\$ 6.650,98
Valor Líquido R\$ 132.188,25

Wanderley Dias de Jesus

Contratado
FINANCEIRO 4
HGT/INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 151.158,66

CLASSIFICADO
TOTVS

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 982,53	COFINS (3%) R\$ 4.534,76	INSS (11%) R\$ 6.650,98	IR (1,5%) R\$ 2.267,38	CSLL (1%) R\$ 1.511,59	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 90.695,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 132.188,25	Base Cálculo R\$ 60.463,46	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 3.023,17

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº 105615/2025

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 16/05/2025

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



RECIBO

R\$ 151.158,66

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ Nº 23.453.830/0007-65, a quantia de R\$ 151.158,66 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 20250000000007.

Dados Bancários:

Banco Brasil – 001
Agencia: 0253-4
C. Corrente: 44303-4

CASTANHAL-PA, 15 DE MAIO DE 2025

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2025.05.15 09:13:32
-03'00'

G.F ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.149.334/0001-70

CNPJ: 07.149.334/0001-70

**AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1313, SALA 203 ALTOS,
BAIRRO – NOVA OLINDA, CEP: 68.742-015 – CASTANHAL -PARÁ**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 9

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: d3dab90976dac589c395774a86644f153b578290a8de8488ff5641eb9eb40f1b



Identificador de autenticação: ad377fda-d753-4b17-88a5-bb3fd1d7d55f

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
----	-------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 105

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0):		VALOR DA ENTRADA:		VALOR DESTA MEDIÇÃO :	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024		VALOR ACUMULADO MEDIDO :		VALOR ACUMULADO MEDIDO :		SALDO CONTRATUAL :	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98		7,98		1.964,26	15.674,79
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14		1,14		1.675,05	1.909,56
5.7	REVESTIMENTOS								
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80		748,80		18,23	13.650,62
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	748,80	748,80		748,80		53,47	40.038,34
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68		0,68		1.089,70	741,00
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09		13,09		1.089,70	14.262,43
5.9	PISOS								
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53		136,53		58,16	7.940,58
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53		136,53		105,96	14.466,72
5.10	FORRO								
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66		157,66		212,11	33.441,26
5.11	PINTURA								
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06		359,06	0,00	67,11	24.096,52
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	69,00	27,24		27,24	41,76	27,81	757,49
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00				290,00	9,32	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	un	3,00	3,00			3,00	35,83	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00	20,00			20,00	396,70	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00				2,00	568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (9/fiação)	un	4,00				4,00	37,18	
5.12.1.7	Condutite de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00	3,00			3,00	40,83	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00				65,00	14,52	
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00				65,00	9,15	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	4,00				4,00	701,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00				3,00	11,44	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00				2,00	740,88	
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00				65,00	21,32	
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS								
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00				48,00	86,35	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00				18,00	199,30	
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ lâmpa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00				3,00	500,75	
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								

DGF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024			
PLANILHA DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					PROCESSO Nº			
					VALOR CONTRATUAL (P0):			
					VALOR DA ENTRADA:			
					VALOR DESTA MEDIÇÃO :			
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					VALOR ACUMULADO MEDIDO :			
					SALDO CONTRATUAL :			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024								
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO							
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00			48,00	27,59	
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	4,00			4,00	301,96	
5.15.1.3	Braceadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00			7,00	4,42	
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00			19,00	1,87	
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação, af. 11/2016_p	un	2,00			2,00	31,59	
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00			2,00	37,95	
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00			7,00	11,05	
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00			5,00	6,73	
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO							
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00			2,00	63,64	
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00			2,00	34,52	
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00			1,00	478,36	
6	LANÇONETE							
6.1	FUNDAÇÃO							
6.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	5,50	5,50		5,50	99,84	549,12
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,05	2,05		2,05	1.161,38	2.380,83
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50		5,50	5.066,65	27.866,58
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE							
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60		15,60	5.066,65	79.039,74
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00		78,00	73,11	5.702,58
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. caplamente)	m²	50,50	50,50		50,50	242,67	12.254,84
6.3	PAREDES							
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43		132,43	134,93	17.868,78
6.4	COBERTURA							
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65		67,65	352,64	23.856,10
6.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	67,65	67,65		67,65	286,96	19.412,84
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS							
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65		80,65	144,39	11.645,05
6.6	ESQUADRIAS							
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10		7,10	1.675,05	11.892,86
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens	m²	3,80	3,80		3,80	1.675,05	6.365,19
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens	m²	3,90	3,90		3,90	1.675,05	6.532,70

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
PLANILHA DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº						
PROCESSO Nº			VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22						
			VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04						
			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04						
			VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04						
			SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50		5,50		1.641,08	9.025,94
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50		14,50		1.046,28	15.171,06
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80		15,80		1.962,01	30.999,76
6.7	REVESTIMENTOS								
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56		181,56		18,23	3.309,84
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plas.	m²	159,05	159,05		159,05		53,47	8.504,40
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	23,56	23,56		23,56		45,85	1.080,23
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56		23,56		97,53	2.297,81
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76		0,76		1.089,70	825,45
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90		5,90		1.089,70	6.431,74
6.9	PISOS								
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62		51,62		58,16	3.002,22
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62		51,62		210,16	10.848,46
6.10	FORRO								
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), ins	m²	51,62	51,62		51,62		212,11	10.949,12
6.11	PINTURA								
6.11.1	Acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04		160,04		67,11	10.740,28
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA								
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00		64,00		27,81	1.779,84
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00		195,00		9,32	1.817,40
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	un	2,00	2,00		2,00		47,63	95,26
6.12.1.4	Luminária Pannel Led embutir 18w	un	8,00	8,00		8,00		81,48	651,84
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	2,00	2,00		2,00		37,18	74,36
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	4,00	4,00		4,00		41,82	167,28
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/ fiação)	un	3,00	3,00		3,00		49,35	148,05
6.12.1.8	Condutite de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00		2,00		40,83	81,66
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00		1,00		936,31	936,31
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PACRAO DIN	un	6,00	6,00		6,00		349,27	2.095,62
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E GFTV								
6.13.1.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00		3,00		701,88	2.105,64
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES								
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto								
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG-SN Ø 100mm	m	13,00	13,00		13,00		46,83	608,79
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG-SN Ø 50mm	m	7,00	7,00		7,00		33,63	235,41
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC								

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04
VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.870.691,04
VALOR ACUMULADO MEDIDO: 1.870.691,04
SALDO CONTRATUAL: 6.000.407,18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00		2,00		56,21	112,42
6.14.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00		3,00		22,07	66,21
6.14.1.2.3	Joelho 45° ESG-SN Ø 50mm	un	2,00	2,00		2,00		23,80	47,60
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00		2,00		31,43	62,86
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários								
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00		2,00		750,05	1.500,10
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	2,00	2,00		2,00		95,26	190,52
6.14.2	ÁGUA FRIA								
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00		20,00		19,57	391,40
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00		8,00		23,10	184,80
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00		5,00		12,84	64,20
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00		3,00		11,84	35,52
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00		3,00		12,84	38,52
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00		3,00		12,88	38,64
6.14.2.2.5	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00		3,00		19,77	59,31
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00		3,00		7,74	23,22
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00		4,00		7,57	30,28
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos								
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopia - 1/2"	un	1,00	1,00		1,00		183,21	183,21
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopia Ø 3/4"	un	1,00	1,00		1,00		96,17	96,17
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS								
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00		40,00		86,55	3.464,00
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00		2,00		63,64	127,28
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00		1,00		34,52	34,52
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12kg	un	1,00	1,00		1,00		478,56	478,56
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado, c/ fio, diâmetro 1,5mm, com condutores isolados	m	70,00	70,00		70,00		27,31	1.911,70
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00		2,00		310,74	621,48
6.15.2.3	Bracadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00		8,00		4,42	35,36
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00		16,00		1,87	29,92
6.15.2.6	Condutite de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00		4,00		36,65	146,60
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00		12,00		11,05	132,60
6.15.2.8	Undut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00		4,00		6,73	26,92

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024							
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO		VALOR CONTRATUAL (PO): 7.871.098,22 VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04 VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04 VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04 SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18							
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94		3,94		854,05	3.364,96
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00		1,00		253,14	253,14
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00		1,00		125,46	125,46
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00		1,00		282,23	282,23
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO								
7.1	FUNDAÇÃO								
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28		4,28		99,84	427,32
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	0,62	0,62		0,62		1.161,38	720,06
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lang	m³	1,81	1,81		1,81		3.066,65	9.170,64
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lang	m³	4,02	4,02		4,02		3.066,65	20.367,93
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83		25,83		73,11	1.888,43
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capriemento)	m²	25,83	25,83		25,83		242,67	6.268,17
7.3	PAREDES								
7.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22		89,22		134,93	12.038,45
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26		22,26		144,39	3.214,12
7.5	ESQUADRIAS								
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferra	m²	1,44	1,44		1,44		1.479,18	2.130,02
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado m	un	1,00	1,00		1,00		1.500,84	1.500,84
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00		1,00		106,72	106,72
7.6	REVESTIMENTOS								
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13		147,13		18,23	2.682,18
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	90,01	90,01		90,01		53,47	4.812,83
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	48,11	48,11		48,11		45,85	2.205,84
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11		48,11		97,53	4.692,17
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS								
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14		0,14		1.089,70	147,11
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42		0,42		1.089,70	459,42
7.8	PISOS								
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26		20,26		58,16	1.178,32
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26		20,26		210,16	4.257,84
7.9	FORRO								
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), ins	m²	20,26	20,26		20,26		212,11	4.297,35
7.10	PINTURA								
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23		102,23		67,11	6.860,66
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA								
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00		40,00		27,81	1.112,40
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC #2,5mm² (ilu	m	120,00	120,00		120,00		9,32	1.118,40
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/iação)	un	3,00	3,00		3,00		25,08	75,24

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº	PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO			VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22						
			VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04						
			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04						
			VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18						
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00	4,00	4,00		396,70	1.586,80
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00	2,00	2,00		45,90	91,80
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	4,00	4,00	4,00	4,00		37,18	148,72
7.11.1.7	Condutete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	7,00	7,00	7,00	7,00		40,83	285,81
7.12	INSTALAÇÕES ELETRONICAS								
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00		32,00		9,15	292,80
7.12.1.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	2,00	2,00	2,00	2,00		701,88	1.403,76
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00	2,00	2,00		11,44	22,88
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00	2,00	2,00	2,00		1.116,10	2.232,20
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00		48,00		21,32	1.023,36
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00	3,00	3,00		96,01	288,03
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00	2,00	2,00		156,53	313,06
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO								
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES								
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto								
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG-SN Ø 100mm	m	45,60				45,60	46,83	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG-SN Ø 50mm	m	19,20				19,20	33,63	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG-SN Ø 40mm	m	12,40				12,40	25,91	
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC								
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00				3,00	56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00				3,00	22,07	
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00				5,00	20,64	
7.13.1.2.4	Joelho 45º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00				3,00	23,80	
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00				5,00	21,42	
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00				3,00	66,00	
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00				3,00	22,14	
7.13.1.2.8	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00				3,00	37,78	
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00				3,00	50,83	
7.13.1.2.10	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00				1,00	68,77	
7.13.1.2.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00				1,00	27,81	
7.13.1.2.12	Banco retrátil (pl/ banheiro PCD)	un	1,00				1,00	1.060,88	
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00				7,00	390,18	
7.13.2	ÁGUA FRIA								
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00				60,00	19,57	
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00				20,00	23,10	
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00				13,00	59,32	
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00				3,00	12,84	
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00				2,00	20,98	
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00				4,00	29,24	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024							
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº							
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PROCESSO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO		VALOR CONTRATUAL (P0):							
		VALOR DA ENTRADA:							
		VALOR DESTA MEDIÇÃO :							
		VALOR ACUMULADO MEDIDO :							
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL :							
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00				5,00	16,95	
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00				5,00	12,88	
7.13.2.2.6	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00				4,00	43,59	
7.13.2.2.7	Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00				8,00	32,41	
7.13.2.2.8	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	6,00				6,00	7,74	
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00				6,00	20,12	
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos								
7.13.2.3.1	Registro de pressao c/ canopia - 1/2"	un	1,00				1,00	183,21	
7.13.2.3.2	Registro de gaveta c/ canopia - 1 1/2"	un	1,00				1,00	323,67	
7.13.2.4	Águas Pluviais								
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	m	60,00				60,00	86,35	
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00				3,00	63,64	
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado	m	45,00				45,00	27,31	
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	1,00				1,00	310,74	
7.14.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	2,00				2,00	4,42	
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00				8,00	1,87	
7.14.2.5	Condutete de aluminio tipo L 3/4"	un	1,00				1,00	36,65	
7.14.2.6	Eletroduto flexivel corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	15,00				15,00	11,05	
7.14.2.7	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	2,00				2,00	6,73	
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
7.14.3.1	Lavatorio de louca c/col. torneira sifao e valv.	un	1,00				1,00	1.211,52	
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ ox. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00				1,00	1.264,30	
7.14.3.3	Ducha higienica cromada	un	1,00				1,00	218,01	
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00				1,00	317,04	
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00				1,00	113,36	
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00				1,00	115,12	
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00				1,00	149,94	
8	BRINQUEDOTECA								
8.1	FUNDAÇÃO								
8.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	4,08	4,08		4,08		99,84	407,35
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m³	1,08	1,08		1,08		1.161,38	1.254,29
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lanc	m³	2,50	2,50		2,50		5.066,65	12.666,63
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lanc	m³	7,20	7,20		7,20		5.066,65	36.479,88
8.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	38,66	38,66		38,66		73,11	2.826,43
8.2.3	Laje pré-moldada trelicada (incl. caplmento)	m²	38,66	38,66		38,66		242,67	9.381,62
8.3	PAREDES								

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº						
PROCESSO Nº			VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22						
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04						
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04			SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	215,25				215,25	134,93	
8.4	COBERTURA								
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66				42,66	352,64	
8.4.2	Cobertura - Telha termoaústica	m²	42,66				42,66	286,96	
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66				42,66	144,39	
8.6	ESQUADRIAS								
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10				4,10	1.964,26	
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23				2,23	1.046,28	
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79				13,79	1.046,28	
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98				7,98	1.046,28	
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90				6,90	1.046,28	
8.7	REVESTIMENTOS								
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50				430,50	18,23	
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plas..	m²	430,50				430,50	53,47	
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30				0,30	1.089,70	
8.8.2	Pelotril - granito preto - e=2cm	m²	2,20				2,20	1.089,70	
8.9	PISOS								
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66				32,66	58,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66				32,66	210,16	
8.10	FORRO								
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66				32,66	121,86	
8.11	PINTURA								
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25				225,25	67,11	
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00				9,00	11,44	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00				3,00	12,12	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2,00				2,00	25,08	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00				2,00	396,70	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	7,00				7,00	37,18	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00				165,00	7,63	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00				250,00	9,32	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00				130,00	14,52	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00				1,00	129,29	
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00	63,64	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
9	CAPELA								
9.1	FUNDAÇÃO								

DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº PROCESSO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22					
				VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04					
				VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.870.691,04					
				VALOR ACUMULADO MEDIDO: 1.870.691,04					
				SALDO CONTRATUAL: 6.000.407,18					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
9.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	15,30	15,30		15,30		99,84	1.527,55
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	3,90	3,90		3,90		1.161,38	4.529,38
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lano	m³	9,80	9,80		9,80		5.066,65	49.653,17
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Reaproveitar	m²	9,64	9,64		9,64		4.311,32	41.561,12
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12		122,12		73,11	8.928,19
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capimento)	m²	122,12	122,12		122,12		242,67	29.634,86
9.3	PARADES								
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60		323,60		134,93	43.663,35
9.4	COBERTURA								
9.4.1	Clarebóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80		9,80		4.940,00	48.412,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80		62,80		144,39	9.067,69
9.6	ESQUADRIAS								
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado me	un	1,00	1,00		1,00		1.370,82	1.370,82
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,1	m²	5,70	5,70		5,70		833,37	4.750,21
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0	m²	7,80	7,80		7,80		833,37	6.500,29
9.7	REVESTIMENTOS								
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20		647,20		18,23	11.798,46
9.7.2	Reboco com argamassa 1,6:adit. plasi.	m²	647,20	647,20		647,20		53,47	34.605,78
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS								
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16		0,16		1.089,70	174,35
9.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53		1,53		1.089,70	1.667,24
9.9	PISOS								
9.9.1	Canada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58		52,58		58,16	3.058,05
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58		52,58		210,16	11.050,21
9.10	FORRO								
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), inst	m²	52,58				52,58	212,11	
9.11	PINTURA								
9.11.1	Acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20				647,20	67,11	
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00				12,00	11,44	
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00				8,00	12,12	
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	un	2,00				2,00	25,08	
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00				8,00	396,70	
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	6,00				6,00	37,18	
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	180,00				180,00	7,63	
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	220,00				220,00	9,32	
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	160,00				160,00	11,79	
9.12.1.9	Centro de distribuição pl. 08 disjuntores	un	1,00				1,00	129,29	

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024		
						CONTRATO Nº		
						PROCESSO Nº		
						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04		
						SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18		

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
PROCESSO Nº			CONTRATO Nº						
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (PO): 7.871.098,22						
			VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04						
			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.870.691,04						
			VALOR ACUMULADO MEDIDO : 1.870.691,04						
SALDO CONTRATUAL : 6.000.407,18									
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00	63,64	
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00	34,52	
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00	478,36	
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE								
10.1	ETE								
10.1.1	ETE VERTICAL , totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25		0,25	0,75	564.480,00	141.120,00
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00	20.819,67	
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12				8,12	4.407,70	
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA								
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00				800,00	40,42	
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00				400,00	65,55	
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00				30,00	484,58	
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00				30,00	402,48	
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00				77,00	60,44	
11.6	Conector split bolt para Cabo de cobre nu #35 mm2 - Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	210,00				210,00	15,60	
11.7		un	512,00				512,00	3,11	
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00				65,00	6,97	
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00				650,00	1,59	
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00				3,00	865,93	
12	CLIMATIZAÇÃO								
12.1	EQUIPAMENTOS								
12.1.1	Fancoil 10TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	59.120,88	
12.1.2	Fancoil 12TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	66.089,40	
12.1.3	Fancoil 15TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00				1,00	76.794,12	
12.1.4	Condensadora UCAT 05 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	2,00				2,00	30.927,00	
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	1,00				1,00	38.103,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R410aun	un	2,00				2,00	23.868,00	

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22
 VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04
 VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.870.691,04
 VALOR ACUMULADO MEDIDO: 1.870.691,04
 SALDO CONTRATUAL: 6.000.407,18

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024						
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº						
			PROCESSO Nº						
			VALOR CONTRATUAL (P0):						
			VALOR DA ENTRADA:						
			VALOR DESTA MEDIÇÃO :						
VALOR ACUMULADO MEDIDO :			1.870.691,04						
SALDO CONTRATUAL :			6.000.407,18						
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00				2,00	2.632,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00				3,00	10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00				2,00	12.480,00	
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00				1,00	9.360,00	
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00				1,00	12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00				1,00	14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00				5,00	5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00				1,00	7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00				2,00	15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	un	16,00				16,00	667,67	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº					
PROCESSO Nº			VALOR CONTRATUAL (P0):					
7.871.098,22			VALOR DA ENTRADA:					
1.870.691,04			VALOR DESTA MEDIÇÃO :					
1.870.691,04			VALOR ACUMULADO MEDIDO :					
6.000.407,18			SALDO CONTRATUAL :					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Ponto de dreno p/ split (10m)	un	17,00			17,00	328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO							
12.2.1	Instalação Splitão							
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	3,00			3,00	7.800,00	
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	2,00			2,00	1.248,00	
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	3,00			3,00	1.560,00	
12.2.5	Instalação Split versatilie 18.000btus	un	2,00			2,00	1.560,00	
12.2.6	Instalação Split versatilie 36.000btus	un	1,00			1,00	1.404,00	
12.2.7	Material para rede frigorífica	un	1,00			1,00	1.560,00	
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO							
13.1	SUBESTAÇÃO							
13.1.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pç	36,00			36,00	365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00	93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV.	m	400,00			400,00	113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/22	pç	1,00			1,00	37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/2	pç	2,00			2,00	88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo	pç	20,00			20,00	606,91	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00			3,00	34,52	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com co	m	98,00			98,00	45,21	
13.1.9	Condutete tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pç	32,00			32,00	34,54	
13.1.10	Condutete tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pç	16,00			16,00	39,35	
13.1.11	Condutete tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00			12,00	35,07	
13.1.12	Condutete tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00			9,00	29,15	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	8,00			8,00	22,54	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V,com tampa.	pç	9,00			9,00	28,70	
13.1.15	Cabo de cobre de 2.5 mm², isolamento 450/750V.	m	1.500,00			1.500,00	6,20	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00			60,00	73,50	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00			150,00	127,87	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00			1.600,00	337,00	
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morir- Alta Tensão.	pç	8,00			8,00	107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado".	pç	3,00			3,00	107,25	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pç	5,00			5,00	107,25	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pç	4,00			4,00	310,93	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pç	4,00			4,00	999,93	
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm	pç	3,00			3,00	104,22	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm².	un	6,00			6,00	12,31	
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm².	un	10,00			10,00	22,35	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm².	un	358,00			358,00	48,78	
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00			25,00	13,14	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/2024					
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº					
PROCESSO Nº								
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (P0):					
			VALOR DA ENTRADA:					
			VALOR DESTA MEDIÇÃO :					
			VALOR ACUMULADO MEDIDO :					
PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024			SALDO CONTRATUAL :					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nu.	m	350,00			350,00	40,42	
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para ca	un	6,00			6,00	219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d	un	180,00			180,00	3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00			16,00	6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de relenç	cj	130,00			130,00	60,44	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00			1,00	152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00			6,00	34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1.0x1.0x1.0r	un	10,00			10,00	814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituido de duas longarinas de perfil "u" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "c" 19 x 38 distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfuradacom o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm.	pç	22,00			22,00	200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvani	un	7,00			7,00	70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	2,00			2,00	83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniza	un	4,00			4,00	83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00	225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" pe	un	20,00			20,00	349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U"	un	12,00			12,00	257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador,perfura	cj	16,00			16,00	186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira ZZ,	cj	48,00			48,00	61,95	
13.1.46	Eletroduto Pº Gº de 4"	m	24,00			24,00	232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00			6,00	569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00			52,00	19,46	
13.2	PAINEL DE MEDIA TENSÃO (PMT-C1) - SUBESTAÇÃO							
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Comp	pç	1,00			1,00	542.263,80	
13.4	PAINEL DE BAIXA TENSÃO - SE							
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00			1,00	50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1,	pç	1,00			1,00	161.706,09	
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00			1,00	161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00			2,00	171.731,98	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: XX/XX/2024 a XX/XX/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00	171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO								
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00				2,00	682.500,33	
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO								
15.1	Letreiro	un	1,00				1,00	20.150,00	
15.2	Platagens p/ humanização dos ambientes	un	1,00				1,00	73.400,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
16.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58				8,58	1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	9,98				9,98	569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01				143,01	80,60	
16.4	Escada de marinhoiro c/ proteção	m	6,50				6,50	2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE								
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00		1,00		32.500,00	32.500,00
17.2	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00		36,00		99,84	3.584,24
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35		8,35		5.066,65	42.316,66
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65		27,65		20,23	559,32
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'água	kg	1.430,00				1.430,00	32,66	
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00				4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00				12,00	60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00				18,00	57,40	
17.9	Joelho 90º soldável 60mm	un	10,00				10,00	72,31	
17.10	Joelho 90º soldável 50mm	un	4,00				4,00	29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00				9,00	343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00				1,00	37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00				4,00	110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00				1,00	34,39	
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30				31,30	100,18	
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00				8,00	59,32	
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT								
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00				1.400,00	9,98	
18.2	As built	un	1,00				1,00	36.479,04	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO								1.870.691,04	
ENTRADA		1.870.691,04							

GF
ENGENHARIA
LTDA:071
49334000
170

Assinado de
forma digital
por GF
ENGENHARIA
LTDA:07149334
000170
Dados:
2024.07.20
10:23:39 -03'00'



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 17 de 105

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (PD):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.893.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
			PERÍODO: 29/07/2024 a 10/08/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00		1,00	1,00		17.423,63	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00		24,00	24,00		226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00		540,00	540,00		15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00		1,00	1,00		29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	588.485,04	147.121,26
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15		57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60		12,60	12,60		748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05		47,05	47,05		32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	141,47	1.414,70
4	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e espalhamento	m³	140,01	140,01		140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARIFADO									
5.1	FUNDAÇÃO									
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37		4,37	4,37		99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,25	1,25		1,25	1,25		1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80		4,80	4,80		5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56		25,56	25,56		5.066,65	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treçada (incl. capamento)	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		242,67	
5.3	PAREDES									
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40		374,40	374,40		134,93	
5.4	COBERTURA									
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termocústica	m²	153,53	153,53		153,53	153,53		286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		144,39	
5.6	ESQUADRIAS									
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36		3,36	3,36		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,36 x 0,60 m	m²	2,03	2,03		2,03	2,03		1.675,05	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 1 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
		PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				PROCESSO Nº				
VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22										
VALOR DA ENTRADA: 1.870.891,04										
VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59										
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63										
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46		8,46	8,46		1.673,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60		2,60	2,60		1.673,05	
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98		7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14		1,14	1,14		1.673,05	
5.7	REVESTIMENTOS									
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80		748,80	748,80		18,23	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	748,80	748,80		748,80	748,80		53,47	
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS									
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68		0,68	0,68		1.089,70	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09		13,09	13,09		1.089,70	
5.9	PISOS									
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		58,16	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53		136,53	136,53		105,96	
5.10	FORRO									
5.10.1	Fôrro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66		157,66	157,66		212,11	
5.11	PINTURA									
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06		359,06	359,06	0,00	67,11	
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	69,00	27,24	41,76	27,24	69,00		27,81	1.161,40
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00		290,00		290,00		9,32	2.702,80
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	un	3,00		3,00		3,00		35,83	107,49
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00		20,00		20,00		396,70	7.934,00
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00		2,00		2,00		568,66	1.137,32
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00		4,00		4,00		37,18	148,72
5.12.1.7	Conduíte de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00		3,00		40,83	122,49
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00		65,00		65,00		14,52	943,80
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS									
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00		65,00		65,00		9,15	594,75
5.13.1.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	4,00		4,00		4,00		701,88	2.807,52
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00		3,00		11,44	34,32
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00		2,00		2,00		740,88	1.481,76

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 2 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00		65,00		65,00		21,32	1.385,80
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS									
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00		48,00		48,00		86,35	4.144,80
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00		18,00		109,30	3.567,40
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x	un	3,00		3,00		3,00		500,75	1.502,25
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00		48,00		27,59	1.324,32
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	4,00		4,00		4,00		301,96	1.207,84
5.15.1.3	Bracadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00		7,00		4,42	30,94
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00		19,00		1,87	35,53
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação, af. 11/2016 p	un	2,00		2,00		2,00		31,59	63,18
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00		2,00		37,95	75,90
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00		7,00		11,05	77,35
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00		5,00		6,73	33,65
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO									
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00					2,00	63,64	
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00					2,00	34,52	
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00					1,00	478,36	
6	LANÇONETE									
6.1	FUNDAÇÃO									
6.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50		5,50	5,50		99,84	
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,05	2,05		2,05	2,05		1.161,38	
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50		5,50	5,50		5.066,65	
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60		15,60	15,60		5.066,65	
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00		78,00	78,00		73,11	
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capamento)	m²	50,50	50,50		50,50	50,50		242,67	
6.3	PAREDES									
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43		132,43	132,43		134,93	
6.4	COBERTURA									

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 3 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65		67,65	67,65		352,64	
6.4.2	Cobertura - Telha termocústica	m²	67,65	67,65		67,65	67,65		286,96	
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65		80,65	80,65		144,39	
6.6	ESQUADRIAS									
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10		7,10	7,10		1.675,05	
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,24 x 1,90 m	m²	3,80	3,80		3,80	3,80		1.675,05	
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,20 x 1,90 m	m²	3,90	3,90		3,90	3,90		1.675,05	
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50		5,50	5,50		1.641,08	
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70	m²	14,50	14,50		14,50	14,50		1.046,28	
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80		15,80	15,80		1.962,01	
6.7	REVESTIMENTOS									
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56		181,56	181,56		18,23	
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	159,05	159,05		159,05	159,05		53,47	
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	23,56	23,56		23,56	23,56		45,85	
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56		23,56	23,56		97,53	
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS									
6.8.1	Soeira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76		0,76	0,76		1.089,70	
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90		5,90	5,90		1.089,70	
6.9	PISOS									
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		58,16	
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		210,16	
6.10	FORRO									
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	51,62	51,62		51,62	51,62		212,11	
6.11	PINTURA									
6.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04		160,04	160,04		67,11	
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA									
6.12.1.1	Eletroduto de F"12" de 3/4"	m	64,00	64,00		64,00	64,00		27,81	
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00		195,00	195,00		9,32	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/fixação)	un	2,00	2,00		2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Pannel Led embutir 18w	un	8,00	8,00		8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	2,00	2,00		2,00	2,00		37,18	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00		4,00	4,00		41,82	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fixação)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		49,35	
6.12.1.8	Condulote de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (Ø4")	m	2,00	2,00		2,00	2,00		40,83	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 4 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00		1,00	1,00		936,31	
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00		6,00	6,00		349,27	
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS									
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									
6.13.1.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00		3,00	3,00		701,88	
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES									
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto									
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00		13,00	13,00		46,83	
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00		7,00	7,00		33,63	
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC									
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00		2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00		3,00	3,00		22,07	
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	2,00	2,00		2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00		2,00	2,00		31,43	
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários									
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,80m	un	2,00	2,00		2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50	un	2,00	2,00		2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA									
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00		20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00		8,00	8,00		23,10	
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00		5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00		3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00		3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.4	Luzra com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00		3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.5	Te de redução 90º JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00		4,00	4,00		7,57	
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos									
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00		1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	un	1,00	1,00		1,00	1,00		96,17	
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS									
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00		40,00	40,00		86,35	
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									

Identificador de autenticação: aec056d-2ea1-43d6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 5 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,83		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00		2,00	2,00		63,64	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00		1,00	1,00		34,52	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00		1,00	1,00		478,36	
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm²	m	70,00	70,00		70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00		2,00	2,00		310,74	
6.15.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00		8,00	8,00		4,42	
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 14"	un	16,00	16,00		16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condulite de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00		12,00	12,00		11,05	
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94		3,94	3,94		854,05	
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00		1,00	1,00		253,14	
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00		1,00	1,00		125,46	
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00		1,00	1,00		282,23	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO									
7.1	FUNDAÇÃO									
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28		4,28	4,28		99,84	
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,62	0,62		0,62	0,62		1.161,38	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,81	1,81		1,81	1,81		5.066,65	
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,02	4,02		4,02	4,02		5.066,65	
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83		25,83	25,83		73,11	
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capimento)	m²	25,83	25,83		25,83	25,83		242,67	
7.3	PAREDES									
7.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cunho	m²	89,22	89,22		89,22	89,22		154,93	
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26		22,26	22,26		144,39	
7.5	ESQUADRIAS									
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 20 x 0,60x4	m²	1,44	1,44		1,44	1,44		1.479,18	
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência na cor branco, incl. com de ferragens 0,90 x 2,10x0	m²	1.500,84	1.500,84		1.500,84	1.500,84		1.500,84	
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00		1,00	1,00		106,72	
7.6	REVESTIMENTOS									
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13		147,13	147,13		18,23	
7.6.2	Reboco com argamassa 1:3 adic. plast	m²	90,01	90,01		90,01	90,01		53,47	

Identificador de autenticação: aec036d-2ea1-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 6 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
		PLANILHA DE MEDIÇÃO				PROCESSO Nº				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
		PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	48,11	48,11		48,11	48,11		45,85	
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11		48,11	48,11		97,53	
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS									
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14		0,14	0,14		1.089,70	
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42		0,42	0,42		1.089,70	
7.8	PISOS									
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		58,16	
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		210,16	
7.9	FORRO									
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	20,26	20,26		20,26	20,26		212,11	
7.10	PINTURA									
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23		102,23	102,23		67,11	
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA									
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00		40,00	40,00		27,81	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomadas)	m	120,00	120,00		120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	un	3,00	3,00		3,00	3,00		25,08	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00		4,00	4,00		396,70	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00		2,00	2,00		45,90	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00		4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Condutete de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	m	7,00	7,00		7,00	7,00		40,83	
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS									
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00		32,00	32,00		9,15	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	2,00	2,00		2,00	2,00		701,88	
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00		2,00	2,00		11,44	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00	2,00		2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00		48,00	48,00		21,32	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00		3,00	3,00		96,01	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00		2,00	2,00		156,53	
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO									
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES									
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto									
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60		45,60		45,60		46,83	2.135,45
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20		19,20		19,20		33,63	645,70
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40		12,40		12,40		25,91	321,28
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC									
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00		3,00		3,00		56,21	168,63
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00		3,00		22,07	66,21

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 7 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
			PLANILHA DE MEDIÇÃO			PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		20,64	103,20
7.13.1.2.4	Joelho 45º ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		23,80	71,40
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		21,42	107,10
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		66,00	198,00
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		22,14	66,42
7.13.1.2.8	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		37,78	113,34
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		50,83	152,49
7.13.1.2.10	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		68,77	68,77
7.13.1.2.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		27,81	27,81
7.13.1.2.12	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1.060,88	1.060,88
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		390,18	2.731,26
7.13.2	ÁGUA FRIA									
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		19,57	1.174,20
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		23,10	462,00
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		59,32	771,16
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		12,84	38,52
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		20,98	41,96
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		29,24	116,96
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		16,95	84,75
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		12,88	64,40
7.13.2.2.6	Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		43,59	174,36
7.13.2.2.7	Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		32,41	259,28
7.13.2.2.8	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		7,74	46,44
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		20,12	120,72
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos									
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		183,21	183,21
7.13.2.3.2	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		323,67	323,67
7.13.2.4	Águas Pluviais									
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		86,15	5.181,00
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		63,64	190,92
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		34,52	69,04
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		478,36	478,36
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm² blindado c/ fio drenos dos condutores internos (Vermelho e Branco)	m	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		27,31	1.228,95
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		310,74	310,74

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 8 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024						
						CONTRATO Nº						
						PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
7.14.2.3	Braceadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	2,00		2,00		2,00		4,42	8,84		
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00		8,00		1,87	14,96		
7.14.2.5	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00		1,00		36,65	36,65		
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	15,00		15,00		15,00		11,05	165,75		
7.14.2.7	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	2,00		2,00		2,00		6,73	13,46		
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS											
7.14.3.1	Lavatório de louça c/col. torneira, sifão e valv.	un	1,00		1,00		1,00		1.211,52	1.211,52		
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00		1,00		1.264,30	1.264,30		
7.14.3.3	Ducha higienica cromada	un	1,00		1,00		1,00		218,01	218,01		
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00		1,00		1,00		317,04	317,04		
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		113,36	113,36		
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		115,12	115,12		
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00		1,00		149,94	149,94		
8	BRINQUEDOTECA											
8.1	FUNDAÇÃO											
8.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,08	4,08		4,08	4,08		99,84			
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	1,08	1,08		1,08	1,08		1.161,38			
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,50	2,50		2,50	2,50		5.066,65			
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE											
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,20	7,20		7,20	7,20		5.066,65			
8.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	38,66	38,66		38,66	38,66		73,11			
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capamento)	m²	38,66	38,66		38,66	38,66		242,67			
8.3	PAREDES											
8.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	215,25		215,25		215,25		134,93	29.043,68		
8.4	COBERTURA											
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66	42,66		42,66	42,66		352,64	15.043,62		
8.4.2	Cobertura - Telha termocústica	m²	42,66	42,66		42,66	42,66		286,96	12.241,71		
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS											
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66	42,66		42,66	42,66		144,39	6.159,68		
8.6	ESQUADRIAS											
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10				4,10		1.964,26			
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23				2,23		1.046,28			
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79				13,79		1.046,28			
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98				7,98		1.046,28			
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90				6,90		1.046,28			
8.7	REVESTIMENTOS											
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50				430,50		18,23			
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	430,50				430,50		53,47			
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS											

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 9 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30				0,30		1.089,70	
8.8.2	Pelotril - granito preto - e=2cm	m²	2,20				2,20		1.089,70	
8.9	PISOS									
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66				32,66		58,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66				32,66		210,16	
8.10	FORRO									
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66				32,66		121,86	
8.11	PINTURA									
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25				225,25		67,11	
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00				9,00		11,44	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00				3,00		12,12	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	un	2,00				2,00		25,08	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00				2,00		396,70	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	7,00				7,00		37,18	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00				165,00		7,63	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00				250,00		9,32	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00				130,00		14,52	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00				1,00		129,29	
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00				2,00		63,64	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00				2,00		34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00				1,00		478,36	
9	CAPELA									
9.1	FUNDAÇÃO									
9.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	15,30	15,30		15,30	15,30		99,84	
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	3,90	3,90		3,90	3,90		1.161,38	
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,80	9,80		9,80	9,80		5.066,65	
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,64	9,64		9,64	9,64		4.311,32	
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12		122,12	122,12		73,11	
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	122,12	122,12		122,12	122,12		242,67	
9.3	PAREDES									
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60		323,60	323,60		134,93	
9.4	COBERTURA									
9.4.1	Clareabóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80		9,80	9,80		4.940,00	
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80		62,80	62,80		144,39	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 10 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
PERÍODO: 29/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.6	FOLIADRIAS									
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência na cor branco, incl. com ferragens	m²	1,00	1,00			1,00		1.370,82	
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,60m²	m²	5,70	5,70		5,70	5,70		833,37	
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0,60m²	m²	7,80	7,80		7,80	7,80		833,37	
9.7	REVESTIMENTOS									
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20		647,20	647,20		18,23	
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	647,20	647,20		647,20	647,20		53,47	
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS									
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16		0,16	0,16		1.089,70	
9.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53		1,53	1,53		1.089,70	
9.9	PISOS									
9.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58		52,58	52,58		58,16	
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58		52,58	52,58		210,16	
9.10	FORRO									
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	52,58		52,58		52,58		212,11	11.152,74
9.11	PINTURA									
9.11.1	Acrílica acetnada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20					647,20	67,11	
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00		12,00		12,00		11,44	137,28
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00		8,00		8,00		12,12	96,96
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2,00		2,00		2,00		25,08	50,16
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00		8,00		8,00		396,70	3.173,60
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	6,00		6,00		6,00		37,18	223,08
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	180,00		180,00		180,00		7,63	1.373,40
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	220,00		220,00		220,00		9,32	2.050,40
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	160,00		160,00		160,00		11,79	1.886,40
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00		1,00		1,00		129,29	129,29
9.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 11 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00		2,00		63,64	127,28
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00		2,00		34,52	69,04
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00		1,00		478,36	478,36
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE									
10.1	ETE									
10.1.1	ETE VERTICAL, totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	564.480,00	141.120,00
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00					1,00	20.819,67	
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12					8,12	4.407,70	
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA									
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00		800,00		40,42	32.336,00
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00		400,00		65,55	26.220,00
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00		30,00		484,58	14.537,40
11.4	Haste de cobre pl aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00		30,00		402,48	12.074,40
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00		77,00		60,44	4.653,88
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 -"	un	210,00		210,00		210,00		15,60	3.276,00
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00		512,00		3,11	1.582,32
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00		65,00		6,97	453,05
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00		650,00		1,59	1.033,50
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00		3,00		865,93	2.597,79
12	CLIMATIZAÇÃO									
12.1	EQUIPAMENTOS									
12.1.1	Fancoil 10TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		59.120,88	59.120,88
12.1.2	Fancoil 12TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		66.089,40	66.089,40
12.1.3	Fancoil 15TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00		1,00		76.794,12	76.794,12

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página12 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
			PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PROCESSO Nº				
		VALOR CONTRATUAL (P0):				7.871.098,22				
		VALOR DA ENTRADA:				1.870.691,04				
		VALOR DESTA MEDIÇÃO :				1.803.870,59				
		VALOR ACUMULADO MEDIDO :				3.674.561,63				
						SALDO CONTRATUAL :			4.196.536,59	
			PERÍODO: 29/07/2024 a 10/08/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.4	Condensadora UCAT 05 – ventilador axial – compressor fixo – R410a	un	2,00		2,00		2,00		30.927,00	61.854,00
12.1.5	Condensadora UCAT 7.5 – ventilador axial – compressor fixo – R410a	un	1,00		1,00		1,00		38.103,00	38.103,00
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R410a	un	2,00		2,00		2,00		23.868,00	47.736,00
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00		2.652,00	5.304,00
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00		10.608,00	31.824,00
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00		12.480,00	24.960,00
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00		9.360,00	9.360,00
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00		12.480,00	12.480,00
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00		1,00		14.040,00	14.040,00
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00		5,00		5.900,56	29.502,80
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00		1,00		7.931,27	7.931,27
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00		2,00		15.361,35	30.722,70
12.1.16	Ponto p/ar condicionado(tubul.,c.airston e fiação)	un	16,00		16,00		16,00		667,67	10.682,72

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682
 N° do Protocolo: 2025/2813828

Página 13 de 17

GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Ponto de drenagem p/ split (10m)	un	17,00		17,00		17,00		378,87	5.590,78
12.2	REFRIGERAÇÃO									
12.2.1	Instalação Splitão	un	3,00		3,00		3,00		7.800,00	23.400,00
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00		1.248,00	2.496,00
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00		1.560,00	4.680,00
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00		1.560,00	3.120,00
12.2.5	Instalação Split versátil 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00		1.404,00	1.404,00
12.2.6	Instalação Split versátil 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00		1.560,00	1.560,00
12.2.7	Material para rede frigorífica	un	1,00		1,00		1,00		18.208,87	18.208,87
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBSTACÃO									
13.1	SUBESTAÇÃO									
13.1.1	Mufa terminal interna, polimerico, para cabo 25-120mm² 12/20kV	pc	36,00				36,00		365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00				200,00		93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	400,00				400,00		113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/220-227V, IP23, conforme especificações técnicas.						1,00		37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/220-227V, IP23, conforme especificações técnicas.						2,00		88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo fabricado em alumínio termorreistente. Difusor moldado em acrílico cristal, refletor em placa de aço pintado de cor branca. Equipada com duas lâmpadas									
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00				3,00		34,52	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costelas e rebordo em 90º emovidas, tipo semi-pesado, com luva, conforme NBR 13057	pc	32,00				32,00		45,21	
13.1.9	Conduíte, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pc	32,00				32,00		34,54	
13.1.10	Conduíte, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pc	16,00				16,00		39,35	
13.1.11	Conduíte, tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00				12,00		35,07	
13.1.12	Conduíte, tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00				9,00		29,15	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pc	8,00				8,00		22,54	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V, com tampa.	pc	9,00				9,00		28,70	
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V	m	1.500,00				1.500,00		6,20	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00				60,00		73,50	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00				150,00		127,87	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00				1.600,00		337,00	
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pc	8,00				8,00		107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado"	pc	3,00				3,00		107,25	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pc	5,00				5,00		107,25	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pc	4,00				4,00		310,93	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pc	4,00				4,00		999,93	
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm, completa com suporte, inclusive isoladores.	pc	3,00				3,00		104,22	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm²	un	6,00				6,00		12,31	

Identificador de autenticação: aec056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1b62

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 14 de 17

 GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024					
					CONTRATO Nº					
					PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO					VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22					
					VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04					
					VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59					
					VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59					
					PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm²	un	10,00				10,00		22,35	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm²	un	358,00				358,00		48,78	
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00				25,00		13,14	
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú.	m	350,00				350,00		40,42	
13.1.30	Molde para solda exotérmica do tipo cabo-haste (MMPC). Para cabos de 35mm² e 60mm², com diâmetro 23/8"	un	6,00				6,00		219,70	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo de 5mm, para diâmetro 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar	un	160,00				160,00		3,08	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00				16,00		6,97	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenção e um palito de madeira)	un	130,00				130,00		60,44	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00				1,00		152,54	
13.1.35	Massa de vedação demolde.	kg	6,00				6,00		34,28	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1.0x1.0x1.0m)	un	10,00				10,00		814,97	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "C" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfurada com o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm	pc	22,00				22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm, com acessórios	m	7,00				7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm, com acessórios	m	2,00				2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm, com acessórios	m	4,00				4,00		83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00				16,00		225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "U" desc tipo "U" perf 40mm	un	20,00				20,00		349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100mm	un	12,00				12,00		257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, perfurada, pota, emenda, parafuso, etc.)	un	16,00				16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira Z, fita perfurada, abraçadeira, parafuso, etc.)	un	48,00				48,00		61,95	
13.1.46	Eletroduto Fº Gº de 4"	m	24,00				24,00		232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00				6,00		569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00				52,00		19,46	
13.2	PAINÉIS DE MÍDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO									
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT), IP43, completo, Conforme NBR-IEC 62271-200, Diagrama Unifilar, Geral, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. Contendo os i									
13.4	PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO - SE									
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pc	1,00				1,00		50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.									

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828-16551: 3

Página15 de 17

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.803.870,59				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 3.674.561,63				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL : 4.196.536,59				
			PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.3	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00	161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00					2,00	171.731,98	
13.4.5	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00	171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO									
14.1	Sistema de supervisão IT-MEDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		1,00	1,00	682.500,33	682.500,33
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO									
15.1	Letreiro	un	1,00					1,00	20.150,00	
15.2	Plataformas p/ humanização dos ambientes	un	1,00					1,00	75.400,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
16.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58					8,58	1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	9,98					9,98	569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01					143,01	80,60	
16.4	Escada de marinho c/ proteção	m	6,50					6,50	2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE									
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00		1,00	1,00		32.500,00	
17.2	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00		36,00	36,00		99,84	
17.3	Sapata em concreto armado 30MPa	m³	8,35	8,35		8,35	8,35		5.066,65	
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65		27,65	27,65		20,23	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00					1.430,00	32,66	
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00					4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00					12,00	60,28	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00					18,00	57,40	
17.9	Joelho 90° soldável 60mm	un	10,00					10,00	72,31	
17.10	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00					4,00	29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto rosca 2"	un	9,00					9,00	343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00					1,00	37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00					4,00	110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00					1,00	34,39	

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682

Nº do Protocolo: 2025/2813828-3

Página 16 de 17

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - Julho/2024				
						CONTRATO Nº				
		PLANILHA DE MEDIÇÃO				PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.803.870,59		
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		3.674.561,63		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						SALDO CONTRATUAL :		4.196.536,59		
		PERÍODO: 20/07/2024 a 10/08/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30					31,30	100,18	
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00					8,00	59,32	
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT									
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00					1.400,00	9,98	
18.2	As built	un	1,00					1,00	36.479,04	
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO					1.803.870,59		
ENTRADA		1.870.691,04								
1ª MEDIÇÃO		1803870,568								

G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170

Assinado de forma digital
por G F ENGENHARIA
LTDA:07149334000170
Dados: 2024.08.21 10:25:04 -03'00'

Identificador de autenticação: aecf056d-2eaf-45b6-bb26-15eb1c4f1682
Nº do Protocolo: 2025/2813828



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,83									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
PLANILHA DE MEDIÇÃO		PERÍODO: 11/08/2024 a 05/08/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00			1,00	1,00		17.423,63	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00			24,00	24,00		226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00			540,00	540,00		15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00			1,00	1,00		29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00		2,00	3,00	3,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,50	0,50	0,50	588.485,04	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15			57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60			12,60	12,60		748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05			47,05	47,05		32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletores)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	141,47	1.414,70
4	MOVIMENTO DE TERRA										
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	140,01	140,01			140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARIFADO										
5.1	FUNDAÇÃO										
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37			4,37	4,37		99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,25	1,25			1,25	1,25		1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80			4,80	4,80		5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE										
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56			25,56	25,56		5.066,65	
5.2.2	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	136,53	136,53			136,53	136,53		73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capotamento)	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		242,67	
5.3	PAREDES										
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40			374,40	374,40		134,93	
5.4	COBERTURA										
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53			153,53	153,53		286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		144,39	
5.6	ESQUADRIAS										
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36			3,36	3,36		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03			2,03	2,03		1.675,05	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Identificador de autenticação: 20242371470 Anexo/Sequencial: 4

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 1 de 17

Página: 6 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,83									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
		PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46			8,46	8,46		1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60			2,60	2,60		1.675,05	
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98			7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14			1,14	1,14		1.675,05	
5.7	REVESTIMENTOS										
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80			748,80	748,80		18,23	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	748,80	748,80			748,80	748,80		53,47	
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS										
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68			0,68	0,68		1.089,70	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09			13,09	13,09		1.089,70	
5.9	PISOS										
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		58,16	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53			136,53	136,53		105,96	
5.10	FORRO										
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66			157,66	157,66		212,11	
5.11	PINTURA										
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06			359,06	359,06	0,00	67,11	
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.12.1.1	Eletroduto de F-G* de 3/4"	m	69,00	27,24		41,76	69,00	69,00		27,81	
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00			290,00	290,00	290,00		9,32	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	un	3,00			3,00	3,00	3,00		35,83	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00			20,00	20,00	20,00		396,70	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00			2,00	2,00	2,00		568,66	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/afiação)	un	4,00			4,00	4,00	4,00		37,18	
5.12.1.7	Condutele de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00			3,00	3,00	3,00		40,83	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00			65,00	65,00	65,00		14,52	
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00			65,00	65,00	65,00		9,15	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	4,00			4,00	4,00	4,00		701,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00			3,00	3,00	3,00		11,44	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	un	2,00			2,00	2,00	2,00		740,88	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Identificador de autenticação: 2025/281370 Anexo/Sequencial: 4

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
			VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
			VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,63									
			VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
			SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024			QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00		65,00			21,32	
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS								
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00		48,00		48,00	48,00			86,35	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00		18,00	18,00			199,30	
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00		3,00	3,00			500,75	
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO											
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO											
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto, Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00		48,00	48,00			27,59	
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00		4,00		4,00	4,00			301,96	
5.15.1.3	Bracadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00		7,00	7,00			4,42	
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00		19,00	19,00			1,87	
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	2,00		2,00		2,00	2,00			31,59	
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00		2,00	2,00			37,95	
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00		7,00	7,00			11,05	
5.15.1.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00		5,00	5,00			6,73	
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO											
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00						2,00		63,64	
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00						2,00		34,52	
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00						1,00		478,36	
6	LANÇONETE											
6.1	FUNDAÇÃO											
6.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50			5,50	5,50			99,84	
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,05	2,05			2,05	2,05			1.161,38	
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50			5,50	5,50			5.066,65	
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE											
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60			15,60	15,60			5.066,65	
6.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	78,00	78,00			78,00	78,00			73,11	
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capamento)	m²	50,50	50,50			50,50	50,50			242,67	
6.3	PAREDES											
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43			132,43	132,43			134,93	
6.4	COBERTURA											

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 3 de 17

Página: 3 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº					
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871,098,22							
				VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04							
				VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,63							
				VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26							
SALDO CONTRATUAL : 2.481,034,96											
PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65			67,65	67,65		352,64	
6.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	67,65	67,65			67,65	67,65		286,96	
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65				80,65	80,65		144,39	
6.6	ESQUADRIAS										
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10			7,10	7,10		1.675,05	
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	3,80	3,80			3,80	3,80		1.675,05	
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	3,90	3,90			3,90	3,90		1.675,05	
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50			5,50	5,50		1.641,08	
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50			14,50	14,50		1.046,28	
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80			15,80	15,80		1.962,01	
6.7	REVESTIMENTOS										
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56			181,56	181,56		18,23	
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	159,05	159,05			159,05	159,05		53,47	
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	23,56	23,56			23,56	23,56		45,85	
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56			23,56	23,56		97,53	
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS										
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76			0,76	0,76		1.089,70	
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90			5,90	5,90		1.089,70	
6.9	PISOS										
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62			51,62	51,62		58,16	
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62			51,62	51,62		210,16	
6.10	FORRO										
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instal	m²	51,62	51,62			51,62	51,62		212,11	
6.11	PINTURA										
6.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04			160,04	160,04		67,11	
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA										
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00			64,00	64,00		27,81	
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00			195,00	195,00		9,32	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	un	2,00	2,00			2,00	2,00		47,63	
6.12.1.4	Luminária Pannel Led embutir 18w	un	8,00	8,00			8,00	8,00		81,48	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	2,00	2,00			2,00	2,00		37,18	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	4,00	4,00			4,00	4,00		41,82	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/ fiação)	un	3,00	3,00			3,00	3,00		49,35	
6.12.1.8	Condutete de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		40,83	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 4 de 17

Página: 9 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,83									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96											
PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00			1,00	1,00		936,31	
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00			6,00	6,00		349,27	
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00			3,00	3,00		701,88	
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto										
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00			13,00	13,00		46,83	
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00			7,00	7,00		33,63	
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC										
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00			3,00	3,00		22,07	
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00			2,00	2,00		31,43	
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários										
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00			2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA										
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00			20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00			8,00	8,00		23,10	
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00			5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00			3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00			3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00			3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.5	Te de redução 90º JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00			3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00			3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00			4,00	4,00		7,57	
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos										
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00			1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	un	1,00	1,00			1,00	1,00		96,17	
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS										
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00			40,00	40,00		86,35	
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
 PLANILHA DE MEDIÇÃO		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,63									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024											
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00			2,00	2,00		63,64	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00			1,00	1,00		34,52	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00			1,00	1,00		478,36	
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm²	m	70,00	70,00			70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00			2,00	2,00		310,74	
6.15.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00			8,00	8,00		4,42	
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00			16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00			4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00			12,00	12,00		11,05	
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00			4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
6.16.1	Bancada em granito branco forteza, e = 2cm	m²	3,94	3,94			3,94	3,94		854,05	
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00			1,00	1,00		253,14	
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00			1,00	1,00		125,46	
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00			1,00	1,00		282,23	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO										
7.1	FUNDAÇÃO										
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28			4,28	4,28		99,84	
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,62	0,62			0,62	0,62		1.161,38	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lang	m³	1,81	1,81			1,81	1,81		5.066,65	
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE										
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lang	m³	4,02	4,02			4,02	4,02		5.066,65	
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83			25,83	25,83		73,11	
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capilamento)	m²	25,83	25,83			25,83	25,83		242,67	
7.3	PARQUES										
7.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22			89,22	89,22		134,93	
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26			22,26	22,26		144,39	
7.5	ESQUADRIAS										
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferr	m²	1,44	1,44			1,44	1,44		1.479,18	
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado m	un	1,00	1,00			1,00	1,00		1.500,84	
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00			1,00	1,00		106,72	
7.6	REVESTIMENTOS										
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13			147,13	147,13		18,23	
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6.adit. plast.	m²	90,01	90,01			90,01	90,01		53,47	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Identificador de autenticação: 20242371470

Anexo/Sequencial: 4

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 6 de 17

Página: 1 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024									
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº PROCESSO Nº									
		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,63									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
OBRÁ: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024											
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	48,11	48,11			48,11	48,11		45,85	
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11			48,11	48,11		97,53	
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS	m²									
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14			0,14	0,14		1.089,70	
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42			0,42	0,42		1.089,70	
7.8	PISOS	m²									
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26			20,26	20,26		58,16	
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26			20,26	20,26		210,16	
7.9	FORRO	m²									
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instal	m²	20,26	20,26			20,26	20,26		212,11	
7.10	PINTURA	m²									
7.10.1	Acrilica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23			102,23	102,23		67,11	
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA	m									
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00			40,00	40,00		27,81	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (IL)	m	120,00	120,00			120,00	120,00		9,32	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	3,00			3,00	3,00		25,08	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00			4,00	4,00		396,70	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00			2,00	2,00		45,90	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	4,00	4,00			4,00	4,00		37,18	
7.11.1.7	Condutele de pvc, tipo L, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	7,00	7,00			7,00	7,00		40,83	
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00			32,00	32,00		9,15	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	2,00	2,00			2,00	2,00		701,88	
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00			2,00	2,00		11,44	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00	2,00			2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00			48,00	48,00		21,32	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00			3,00	3,00		96,01	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00			2,00	2,00		156,53	
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - BANHEIRO										
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto	m									
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60	45,60	45,60		45,60	45,60		46,83	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20	19,20	19,20		19,20	19,20		33,63	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40	12,40	12,40		12,40	12,40		25,91	
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC										
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00		22,07	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 7 de 17

Página: 42 de 105



GF ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERIODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

PERIODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERIODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

PERIODO: 11/08/2024 a 05/09/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30			0,30		0,30		1.089,70	326,91
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20			2,20		2,20		1.089,70	2.397,34
8.9	PISOS					-					
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66			32,66		32,66		58,16	1.899,51
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66			32,66		32,66		210,16	6.863,83
8.10	FORRO					-					
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66			32,66		32,66		121,86	3.979,95
8.11	PINTURA					-					
8.11.1	Acrlíca acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25			225,25		225,25		67,11	15.116,53
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	9,00			9,00		9,00		11,44	102,96
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00			3,00		3,00		12,12	36,36
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/íacão)	un	2,00			2,00		2,00		25,08	50,16
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00			2,00		2,00		396,70	793,40
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/íacão)	un	7,00			7,00		7,00		37,18	260,26
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	165,00			165,00		165,00		7,63	1.258,95
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	250,00			250,00		250,00		9,32	2.330,00
8.12.8	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	130,00			130,00		130,00		14,52	1.887,60
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00			1,00		1,00		129,29	129,29
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00						2,00	63,64	
8.13.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00						2,00	34,52	
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00						1,00	478,36	
9	CAPELA										
9.1	FUNDAÇÃO										
9.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	15,30	15,30			15,30	15,30		99,84	
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	3,90	3,90			3,90	3,90		1.161,38	
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. laje)	m³	9,80	9,80			9,80	9,80		5.066,65	
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE										
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Resaproveitar	m³	9,64	9,64			9,64	9,64		4.311,32	
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12			122,12	122,12		73,11	
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. caplamento)	m²	122,12	122,12			122,12	122,12		242,67	
9.3	PAREDES										
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60			323,60	323,60		134,93	
9.4	COBERTURA										
9.4.1	Clarebóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80			9,80	9,80		4.940,00	
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80			62,80	62,80		144,39	

DGA Engenharia		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024					
						CONTRATO Nº	PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22									
		VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04									
		VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.715.501,63									
		VALOR ACUMULADO MEDIDO : 5.390.063,26									
		SALDO CONTRATUAL : 2.481.034,96									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00		2,00	2,00		63,64	
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00		2,00	2,00		34,52	
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00		1,00	1,00		478,36	
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE										
10.1	ETE										
10.1.1	ETE VERTICAL , totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50	0,50	0,50	564.480,00	
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00			1,00		1,00		20.819,67	20.819,67
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de concreto 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12			8,12		8,12		4.407,70	35.790,52
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA										
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00		800,00	800,00		40,42	
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00		400,00	400,00		65,55	
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00		30,00	30,00		484,58	
11.4	Haste de cobre pl' aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00		30,00	30,00		402,48	
11.5	Ponto de solda extotérmica	un	77,00		77,00		77,00	77,00		60,44	
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	210,00		210,00		210,00	210,00		15,60	
11.7		un	512,00		512,00		512,00	512,00		3,11	
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00		65,00	65,00		6,97	
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00		650,00	650,00		1,59	
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00		3,00	3,00		865,93	
12	CLIMATIZAÇÃO										
12.1	EQUIPAMENTOS										
12.1.1	Fancoil 10TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		59.120,88	
12.1.2	Fancoil 12TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		66.089,40	
12.1.3	Fancoil 15TR – ventilador limit load – filtro F8	un	1,00		1,00		1,00	1,00		76.794,12	

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024				
							CONTRATO Nº				
							PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
							VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
							VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.715.501,63				
							VALOR ACUMULADO MEDIDO: 5.390.063,26				
							SALDO CONTRATUAL: 2.481.034,96				
		PERÍODO: 11/08/2024 a 05/09/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.4	Condensadora UCAT 05 – ventilador axial – compressor fixo – R4	un	2,00		2,00		2,00	2,00		30.927,00	
12.1.5	Condensadora UCAT 7.5 – ventilador axial – compressor fixo – R4	un	1,00		1,00		1,00	1,00		38.103,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – R4	un	2,00		2,00		2,00	2,00		23.868,00	
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		2.652,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00		3,00	3,00		10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00		2,00	2,00		12.480,00	
12.1.10	Split Versatille – 18.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		9.360,00	
12.1.11	Split Versatille – 36.000btus	un	1,00		1,00		1,00	1,00		12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00		1,00	1,00		14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00		5,00	5,00		5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00		1,00	1,00		7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00		2,00	2,00		15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ ar condicionado (tubul. c/ airstop e fiação)	un	16,00		16,00		16,00	16,00		667,67	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Nº do Protocolo: 2024/2371470

Anexo/Sequencial: 4

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024				
							CONTRATO Nº				
							PROCESSO Nº				
							VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
							VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
							VALOR DESTA MEDIÇÃO: 1.715.501,63				
							VALOR ACUMULADO MEDIDO: 5.390.063,26				
							SALDO CONTRATUAL: 2.481.034,96				
OBRAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: 11/08/2024 a 09/09/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.3	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00						1,00	161.706,09	
13.4.4	01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00						2,00	171.731,98	
13.4.5	Fornecimento e instalação de Paineis de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00						1,00	171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO										
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		1,00	1,00	1,00	682.500,33	
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO										
15.1	Letreiro	un	1,00						1,00	20.150,00	
15.2	Plataformas p/ humanização dos ambientes	un	1,00						1,00	75.400,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
16.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2,5m)	m	8,58						8,58	1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1,0m)	m	9,98						9,98	569,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	143,01						143,01	80,60	
16.4	Escada de marinho c/ proteção	m	6,50						6,50	2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE										
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00			1,00	1,00		32.500,00	
17.2	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00			36,00	36,00		99,84	
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35			8,35	8,35		5.066,65	
17.4	Relevo compactado	m³	27,65	27,65			27,65	27,65		20,23	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'água	kg	1.430,00			650,00		650,00	780,00	32,66	21.229,00
17.6	Caixa d'água 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00						4,00	10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'água 60mm	un	12,00						12,00	60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00						18,00	57,40	
17.9	Joelho 90° soldável 60mm	un	10,00						10,00	72,31	
17.10	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00						4,00	29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00						9,00	343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00						1,00	37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00						4,00	110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00						1,00	34,39	

Identificador de autenticação: 92691fec-860c-4b19-be4b-1062b40458a7

Nº do Protocolo: 2024/2371470

Anexo/Sequencial: 4

Página 16 de 17

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página 1 de 105

DGF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - AGOSTO/2024				
							CONTRATO Nº				
							PROCESSO Nº				
							VALOR CONTRATUAL (P0):				
							VALOR DA ENTRADA:				
							VALOR DESTA MEDIÇÃO :				
							VALOR ACUMULADO MEDIDO :				
							SALDO CONTRATUAL :				



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024									
			CONTRATO Nº	PROCESSO Nº								
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871,098,22							
			VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04							
			VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.661,886,56							
			VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051,949,82							
SALDO CONTRATUAL :			819.148,40									
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Licenças e taxas da obra	cl	1,00	1,00				1,00			17.423,63	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00				24,00			226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00				540,00			15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00				1,00			29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00		1,00	2,00		2,00	6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,50		0,10	588.485,04	235.394,02
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15				57,15			84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60				12,60			748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05				47,05			32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	60,00	10,00	10,00		15,00	20,00		15,00	141,47	2.122,05
4	MOVIMENTO DE TERRA											
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	140,01	140,01				140,01			178,54	
5	ALMOXARIFADO											
5.1	FUNDAÇÃO											
5.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,37	4,37				4,37			99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ sebo	m³	1,25	1,25				1,25			1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80				4,80			5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE											
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56				25,56			5.066,65	
5.2.2	Embramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53				136,53			73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capilemento)	m²	136,53	136,53				136,53			242,67	
5.3	PAREDES											
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40				374,40			134,93	
5.4	COBERTURA											
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53				136,53			352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53				153,53			286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS											
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53				136,53			144,39	
5.6	ESQUADRIAS											
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36				3,36			1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03				2,03			1.675,05	
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46				8,46			1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60				2,60			1.675,05	

Identificador de autenticação: 8b38eaec-d7e9-4dd5-8a7b-aa17da2c1a43
 N° do Protocolo: 2024/2441510 Anexo/Sequencial: 3

Página: 1 de 15

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
 N° do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 10

Página 4 de 105


HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024	
												CONTRATO Nº	
												PROCESSO Nº	
												VALOR CONTRATUAL (P0):	
												VALOR DA ENTRADA:	
												VALOR DESTA MEDIÇÃO :	
												VALOR ACUMULADO MEDIDO :	
												SALDO CONTRATUAL :	

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024	
DISCRIMINAÇÃO		PROCESSO Nº										CONTRATO Nº	
ITEM	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	VALOR CONTRATUAL (P0):	
5.15.1.1	m	48,00		48,00			48,00	48,00		27,59		7.871,098,22	
5.15.1.2	un	4,00		4,00			4,00	4,00		301,96		1.870,691,04	
5.15.1.3	un	7,00		7,00			7,00	7,00		4,42			
5.15.1.4	un	19,00		19,00			19,00	19,00		1,87		1.861,886,56	
5.15.1.5	un	2,00		2,00			2,00	2,00		31,59		7.051,949,82	
5.15.1.6	un	2,00		2,00			2,00	2,00		37,95		819,148,40	
5.15.1.7	m	7,00		7,00			7,00	7,00		11,05			
5.15.1.8	un	5,00		5,00			5,00	5,00		6,73			
5.15.2	un	2,00							2,00	63,64			
5.15.2.1	un	2,00							2,00	34,52			
5.15.2.2	un	1,00							1,00	478,36			
5.15.2.3	un												
6													
6.1	m²	5,50	5,50					5,50		99,84			
6.1.1	m³	2,05	2,05					2,05		1.161,38			
6.1.2	m³	5,50	5,50					5,50		5,066,65			
6.1.3	m³												
6.2	m³	15,60	15,60					15,60		5,066,65			
6.2.1	m²	78,00	78,00					78,00		73,11			
6.2.2	m²	50,50	50,50					50,50		242,67			
6.2.3	m²												
6.3	m²	132,43	132,43					132,43		134,93			
6.3.1	m²	67,65	67,65					67,65		352,64			
6.4	m²	67,65	67,65					67,65		286,96			
6.4.1	m²	80,65	80,65					80,65		144,39			
6.4.2	m²												
6.5	m²	7,10	7,10					7,10		1.675,05			
6.5.1	m²	3,80	3,80					3,80		1.675,05			
6.5.2	m²	3,90	3,90					3,90		1.675,05			
6.5.3	m²	5,50	5,50					5,50		1.641,08			
6.5.4	m²												

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: 06/09/2024 a 19/10/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										CONTRATO Nº	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										PROCESSO Nº	
VALOR CONTRATUAL (P0):		VALOR DA ENTRADA:										7.871.098,22	
VALOR DA ENTRADA:		VALOR DESTA MEDIÇÃO :										1.870.691,04	
VALOR DESTA MEDIÇÃO :		VALOR ACUMULADO MEDIDO :										1.861.886,56	
VALOR ACUMULADO MEDIDO :		SALDO CONTRATUAL :										7.051.949,82	
SALDO CONTRATUAL :		SALDO CONTRATUAL :										819.148,40	
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024		PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024										VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DO CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50				14,50	14,50		1.046,28		
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80				15,80	15,80		1.962,01		
6.7	REVESTIMENTOS												
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56				181,56	181,56		18,23		
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast.	m²	159,05	159,05				159,05	159,05		53,47		
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	23,56	23,56				23,56	23,56		45,85		
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56				23,56	23,56		97,53		
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS												
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76				0,76	0,76		1.089,70		
6.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90				5,90	5,90		1.089,70		
6.9	PISOS												
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62				51,62	51,62		58,16		
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62				51,62	51,62		210,16		
6.10	FORRO												
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instal.	m²	51,62	51,62				51,62	51,62		212,11		
6.11	PINTURA												
6.11.1	Acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04				160,04	160,04		67,11		
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA												
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00				64,00	64,00		27,81		
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00				195,00	195,00		9,32		
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	un	2,00	2,00				2,00	2,00		47,63		
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00				8,00	8,00		81,48		
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	2,00	2,00				2,00	2,00		37,18		
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	4,00	4,00				4,00	4,00		41,82		
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/ fiação)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		49,35		
6.12.1.8	Condutele de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		40,83		
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00				1,00	1,00		936,31		
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00				6,00	6,00		349,27		
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. cablo e conector)	pt	3,00	3,00				3,00	3,00		701,88		
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES												
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto												
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00				13,00	13,00		46,83		
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00				7,00	7,00		33,63		
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC												
6.14.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		56,21		
6.14.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00				3,00	3,00		22,07		

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		CONTRATO Nº										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PROCESSO Nº										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR CONTRATUAL (P0):										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR DA ENTRADA:										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR DESTA MEDIÇÃO :										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		VALOR ACUMULADO MEDIDO :										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		SALDO CONTRATUAL :										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2.3	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00				2,00	2,00		31,43	
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários											
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00				2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	2,00	2,00				2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA											
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15	m	20,00	20,00				20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	8,00	8,00				8,00	8,00		23,10	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm											
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC	un	5,00	5,00				5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00				3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00				3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00				3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00				3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.5	Te de redução 90º JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00				3,00	3,00		7,57	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00				4,00	4,00			
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos											
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00				1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	un	1,00	1,00				1,00	1,00		96,17	
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS											
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00				40,00	40,00		86,35	
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO											
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO											
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00				2,00	2,00		63,64	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00				1,00	1,00		34,52	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00				1,00	1,00		478,36	
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO											
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm² blindado c/ fio de terra/cabo de condutores intertranc	m	70,00	70,00				70,00	70,00		27,31	
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00				2,00	2,00		310,74	
6.15.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00				8,00	8,00		4,42	
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00				16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00				4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	12,00	12,00				12,00	12,00		11,05	
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00				4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS											
6.16.1	Barcada em granito branco forrazeira, ø = 2cm	m²	3,94	3,94				3,94	3,94		854,05	
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x 30 x 15cm	un	1,00	1,00				1,00	1,00		253,14	

Identificador de autenticação: 8b38eaec-d7e9-4dd5-8a7b-aa17da2c1a43
Nº do Protocolo: 2024/2441510 Anexo/Sequencial: 3

Página: 5 de 15

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 10

Página: 8 de 105

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024	
CONTRATO Nº													
PROCESSO Nº													
VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22													
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04													
VALOR DESTA MEDIÇÃO : 1.681.888,56													
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.051.949,82													
SALDO CONTRATUAL : 819.148,40													
PLANILHA DE MEDIÇÃO													
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00		6,00			6,00	6,00		20,12		
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos				-								
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00		1,00			1,00	1,00		183,21		
7.13.2.3.2	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00		1,00			1,00	1,00		323,67		
7.13.2.4	Águas Pluviais				-								
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00		60,00			60,00	60,00		86,35		
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO				-								
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				-								
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00		3,00			3,00	3,00		63,64		
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00			2,00	2,00		34,52		
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12kg	un	1,00		1,00			1,00	1,00		478,36		
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO				-								
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado	m	45,00		45,00			45,00	45,00		27,31		
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00		1,00			1,00	1,00		310,74		
7.14.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ pl. elet. de Ø 1"	un	2,00		2,00			2,00	2,00		4,42		
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00			8,00	8,00		1,87		
7.14.2.5	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00			1,00	1,00		36,65		
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	15,00		15,00			15,00	15,00		11,05		
7.14.2.7	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	2,00		2,00			2,00	2,00		6,73		
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				-								
7.14.3.1	Lavatório de louça c/col., torneira sifão e valv.	un	1,00		1,00			1,00	1,00		1.211,52		
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00			1,00	1,00		1.264,30		
7.14.3.3	Ducha higiênica cromada	un	1,00		1,00			1,00	1,00		218,01		
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00		1,00			1,00	1,00		317,04		
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00			1,00	1,00		113,36		
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00			1,00	1,00		115,12		
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00			1,00	1,00		149,94		
8	BRINQUEDOTECA												
8.1	FUNDAÇÃO												
8.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,08		4,08			4,08	4,08		99,84		
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ selo	m²	1,08		1,08			1,08	1,08		1.161,38		
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lanç	m²	2,50		2,50			2,50	2,50		5.066,65		
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE												
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lanç	m³	7,20		7,20			7,20	7,20		5.066,65		
8.2.2	Cimbramento de madeira pl h até 3,00 m	m²	38,66		38,66			38,66	38,66		73,11		
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capriamento)	m²	38,66		38,66			38,66	38,66		242,67		
8.3	PAREDES												
8.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	215,25		215,25			215,25	215,25		134,93		
8.4	COBERTURA												
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66		42,66			42,66	42,66		352,64		
8.4.2	Cobertura - Telha termoaústica	m²	42,66		42,66			42,66	42,66		286,96		
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66		42,66			42,66	42,66		144,39		

[illegible]

Identificador de autenticação: 8b38eaec-d7e9-4dd5-8a7b-aa17da2c1a43

Anexo/Sequencial: 3

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Anexo/Sequencial: 10

10

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024		CONTRATO Nº		PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO			OBRAS: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22			
													VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04			
													VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.661.886,56			
													VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051.949,82			
													SALDO CONTRATUAL :		819.148,40			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO						
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00			2,00	2,00		63,64							
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00			2,00	2,00		34,52							
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00			1,00	1,00		478,36							
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE																	
10.1	ETE																	
10.1.1	ETE VERTICAL , totalmente fabricada em PRPV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto, Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50	0,50	1,00		564.480,00	282.240,00						
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00			1,00			1,00		20.819,67							
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12			8,12			8,12		4.407,70							
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO /																	
11.1	BRINQUEDOTECA E CAPELA																	
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00			800,00	800,00		40,42							
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00			400,00	400,00		65,55							
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00			30,00	30,00		484,58							
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m sl conector	un	30,00		30,00			30,00	30,00		402,48							
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00			77,00	77,00		60,44							
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento	un	210,00		210,00			210,00	210,00		15,60							
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00			512,00	512,00		3,11							
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00			65,00	65,00		6,97							
11.9	Parafuso tenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00			650,00	650,00		1,59							
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00			3,00	3,00		865,93							
12	CLIMATIZAÇÃO																	
12.1	EQUIPAMENTOS																	
12.1.1	Fancoil 10TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00			1,00	1,00		59.120,88							
12.1.2	Fancoil 12TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00			1,00	1,00		66.089,40							
12.1.3	Fancoil 15TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00			1,00	1,00		76.794,12							
12.1.4	Condensadora UCAT 05 - ventilador axial - compressor fixo - R41	un	2,00		2,00			2,00	2,00		30.927,00							
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 - ventilador axial - compressor fixo - R41	un	1,00		1,00			1,00	1,00		38.103,00							
12.1.6	Condensadora UCAT 03 - ventilador axial - compressor fixo - R41	un	2,00		2,00			2,00	2,00		23.868,00							
12.1.7	Split Hi wall - 12.000btus	un	2,00		2,00			2,00	2,00		2.652,00							

DGA GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024						
						CONTRATO Nº		PROCESSO Nº				
						VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22				
						VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO :		1.661.886,56				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.051.949,82				
						SALDO CONTRATUAL :		819.148,40				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA												
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Ponto de dreno p/ split (10m)	un	17,00		17,00			17,00	17,00		328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO				-							
12.2.1	Instalação Splitão	un										
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	3,00		3,00			3,00	3,00		7.800,00	
12.2.3	Instalação Split piso teto 36.000btus	un	2,00		2,00			2,00	2,00		1.248,00	
12.2.4	Instalação Split piso teto 48.000btus	un	3,00		3,00			3,00	3,00		1.560,00	
12.2.5	Instalação Split versatille 18.000btus	un	2,00		2,00			2,00	2,00		1.560,00	
12.2.6	Instalação Split versatille 36.000btus	un	1,00		1,00			1,00	1,00		1.404,00	
12.2.7	Material para rede frigorífica	un	1,00		1,00			1,00	1,00		1.560,00	
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	un	1,00		1,00			1,00	1,00		18.208,87	
13.1	SUBESTAÇÃO											
13.1.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo 25-120mm² 12/20kV.	pc	36,00			36,00			36,00		365,25	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00			200,00		93,95	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV.	m	400,00			400,00			400,00		113,45	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/22	pc	1,00			1,00			1,00		37.012,56	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/22	pc	2,00			2,00			2,00		88.241,61	
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e pós, fechada, corpo	pc	20,00			20,00			20,00		606,91	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	3,00			3,00			3,00		34,52	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com cor	m	98,00			98,00			98,00		45,21	
13.1.9	Condutete, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio.	pc	32,00			32,00			32,00		34,54	
13.1.10	Condutete, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio.	pc	16,00			16,00			16,00		39,35	
13.1.11	Condutete, tipo "C", Ø3/4", em alumínio.	m	12,00			12,00			12,00		35,07	
13.1.12	Condutete, tipo "E", Ø3/4", em alumínio.	m	9,00			9,00			9,00		29,15	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pc	8,00			8,00			8,00		22,54	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V,com tampa.	pc	9,00			9,00			9,00		28,70	
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.500,00			1.500,00			1.500,00		6,20	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	60,00			60,00			60,00		73,50	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv.	m	150,00			150,00			150,00		127,87	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv.	m	1.600,00			1.600,00			1.600,00		337,00	
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão.	pc	8,00			8,00			8,00		107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado".	pc	3,00			3,00			3,00		107,25	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga".	pc	5,00			5,00			5,00		107,25	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pc	4,00			4,00			4,00		310,93	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pc	4,00			4,00			4,00		999,93	
13.1.24	Barra de Aterramento Equipotencial (BEP) 2.1/2"x1/4"x40cm	pc	3,00			3,00			3,00		104,22	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm².	un	6,00			6,00			6,00		12,31	
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm².	un	10,00			10,00			10,00		22,35	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm².	un	358,00			358,00			358,00		48,78	
13.1.28	Conector split bolt 35mm²	un	25,00			25,00			25,00		13,14	

Identificador de autenticação: 8b38eaec-d7e9-4dd5-8a7b-aa17da2c1a43

Nº do Protocolo: 2024/2441510

Anexo/Sequencial: 3

Página13 de 15

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página6 de 105

DGA GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TALÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - SETEMBRO/2024	
PLANILHA DE MEDIÇÃO													
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TALÂNDIA-PA													
PERÍODO: 06/09/2024 a 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², n.º.	m	350,00			350,00			350,00				
13.1.30	Moide para solda eletromica do tipo cabo-Haste (MMPC). Para cat	un	6,00			6,00			6,00			40,42	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d	un	180,00			180,00			180,00			219,70	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal	un	16,00			16,00			16,00			3,08	
13.1.33	Kit pó extermico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenç	cj	130,00			130,00			130,00			6,97	
13.1.34	Alicate de manuseio de molde.	un	1,00			1,00			1,00			60,44	
13.1.35	Massa de vedação demolite.	kg	6,00			6,00			6,00			152,54	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1.0x1.0x1.0m	un	10,00			10,00			10,00			34,28	
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em canaletas perfil "c" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas, alternadamente, sendo uma perfuradacom o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm.	pç	22,00			22,00			22,00		200,20		
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvaniz	un	7,00			7,00			7,00			70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	2,00			2,00			2,00			83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizad	un	4,00			4,00			4,00			83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00			16,00			225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" pe	un	20,00			20,00			20,00			349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U"	un	12,00			12,00			12,00			257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador,perfur	q	16,00			16,00			16,00			186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira 22	q	48,00			48,00			48,00			61,95	
13.1.46	Eletroduto Fº qº de 4"	m	24,00			24,00			24,00			232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00			6,00			6,00			569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00			52,00			52,00			19,46	
13.2	PAINEIS DE MEDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO												
13.2.1	Fornecimento e Instalação de Painel de Média Tensão Comp	pç	1,00			1,00			1,00				
13.4	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - SE												
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00		1,00			50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1,	pç	1,00				1,00		1,00			161.706,09	
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00				1,00		1,00			161.706,09	
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00						1,00	1,00		171.731,98	



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 105

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									VALOR CONTRATUAL (PD): 7.871.098,22				
									VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
									VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.999,74				
									VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56				
									SALDO CONTRATUAL : 151.158,66				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1,00	1,00		17.423,63	
1.1	Licenças e taxas da obra	cl	1,00	1,00								226,80	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00					24,00	24,00		15,44	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00					540,00	540,00		29.507,66	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00					1,00	1,00		6.905,86	6.905,86
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,09	0,50	0,99	0,01	588.485,04	52.963,65
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m²	57,15	57,15					57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m²	12,60	12,60					12,60	12,60		748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05					47,05	47,05		32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	15,00	6,00	20,00	53,00	7,00	141,47	1.131,76
4	MOVIMENTO DE TERRA												
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	140,01	140,01					140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARIFADO												
5.1	FUNDAÇÃO								4,37	4,37		99,84	
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37					1,25	1,25		1.161,38	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	1,25	1,25					4,80	4,80		5.066,65	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80									
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								25,56	25,56		5.066,65	
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56					136,53	136,53		73,11	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		242,67	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capamento)	m²	136,53	136,53									
5.3	PAREDES								374,40	374,40		134,93	
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cunho	m²	374,40	374,40					136,53	136,53		352,64	
5.4	COBERTURA								153,53	153,53		286,96	
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53									
5.4.2	Cobertura - Telha termocústica	m²	153,53	153,53					136,53	136,53		144,39	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53									
5.6	ESQUADRIAS								3,36	3,36		1.675,05	
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36					2,03	2,03		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03					8,46	8,46		1.675,05	
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	8,46	8,46					2,60	2,60		1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,15 x 0,60 m	m²	2,60	2,60									

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 1 de 15

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
									VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74		
									VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56		
									SALDO CONTRATUAL :		151.158,66		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98					7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14					1,14	1,14		1.675,05	
5.7	REVESTIMENTOS								748,80	748,80		18,23	
5.7.1	Chapeado de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80					748,80	748,80		53,47	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adt. plast.	m²	748,80	748,80									
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS								0,68	0,68		1.089,70	
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68					13,09	13,09		1.089,70	
12.2	Peitoris - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09									
5.9	PISOS								136,53	136,53		58,16	
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53					136,53	136,53		105,96	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53									
5.10	FORRO								157,66	157,66		212,11	
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66									
5.11	PINTURA								359,06	359,06	0,00	67,11	
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06									
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								69,00	69,00		27,81	
5.12.1.1	Eletroduto de F.G. de 3/4"	m	69,00	27,24	41,76				290,00	290,00		9,32	
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC, #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00		290,00				3,00	3,00		35,83	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	un	3,00		3,00				20,00	20,00		396,70	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00		20,00				2,00	2,00		568,66	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x16)cm	un	2,00		2,00				4,00	4,00		37,18	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00		4,00				3,00	3,00		40,83	
5.12.1.7	Condutete de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00				65,00	65,00		14,52	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00		65,00								
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								65,00	65,00		9,15	
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								4,00	4,00		701,88	
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00		65,00				4,00	4,00		11,44	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	4,00		4,00				3,00	3,00		740,88	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00				2,00	2,00		21,32	
5.13.1.4	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00		2,00				65,00	65,00			
5.13.1.5	Camera IP Bullet 30M 3,6MM	m	65,00		65,00								
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								48,00	48,00		86,35	
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS								18,00	18,00		199,30	
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00		48,00				3,00	3,00		500,75	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00								
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00								
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												

1160-490f-aef3-2f3cdefd8675c

Página: 2 de 2

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página: 2 de 15

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024						
									CONTRATO Nº						
									PROCESSO Nº						
PLANILHA DE MEDIÇÃO									VALOR CONTRATUAL (P0)					7.871.098,22	
									VALOR DA ENTRADA:					1.870.691,04	
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :					667.999,74	
									VALOR ACUMULADO MEDIDO					7.719.939,56	
									SALDO CONTRATUAL :					151.158,66	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno (Cores dos condutores internos Preto Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00				48,00	48,00		27,59			
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00		4,00				4,00	4,00		301,96			
5.15.1.3	Bracadeira tipo "D" c/ pl. elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00				7,00	7,00		4,42			
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00				19,00	19,00		1,87			
5.15.1.5	Condutete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação af. 11/2016 p.	un	2,00		2,00				2,00	2,00		31,59			
5.15.1.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00				2,00	2,00		37,95			
5.15.1.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00				7,00	7,00		11,05			
5.15.1.8	Undut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00				5,00	5,00		6,73			
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO														
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00						2,00	2,00		63,64	127,28		
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00						2,00	2,00		34,52	89,04		
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00						1,00	1,00		478,36	478,36		
6	LANÇONETE														
6.1	FUNDAÇÃO								5,50	5,50		99,84			
6.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50					2,05	2,05		1.161,38			
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	2,05	2,05											
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50					5,50	5,50		5.066,65			
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE														
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60					15,60	15,60		5.066,65			
6.2.2	Cimbramento de madeira pl/h até 3,00 m	m²	78,00	78,00					78,00	78,00		73,11			
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capicamento)	m²	50,50	50,50					50,50	50,50		242,67			
6.3	PAREDES								132,43	132,43		134,93			
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m³	132,43	132,43											
6.4	COBERTURA								67,65	67,65		352,64			
6.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65					67,65	67,65		286,96			
6.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	67,65	67,65											
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								80,65	80,65		144,39			
6.5.1	Manta asfáltica SRS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65											
6.6	ESQUADRIAS								7,10	7,10		1.675,05			
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10					3,80	3,80		1.675,05			
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,24 x 0,95 m	m²	3,80	3,80					3,90	3,90		1.675,05			
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 2,20 x 0,95 m	m²	3,90	3,90					5,50	5,50		1.641,08			
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50											

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 3 de 15

 GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024							
								CONTRATO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						PROCESSO Nº							
								VALOR CONTRATUAL (P0)						7.871.098,22	
								VALOR DA ENTRADA						1.870.691,04	
								VALOR DESTA MEDIÇÃO :						667.989,74	
								VALOR ACUMULADO MEDIDO						7.719.939,56	
								SALDO CONTRATUAL :						151.158,66	
		PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70	m²	14,50	14,50					14,50	14,50		1.046,28			
6.6.6	Pele de vidro (Panel fixo)	m²	15,80	15,80					15,80	15,80		1.962,01			
6.7	REVESTIMENTOS														
6.7.1	Chapeado de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56					181,56	181,56		18,23			
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	159,05	159,05					159,05	159,05		53,47			
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adif. Plast.	m²	23,56	23,56					23,56	23,56		45,85			
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56					23,56	23,56		97,53			
6.8	SOLEIRAS E PETÓRIS														
6.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,76	0,76					0,76	0,76		1.089,70			
6.8.2	Petoril - granito preto - e=2cm	m²	5,90	5,90					5,90	5,90		1.089,70			
6.9	PISOS														
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		58,16			
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		210,16			
6.10	FORRO														
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	51,62	51,62					51,62	51,62		212,11			
6.11	PINTURA														
6.11.1	Acrílica acetinada o/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04					160,04	160,04		67,11			
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA														
6.12.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	64,00	64,00					64,00	64,00		27,81			
6.12.1.2	Cabo de cobre o/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00					195,00	195,00		9,32			
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (a/flução)	un	2,00	2,00					2,00	2,00		47,63			
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00					8,00	8,00		81,48			
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (a/flução)	un	2,00	2,00					2,00	2,00		37,18			
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (a/flução)	un	4,00	4,00					4,00	4,00		41,82			
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (a/flução)	un	3,00	3,00					3,00	3,00		49,35			
6.12.1.8	Condutores de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	m	2,00	2,00					2,00	2,00		40,83			
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (o/ barramento)	un	1,00	1,00					1,00	1,00		936,31			
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00					6,00	6,00		349,27			
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS														
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV														
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00					3,00	3,00		701,88			
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES														
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto														
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	13,00	13,00					13,00	13,00		46,83			
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	7,00	7,00					7,00	7,00		33,63			
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC														
6.14.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00		56,21			
6.14.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		22,07			

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 N° do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página: 4 de 15

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO												VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA												VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04	
												VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.909,74	
												VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.719.939,56	
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024												SALDO CONTRATUAL : 151.158,66	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2.3	Joelho 45° ESG - SN - Ø 50mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00					2,00	2,00		31,43	
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários												
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00					2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Capa afonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50	un	2,00	2,00					2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA												
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00					8,00	8,00		23,10	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	6,00	6,00									
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00					3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00					3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00					3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.4	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00					3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.5	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00					3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.6	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00					4,00	4,00		7,57	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00									
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos	un	1,00	1,00					1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00					1,00	1,00		96,17	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	un	1,00	1,00									
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS								40,00	40,00		86,35	
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00									
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								2,00	2,00		63,64	
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00					1,00	1,00		34,52	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00					1,00	1,00		478,36	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	1,00									
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								70,00	70,00		27,31	
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm²	m	70,00	70,00					2,00	2,00		310,74	
6.15.2.2	Dividido c/ fio drenagem para dois condutores internos	un	2,00	2,00									
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00					8,00	8,00		4,42	
6.15.2.3	Brigadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00									
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00					16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00					4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø 3/4"	m	12,00	12,00					12,00	12,00		11,05	
6.15.2.8	Unidut múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00					4,00	4,00		6,73	
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								3,94	3,94		854,05	
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94					1,00	1,00		253,14	
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00									

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 5 de 15

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024					
								CONTRATO Nº					
								PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO								VALOR CONTRATUAL (P0)		7.871.098,22			
								VALOR DA ENTRADA		1.870.891,04			
								VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74			
								VALOR ACUMULADO MEDIDO		7.719.939,56			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								SALDO CONTRATUAL :		151.158,66			
								PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00					1,00	1,00		125,46	
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00					1,00	1,00		282,23	
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTI ADULTO												
7.1	FUNDAÇÃO								4,28	4,28		99,84	
7.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,28	4,28					0,62	0,62		1.161,38	
7.1.2	Leitro de concreto magro c/ seio	m³	0,62	0,62					1,81	1,81		5.066,65	
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderimento)	m³	1,81	1,81									
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								4,02	4,02		5.066,65	
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderimento)	m³	4,02	4,02					25,83	25,83		73,11	
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m³	25,83	25,83					25,83	25,83		242,67	
7.2.3	Laje pré-moldada trepçada (incl. capilamento)	m²	25,83	25,83									
7.3	PAREDES								89,22	89,22		134,93	
7.3.1	Avenaria tipo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22									
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS								22,26	22,26		144,39	
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26									
7.5	ESQUADRIAS								1,44	1,44		1.479,18	
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 120 x 0,524m	m²	1,44	1,44					1,00	1,00		1.500,84	
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado mel, alumínio de alta resistência na cor branco, incl. cerni de ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	1,00	1,00					1,00	1,00		106,72	
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00									
7.6	REVESTIMENTOS								147,13	147,13		18,23	
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m³	147,13	147,13					90,01	90,01		53,47	
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	90,01	90,01					48,11	48,11		45,85	
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adif. Plast.	m²	48,11	48,11					48,11	48,11		97,53	
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	48,11	48,11									
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS								0,14	0,14		1.089,70	
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,14	0,14					0,42	0,42		1.089,70	
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42									
7.8	PISOS								20,26	20,26		58,16	
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26					20,26	20,26		210,16	
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26									
7.9	FORRO								20,26	20,26		212,11	
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	20,26	20,26					20,26	20,26		212,11	
7.10	PINTURA								102,23	102,23		67,11	
7.10.1	Acrílica acetnada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23									
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA								40,00	40,00		27,81	
7.11.1.1	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	40,00	40,00					120,00	120,00		9,32	
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	120,00	120,00					3,00	3,00		25,08	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (e/fixação)	un	3,00	3,00					4,00	4,00		396,70	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00					2,00	2,00		45,90	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00					4,00	4,00		37,18	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (e/fixação)	un	4,00	4,00					7,00	7,00		40,83	
7.11.1.7	Conduíte de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc isolável de 25 mm (3/4")	m	7,00	7,00									

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página: 6 de 15

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024			
PLANILHA DE MEDIÇÃO										CONTRATO Nº			
PROCESSO Nº										VALOR CONTRATUAL (P0)			
										VALOR DA ENTRADA:			
										VALOR DESTA MEDIÇÃO :			
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :			
										SALDO CONTRATUAL :			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										7.871.098,22			
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024										1.870.691,04			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								32,00	32,00		9,15	
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00								701,88	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	2,00	2,00					2,00	2,00		11,44	
7.12.1.3	Cabo plástico 4"x2"	un	2,00	2,00					2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00	2,00					2,00	2,00		21,32	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00					48,00	48,00		96,01	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	un	3,00	3,00					3,00	3,00		156,53	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00					2,00	2,00			
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO												
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES												
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto								45,60	45,60		46,83	
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60		45,60				19,20	19,20		33,63	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20		19,20				12,40	12,40		25,91	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40		12,40								
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC								3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00		3,00				3,00	3,00		22,07	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00				5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00		5,00				3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.4	Joelho 45º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00				5,00	5,00		21,42	
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00		5,00				3,00	3,00		66,00	
7.13.1.2.6	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00		3,00				3,00	3,00		22,14	
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00		3,00				3,00	3,00		37,78	
7.13.1.2.8	Redução exôterna PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00				3,00	3,00		50,83	
7.13.1.2.9	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00				1,00	1,00		68,77	
7.13.1.2.10	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00		1,00				1,00	1,00		27,81	
7.13.1.2.11	Raio sifonado pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.060,88	
7.13.1.2.12	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1,00		1,00				7,00	7,00		390,18	
7.13.1.2.13	Barra em aço inox (PCD)	m	7,00		7,00								
7.13.2	ÁGUA FRIA												
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								60,00	60,00		19,57	
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00		60,00				20,00	20,00		23,10	
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00		20,00				13,00	13,00		59,32	
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00		13,00								
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								3,00	3,00		12,84	
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00		3,00				2,00	2,00		20,98	
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00		2,00				4,00	4,00		29,24	
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00		4,00				5,00	5,00		16,95	
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00		5,00				5,00	5,00		12,88	
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00		5,00				4,00	4,00		43,59	
7.13.2.2.6	Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00		4,00				8,00	8,00		32,41	
7.13.2.2.7	Te de redução 90º JS - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00		8,00				6,00	6,00		7,74	
7.13.2.2.8	Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	6,00		6,00								

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 7 de 15

GF

ENGENHARIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
		un	6,00	-	6,00	-	-	-	6,00	6,00	-	20,12	
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00	-	6,00	-	-	-	6,00	6,00	-	20,12	
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos			-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	183,21	
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	323,67	
7.13.2.3.2	Registro de pressão c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
7.13.2.4	Águas Pluviais			-	-	-	-	-	60,00	60,00	-	86,35	
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	63,64	
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00	-	3,00	-	-	-	2,00	2,00	-	34,52	
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00	-	2,00	-	-	-	1,00	1,00	-	478,36	
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO			-	-	-	-	-	45,00	45,00	-	27,31	
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm² blindado/ fio drenador/ fios dos condutores internos (Cabo Vermelho e Branco)	m	45,00	-	45,00	-	-	-	1,00	1,00	-	310,74	
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00	-	1,00	-	-	-	2,00	2,00	-	4,42	
7.14.2.3	Brasadeira tipo "D" c/ p. elet. de Ø 1"	un	2,00	-	2,00	-	-	-	8,00	8,00	-	1,87	
7.14.2.3	Brasadeira tipo "D" c/ p. elet. de Ø 1"	un	8,00	-	8,00	-	-	-	1,00	1,00	-	36,65	
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	1,00	-	1,00	-	-	-	15,00	15,00	-	11,05	
7.14.2.5	Condutete de alumínio tipo L 3/4"	m	15,00	-	15,00	-	-	-	2,00	2,00	-	6,73	
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado tipo A classe leve de Ø3/4"	un	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.2.7	Uniduf múltiplo Ø 3/4"	un	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1.211,52	
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1.264,30	
7.14.3.1	Lavatório de louça c/col. torneira afiao e valv.	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	218,01	
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ ox. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	317,04	
7.14.3.3	Ducha higiênica cromada	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	113,36	
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	115,12	
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	149,94	
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	BRINQUEDOTECA			-	-	-	-	-	4,08	4,08	-	99,84	
8.1	FUNDAÇÃO			-	-	-	-	-	1,08	1,08	-	1.161,38	
8.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,08	-	4,08	-	-	-	2,50	2,50	-	5.066,65	
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	1,08	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	2,50	-	2,50	-	-	-	7,20	7,20	-	5.066,65	
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE			-	-	-	-	-	38,66	38,66	-	73,11	
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	38,66	-	38,66	-	-	-	38,66	38,66	-	242,67	
8.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	38,66	-	38,66	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	38,66	-	38,66	-	-	-	215,25	215,25	-	134,93	
8.3	PAREDES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3.1	Avenaria tipo de barro a cufelo	m²	215,25	-	215,25	-	-	-	42,66	42,66	-	352,64	
8.4	COBERTURA			-	-	-	-	-	42,66	42,66	-	286,96	
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66	-	42,66	-	-	-	-	-	-	-	
8.4.2	Cobertura -Telha termoaústica	m²	42,66	-	42,66	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS			-	-	-	-	-	42,66	42,66	-	144,39	
8.5.1	Manta asfáltica SBS 4mm c/ tipo de aplicação	m²	42,66	-	42,66	-	-	-	-	-	-	-	

Identificador de autenticação: b0ca0575-1090-490f-aef3-213edf0d875c

Nº do Protocolo: 2256467201 - 3

Página: 8 de 15

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 8 de 15

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
									VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
									VALOR DA ENTRADA 1.870.691,04				
									VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.989,74				
									VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56				
									SALDO CONTRATUAL : 151.158,66				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA		PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.6	ESQUADRIAS							4,10		4,10			
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10									1.964,26	8.053,47
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10	m²	2,23					2,23				1.046,28	2.333,20
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00	m²	13,79					13,79				1.046,28	14.428,20
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00	m²	7,98					7,98				1.046,28	8.349,31
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00	m²	6,90					6,90				1.046,28	7.219,33
8.7	REVESTIMENTOS								430,50	430,50		18,23	
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50									53,47	
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	430,50										
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS							0,30		0,30		1.089,70	
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30					2,20				1.089,70	
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20					-					
8.9	PISOS								32,66	32,66		58,16	
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66									210,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66					-					
8.10	FORRO								32,66	32,66		121,86	
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66					-					
8.11	PINTURA								225,25	225,25		67,11	
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25										
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								9,00	9,00		11,44	
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00									12,12	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	3,00									25,08	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (afiação)	un	2,00									396,70	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	2,00									37,18	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (afiação)	un	7,00									7,63	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	m	165,00									9,32	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	250,00									250,00	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	130,00									130,00	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00									1,00	
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								2,00	2,00		63,64	127,28
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00									34,52	69,04
8.13.1.2	Luminária de emergência com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00						1,00	1,00		478,36	478,36
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00										
9	CAPELA												
9.1	FUNDAÇÃO								15,30	15,30		99,84	
9.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	15,30									1.161,38	
9.1.2	Lastrado de concreto magro c/ seio	m³	3,90						3,90	3,90		5.066,65	
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e aderência)	m³	9,80						9,80	9,80			
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE								9,64	9,64		4.311,32	
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Resprovetamento (incl. lançamento e aderência)	m³	122,12									73,11	
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12						122,12	122,12		242,67	

Identificador de autenticação: 08c80575-1b90-490f-aef3-2f3defd0879c
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 9 de 15

GF ENGENHARIA PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024			
										CONTRATO Nº			
										PROCESSO Nº			
										VALOR CONTRATUAL (P0):	7.871.098,22		
										VALOR DA ENTRADA:	1.870.691,04		
										VALOR DESTA MEDIÇÃO :	667.969,74		
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :	7.719.939,56		
										SALDO CONTRATUAL :	151.158,66		
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.3	PAREDES	m²	323,60	323,60					323,60	323,60			134,03
9.3.1	Avenaria tipo de barro a cutelo												
9.4	COBERTURA	m²	9,80	9,80					9,80	9,80			4.940,00
9.4.1	Clarabóia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica												
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	m²	62,80	62,80					62,80	62,80			144,39
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno												
9.6	ESQUADRIAS								1,00	1,00			1.170,82
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico de alta resistência natural, branco, incl. com de ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	5,70	5,70					5,70	5,70			833,37
9.6.2	EV2- Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50x0,60m	m²	7,80	7,80					7,80	7,80			833,37
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50x0,60m												
9.7	REVESTIMENTOS	m²	647,20	647,20					647,20	647,20			18,23
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20					647,20	647,20			53,47
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.												
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS	m²	0,16	0,16					0,16	0,16			1.089,70
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53					1,53	1,53			1.089,70
9.8.2	Peitoris - granito preto - e=2cm												
9.9	PISOS	m²	52,58	52,58					52,58	52,58			58,16
9.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58					52,58	52,58			210,16
9.9.2	Piso em porcelanato												
9.10	FORRO												
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	52,58		52,58								
9.11	PINTURA												
9.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20				647,20						
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								12,00	12,00			11,44
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00		12,00								
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00		8,00				8,00	8,00			12,12
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (e/faço)	un	2,00		2,00								
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00		8,00				2,00	2,00			25,08
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (e/faço)	un	6,00		6,00				8,00	8,00			396,70
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	m	180,00		180,00				6,00	6,00			17,18
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	220,00		220,00				180,00	180,00			7,63
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	160,00		160,00				220,00	220,00			9,32
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00		1,00				160,00	160,00			11,79
9.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								1,00	1,00			129,29

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 15

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
									CONTRATO Nº				
									PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO									VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
									VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74		
									VALOR ACUMULADO MEDIDO		7.719.939,56		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA									SALDO CONTRATUAL :		151.158,66		
									PERÍODO: 11/02/2024 a 09/12/2024				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
			2,00		2,00				2,00	2,00		63,64	
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00				2,00	2,00		34,52	
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00				1,00	1,00		478,36	
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00								
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE												
10.1	ETE												
10.1.1	ETE VERTICAL, totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: • GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS • REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE • FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS • TANQUE DE CONTATO • DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50		0,50	1,00		564.480,00	
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00				1,00	20.819,67	
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m³	8,12				8,12				8,12	4.407,70	
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA								800,00	800,00		40,42	
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00				400,00	400,00		65,55	
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00				30,00	30,00		484,38	
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00				30,00	30,00		402,48	
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00				77,00	77,00		60,44	
11.5	Porto de solda extérmica	un	77,00		77,00				210,00	210,00		15,60	
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 -	un	210,00		210,00							3,11	
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00				512,00	512,00		6,97	
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00				65,00	65,00		1,59	
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00				3,00	3,00		865,93	
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00								
12	CLIMATIZAÇÃO												
12.1	EQUIPAMENTOS								1,00	1,00		59.120,88	
12.1.1	Fancoil 10TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				1,00	1,00		66.089,40	
12.1.2	Fancoil 12TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				1,00	1,00		76.794,12	
12.1.3	Fancoil 15TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00				2,00	2,00		30.927,00	
12.1.4	Condensadora UCAT 05 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	2,00		2,00				1,00	1,00		38.103,00	
12.1.5	Condensadora UCAT 7.5 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	1,00		1,00				2,00	2,00		23.868,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 - ventilador axial - compressor fixo - R410a	un	2,00		2,00								

Página11 de21

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-ae3f-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 15

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024							
						CONTRATO Nº							
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PROCESSO Nº							
						VALOR CONTRATUAL (P0) 7.871.098,22							
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04							
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 667.989,74							
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.719.939,56							
						SALDO CONTRATUAL : 151.158,66							
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		2.652,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00				3,00	3,00		10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		12.480,00	
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		9.360,00	
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descortaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00				1,00	1,00		14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00				5,00	5,00		5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00				1,00	1,00		7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00				2,00	2,00		15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ ar condicionado (tubul., c. arstop e fiação)	un	16,00		16,00				16,00	16,00		667,67	

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 Nº do Protocolo: 2025/2813828 Anexo/Sequencial: 3

Página 12 de 15

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024			
										CONTRATO Nº			
										PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22			
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04			
										VALOR DESTA MEDIÇÃO: 667.989,74			
										VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.719.939,56			
										SALDO CONTRATUAL: 151.158,66			
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.17	Porto de dreno p/split (10m)	un	17,00		17,00				17,00	17,00		328,87	
12.2	REFRIGERAÇÃO												
12.2.1	Instalação Split	un	3,00		3,00				3,00	3,00		7.800,00	
12.2.2	Instalação Split 12.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		1.248,00	
12.2.3	Instalação Split pco teto 36.000btus	un	3,00		3,00				3,00	3,00		1.560,00	
12.2.4	Instalação Split pco teto 48.000btus	un	2,00		2,00				2,00	2,00		1.404,00	
12.2.5	Instalação Split versatle 18.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		1.560,00	
12.2.6	Instalação Split versatle 36.000btus	un	1,00		1,00				1,00	1,00		18.208,87	
12.2.7	Material para rede frigorífica												
13	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBSTACÃO												
13.1	SUBESTAÇÃO												
13.1.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo 25-120mm² 12/20kV	pc	36,00			36,00				36,00		93,95	
13.1.2	Cabo de cobre de 35mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	200,00			200,00				200,00		113,45	
13.1.3	Cabo de cobre de 50mm², não halogenado, isolamento 12/20kV, conforme NBR 13248	m	400,00			400,00				400,00		37.012,56	
13.1.4	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 75kVA/13800/220-127V, IP23, conforme especificações técnicas	un	1,00			1,00				1,00		88.241,61	
13.1.5	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500kVA/13800/220-127V, IP23, conforme especificações técnicas	un	2,00			2,00				2,00			
13.1.6	Luminária a prova de tempo, gases, vapores e poe, fechada, corpo fabricado em alumínio termorresistente. Difusor moldado em policarbonato cristal, refletor em chapa de aço pintado na cor branca. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 2x	un	3,00			3,00				3,00		34,52	
13.1.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	32,00			32,00				32,00		45,21	
13.1.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebordo removidos, tipo semi-pesado, com luva conforme NBR 13057	pc	16,00			16,00				16,00		39,35	
13.1.9	Condulete, tipo "L", Ø 3/4", em alumínio	pc	12,00			12,00				12,00		35,07	
13.1.10	Condulete, tipo "T", Ø 3/4", em alumínio	m	9,00			9,00				9,00		29,15	
13.1.11	Condulete, tipo "C", Ø 3/4", em alumínio	m	8,00			8,00				8,00		22,54	
13.1.12	Condulete, tipo "E", Ø 3/4", em alumínio	pc	9,00			9,00				9,00		28,70	
13.1.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa	pc	1.500,00			1.500,00				1.500,00		6,20	
13.1.14	Tomada, 2P+T, 20A-250V com tampa	m	60,00			60,00				60,00		73,50	
13.1.15	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 450/750V	m	60,00			60,00				60,00		127,87	
13.1.16	Cabo de cobre de 50mm², isolamento 0,6/1 Kv	m	150,00			150,00				150,00		337,00	
13.1.17	Cabo de cobre de 95mm², isolamento 0,6/1 Kv	m	1.600,00			1.600,00				1.600,00		107,25	
13.1.18	Cabo de cobre de 240mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 Kv	pc	8,00			8,00				8,00		107,25	
13.1.19	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão	pc	3,00			3,00				3,00		107,25	
13.1.20	Placa de advertência - "Cubículo Permanentemente Energizado"	pc	5,00			5,00				5,00		310,93	
13.1.21	Placa de advertência - "Não Opere esta Chave Sob Carga"	pc	4,00			4,00				4,00		999,93	
13.1.22	Extintor de pó químico - 6 Kg	pc	4,00			4,00				4,00		104,22	
13.1.23	Extintor de CO2 - 6 Kg	pc	3,00			3,00				3,00		12,31	
13.1.24	Barras de Aterramento Equipotencial (BEP) 2 1/2"x1/4"x40cm completa com suporte, inclusive isoladores	un	6,00			6,00				6,00		22,35	
13.1.25	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #50mm²	un	10,00			10,00				10,00		48,78	
13.1.26	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #95mm²	un	358,00			358,00				358,00		13,14	
13.1.27	Terminal de pressão em cobre estanhado para cabo de #240mm²	un	25,00			25,00				25,00			
13.1.28	Conector split bot 35mm²	un											

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
 N° do Protocolo: 2025/2813828
 Anexo/Sequencial: 3

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024			
										CONTRATO Nº			
										PROCESSO Nº			
										VALOR CONTRATUAL (P0):	7.871.098,22		
										VALOR DA ENTRADA:	1.870.691,04		
										VALOR DESTA MEDIÇÃO :	867.989,74		
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :	7.719.939,56		
										SALDO CONTRATUAL :	151.158,66		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 11/10/2024 a 08/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
		m	350,00			350,00				350,00		40,42	
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nu					6,00				180,00		219,70	
13.1.30	Molde para solda exotermica do tipo cabo-haste (MMPC). Para cabo de 35mm² redonda Ø3/8"					16,00				16,00		3,08	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo Ø=5mm, para 16x0,06 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou sim	un	16,00			130,00				130,00		6,97	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal					1,00				1,00		152,54	
13.1.33	K4 pó exotermico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenção e um palito de 600)	un	1,00			6,00				6,00		34,28	
13.1.34	Alcate de manuseio de molde	kg	6,00			10,00				10,00		814,97	
13.1.35	Massa de vedação demolde												
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1,0x1,0x1,0m)	un	10,00										
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio, galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em canaletas perfil "C" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfurada com o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm	pç	22,00			22,00				22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios					7,00				7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios					2,00				2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios					4,00				4,00		83,45	
13.1.41	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400 x 100 mm	un	16,00			16,00				16,00		225,41	
13.1.42	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	20,00			20,00				20,00		349,77	
13.1.43	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100mm					12,00				12,00		257,40	
13.1.44	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf 100mm					16,00				16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, perfurada, embaixo para furo, etc.)					48,00				48,00		61,95	
13.1.46	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador, cantoneira Z2, fita perfurada 48x0,6, abraçadeira, parafuso, etc.)					24,00				24,00		232,38	
13.1.47	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira Z2, fita perfurada 48x0,6, abraçadeira, parafuso, etc.)	m	24,00			6,00				6,00		569,05	
13.1.48	Eletroduto Fº Gº de 4"					52,00				52,00		19,46	
13.1.49	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	m	6,00										
13.1.50	Duto de PEAD (Poliétileno de alta densidade), seção circular Ø4"	m	52,00										
13.2	PAINEIS DE MÊDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO												
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT) - IP30 completo, conforme NBR-IEC 62271-200												
13.2.2	Diagrama Unifilar Geral, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Conteúdo de 22 itens abaixo relacionados.												
13.3	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - SE												
13.3.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00		1,00		50.844,63	
13.3.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00		1,00		161.706,09	
13.3.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	1,00					1,00		1,00		161.706,09	
13.3.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pç	2,00					1,00	1,00	2,00		171.731,98	171.731,98

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 14 de 15

GF ENGENHARIA			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - DEZEMBRO/2024				
CONTRATO Nº													
PROCESSO Nº													
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22	
										VALOR DA ENTRADA		1.870.691,04	
										VALOR DESTA MEDIÇÃO :		667.989,74	
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.719.939,56	
										SALDO CONTRATUAL :		151.158,66	
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA													
PERÍODO: 11/10/2024 a 09/12/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD 02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	1,00				1,00			1,00		171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MEDICO				1,00		0,50	0,50	1,00	2,00		682.500,33	341.250,17
14.1	Sistema de supervisão IT-MEDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (Incluindo mão de obra e material)	un	2,00									20.150,00	20.150,00
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO										1,00	75.800,00	
15.1	Letreiro	un	1,00						1,00				
15.2	Pictogramas p/ humanização dos ambientes	un	1,00										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								8,58	8,58		1.118,38	9.591,23
16.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58						9,98	9,98		569,60	5.684,61
16.2	Mureta em alvenaria rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m²	143,01								143,01	80,60	
16.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	6,50					6,50				2.591,94	16.847,61
16.4	Escada de marinhoiro o/ proteção												
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE								1,00	1,00		32.500,00	
17.1	Projetos hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00					36,00	36,00		99,84	
17.2	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00					8,35	8,35		5.066,65	
17.3	Sapata em concreto armado 30MPA	m³	8,35	8,35					27,65	27,65		20,23	
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65							1.430,00	32,66	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00			650,00	780,00			4,00		10.242,05	
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00						12,00	12,00		60,26	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00								18,00	57,40	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00										
17.9	Joelho 90º soldável 60mm	un	10,00					10,00		10,00		72,31	
17.10	Joelho 90º soldável 50mm	un	4,00					4,00		4,00		29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto rosca 2"	un	9,00					9,00		9,00		343,29	
17.12	Registro de gaveta bruto compacto rosca 2"	un	1,00					1,00		1,00		37,06	
17.13	Torneira bota para reservatório 1 1/2"	un	4,00					4,00		4,00		110,54	
17.14	Tê soldável 60mm	un	1,00					1,00		1,00		34,39	
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30					31,30		31,30		100,18	
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00					8,00		8,00		59,32	
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT										1,00	36.479,04	
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00										
18.2	As built	un	1,00										
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													
ENTRADA			1.870.691,04										
1ª MEDIÇÃO			1.803.870,59										
2ª MEDIÇÃO			1.715.501,63										
3ª MEDIÇÃO			1.661.886,56										
4ª MEDIÇÃO			667.989,74										
GLEYSOY FEITOSA SALES-64325830200													
Assinado de forma digital por GLEYSOY FEITOSA SALES-64325830200 Data: 2025.01.09 10:38:47 -03'00'													

Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c
Nº do Protocolo: 2025/2813828
Anexo/Sequencial: 3

GLEYSO FEITOSA
SALES-64325830200

Assinado de forma digital por GLEYSO FEITOSA SALES-64325830200
Data: 2025.01.09 10:36:47 -03'00'

Página 15 de 15



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2045722

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, CPF: ***.541.418-**

Em: 13/01/2025 09:12:05

Aut. Assinatura: eb90a6c6cc9774ad56ee8d6d189f5c795715e413d2a2134e821c56bb81b7fcfa



Identificador de autenticação: b8ca6575-1b90-490f-aef3-2f3defd8875c

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 105

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	23/04/2025	2025/55	23/04/2025	2025/2558716

Procedência	SESPA - HGT
-------------	-------------

Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL
-------------	---

Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
---------	--

Complemento	Análise da planilha da 5ª medição N° 05 - Abril/2025 do 2º TA da conclusão da obra da empresa GF Engenharia.
-------------	--

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5
------------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/55 HGT - SESPA

Tailândia, 23 de abril de 2025

À DESAM - SESPA

Assunto: **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Hospital Geral de Tailândia – HGT, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, vem por meio deste, solicitar a este conceituado Departamento de Engenharia, Saneamento e Saúde Ambiental (DESAM), análise da planilha da 5ª medição Nº 05 – Abril/2025 do 2º TA da conclusão da obra da empresa GF Engenharia, referente a obra de construção e ampliação de áreas diversas e melhorias das instalações elétricas do Hospital Geral de Tailândia – HGT.

Considerando a planilha de medição supracitada, acompanhada do memorial fotográfico, solicitamos a referida análise e validação dos documentos, visto que para tal é necessário conhecimento técnico específico.

Aguardamos o parecer técnico para a emissão da nota fiscal no valor de R\$ 151.158,66 (Cento e cinquenta e um mil, Cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente a obra de construção e ampliação de áreas diversas e melhorias das instalações elétricas do Hospital Geral de Tailândia, conforme planilha de medição anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva - Diretor Executivo



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2558716

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, CPF: ***.541.418-**

Em: 23/04/2025 09:55:12

Aut. Assinatura: f19f53a64a605aeffe1d364aa55ea3d9ee6604c0f302009d9837d2991ce969b7



Identificador de autenticação: 9f138a8d-10d8-46c4-a627-74b049d5bdcd

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página 9 **de** 105

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,86				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1,00	1,00		17.423,63	
1.1	Licenças e taxas da obra	cl	1,00	1,00										
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	24,00	24,00						24,00	24,00		226,80	
1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	540,00	540,00						540,00	540,00		15,44	
1.4	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	1,00						1,00	1,00		29.507,66	
1.5	Limpeza permanente	mês	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00		6.905,86	6.905,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
2.1	Administração local	un	1,00	0,25	0,25		0,40	0,09	0,01	0,50	1,00		588.485,04	5.884,87
3	DEMOLICOES E RETIRADAS													
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	57,15	57,15						57,15	57,15		84,23	
3.2	Demolição manual de concreto armado (depósito)	m³	12,60	12,60						12,60	12,60		748,38	
3.3	Retirada de grade de ferro	m²	47,05	47,05						47,05	47,05		32,42	
3.4	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletores)	m³	60,00	10,00	10,00	10,00	15,00	8,00	7,00	20,00	60,00		141,47	990,29
4	MOVIMENTO DE TERRA													
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aploamento	m³	140,01	140,01						140,01	140,01		178,54	
5	ALMOXARIFADO													
5.1	FUNDAÇÃO													
5.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	4,37	4,37						4,37	4,37		99,84	
5.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	1,25	1,25						1,25	1,25		1.161,38	
5.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,80	4,80						4,80	4,80		5.066,65	
5.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE													
5.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,56	25,56						25,56	25,56		5.066,65	
5.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		73,11	
5.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		242,67	
5.3	PAREDES													
5.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	374,40	374,40						374,40	374,40		134,93	
5.4	COBERTURA													
5.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		352,64	
5.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	153,53	153,53						153,53	153,53		286,96	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS													
5.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		144,39	
5.6	ESQUADRIAS													
5.6.1	EA 20 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,60 x 0,60 m	m²	3,36	3,36						3,36	3,36		1.675,05	
5.6.2	EA 21 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	2,03	2,03						2,03	2,03		1.675,05	
5.6.3	EA 22 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 3,38 x 0,60 m	m²	8,46	8,46						8,46	8,46		1.675,05	
5.6.4	EA 23 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 5,70 x 0,60 m	m²	2,60	2,60						2,60	2,60		1.675,05	

Identificador de autenticação: 56e51611-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd1334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 1 de 16

			HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA														
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.6.5	EA 24 - Porta Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens - 1,9 x 2,10 m	m²	7,98	7,98						7,98	7,98		1.964,26	
5.6.6	EA 25 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,9 x 0,60 m	m²	1,14	1,14						1,14	1,14		1.675,05	
5.7	REVESTIMENTOS									748,80	748,80		18,23	
5.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	748,80	748,80						748,80	748,80		53,47	
5.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	748,80	748,80										
5.8	SOLEIRAS E PEITORIS									0,68	0,68		1.089,70	
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,68	0,68						13,09	13,09		1.089,70	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09	13,09										
5.9	PISOS									136,53	136,53		58,16	
5.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	136,53	136,53						136,53	136,53		105,96	
5.9.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	136,53	136,53										
5.10	FORRO													
5.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	157,66	157,66						157,66	157,66		212,11	
5.11	PINTURA									359,06	359,06	0,00	67,11	
5.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	359,06	359,06										
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									69,00	69,00		27,81	
5.12.1	Eletroduto de F"3" de 3/4"	m	69,00	27,24	41,76					69,00	69,00		9,32	
5.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	290,00		290,00					290,00	290,00		35,83	
5.12.1.3	Interruptor simples de 1 tecla 10A-250V na cor branca	un	3,00		3,00					3,00	3,00		396,70	
5.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00		20,00					2,00	2,00		568,66	
5.12.1.5	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x18)cm	un	2,00		2,00					4,00	4,00		37,18	
5.12.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00		4,00								40,83	
5.12.1.7	Condutete de pvc, tipo t, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4")	un	3,00		3,00					3,00	3,00		14,52	
5.12.1.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	65,00		65,00					65,00	65,00			
5.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS													
5.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									65,00	65,00		9,15	
5.13.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	65,00		65,00					4,00	4,00		701,88	
5.13.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr, cabo e conector)	pt	4,00		4,00					3,00	3,00		11,44	
5.13.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00					2,00	2,00		740,88	
5.13.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00		2,00					65,00	65,00		21,32	
5.13.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	65,00		65,00									
5.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
5.14.1	ÁGUAS PLUVIAIS									48,00	48,00		86,35	
5.14.1.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	48,00		48,00					18,00	18,00		199,30	
5.14.1.2	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	18,00		18,00									
5.14.1.3	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	un	3,00		3,00					3,00	3,00		500,75	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e20-4bfa-bc85-1269ccfd1334

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 2 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025
CONTRATO Nº
PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04
VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66
VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22
SALDO CONTRATUAL: 0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

ELETRICAS DO HOSPITAL SERGIO DE FARIA			PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
5.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO													
5.15.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO													
5.15.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	m	48,00		48,00					48,00	48,00			27,59
5.15.1.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel	un	4,00		4,00					4,00	4,00			301,96
5.15.1.3	Braceadeira tipo "D" c/ pl elet. de Ø 1"	un	7,00		7,00					7,00	7,00			4,42
5.15.1.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	19,00		19,00					19,00	19,00			1,87
5.15.1.5	Condutete de aluminio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação af. 11/2016_p	un	2,00		2,00					2,00	2,00			31,59
5.15.1.6	Condutete de aluminio tipo L 3/4"	un	2,00		2,00					2,00	2,00			37,95
5.15.1.7	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A, classe leve de Ø3/4"	m	7,00		7,00					7,00	7,00			11,05
5.15.1.8	Undut múltiplo Ø 3/4"	un	5,00		5,00					5,00	5,00			6,73
5.15.2	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO													
5.15.2.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00					2,00			2,00			63,64
5.15.2.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00					2,00			2,00			34,52
5.15.2.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00					1,00			1,00			478,36
6	LANÇONETE													
6.1	FUNDAÇÃO													
6.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	5,50	5,50						5,50	5,50			99,84
6.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	2,05	2,05						2,05	2,05			1.161,38
6.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,50	5,50						5,50	5,50			5.066,65
6.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE													
6.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,60	15,60						15,60	15,60			5.066,65
6.2.2	Cimbramento de madeira pl h até 3,00 m	m²	78,00	78,00						78,00	78,00			73,11
6.2.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	50,50	50,50						50,50	50,50			242,67
6.3	PAREDES													
6.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	132,43	132,43						132,43	132,43			134,93
6.4	COBERTURA													
6.4.1	Estrutura metálica pl/ cobertura - 2 águas	m²	67,65	67,65						67,65	67,65			352,64
6.4.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	67,65	67,65						67,65	67,65			286,96
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS													
6.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	80,65	80,65						80,65	80,65			144,39
6.6	ESQUADRIAS													
6.6.1	EA15 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 4,35 x 1,50 m	m²	7,10	7,10										1.675,05
6.6.2	EA16-A - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens 3,20 x 1,50 m	m²	3,90	3,90										1.675,05
6.6.3	EA16-B - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens 3,20 x 1,50 m	m²	3,90	3,90										1.675,05

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 3 de 16

GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025		
PLANILHA DE MEDIÇÃO												CONTRATO Nº		
												PROCESSO Nº		
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA												VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22		
												VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04		
												VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66		
												VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22		
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025												SALDO CONTRATUAL: 0,00		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.6.4	EA17 - Esquadria de alumínio anodizado de correr c/ vidro e ferragens - 1,80 x 2,70 m	m²	5,50	5,50						5,50	5,50		1.641,08	
6.6.5	EV1 - Porta Esquadria de correr em vidro de 8mm - 5,05 x 2,70 m	m²	14,50	14,50						14,50	14,50		1.046,28	
6.6.6	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	15,80	15,80						15,80	15,80		1.962,01	
6.7	REVESTIMENTOS									181,56	181,56		18,23	
6.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	181,56	181,56						159,05	159,05		53,47	
6.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	159,05	159,05						23,56	23,56		45,85	
6.7.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	23,56	23,56						23,56	23,56		97,53	
6.7.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	23,56	23,56										
6.8	SOLEIRAS E PEITORIS									0,76	0,76		1.089,70	
6.8.1	Soleira - granto preto - e=2cm	m²	0,76	0,76						5,90	5,90		1.089,70	
6.8.2	Peitoril - granto preto - e=2cm	m²	5,90	5,90										
6.9	PISOS									51,62	51,62		58,16	
6.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	51,62	51,62						51,62	51,62		210,16	
6.9.2	Piso em porcelanato	m²	51,62	51,62										
6.10	FORRO									51,62	51,62		212,11	
6.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis instalados)	m²	51,62	51,62										
6.11	PINTURA									160,04	160,04		67,11	
6.11.1	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	160,04	160,04										
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									64,00	64,00		27,81	
6.12.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA													
6.12.1.1	Eletroduto de F"º de 3/4"	m	64,00	64,00						195,00	195,00		9,32	
6.12.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² (iluminação e tomada)	m	195,00	195,00						2,00	2,00		47,63	
6.12.1.3	Interruptor 2 teclas simples (s/fixação)	un	2,00	2,00						8,00	8,00		81,48	
6.12.1.4	Luminária Painel Led embutir 18w	un	8,00	8,00						2,00	2,00		37,18	
6.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	2,00	2,00						4,00	4,00		41,82	
6.12.1.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00						3,00	3,00		49,35	
6.12.1.7	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fixação)	un	3,00	3,00						2,00	2,00		40,83	
6.12.1.8	Condutores de pvc, tipo L, para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4")	m	2,00	2,00						1,00	1,00		936,31	
6.12.1.9	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	1,00						6,00	6,00		349,27	
6.12.1.10	Disjuntor 10 DR 2P, 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	6,00	6,00										
6.13	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS													
6.13.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									3,00	3,00		701,88	
6.13.1.1	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	3,00	3,00										
6.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
6.14.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES													
6.14.1.1	Tubos PVC esgoto									13,00	13,00		46,83	
6.14.1.1.1	Tubos PVC ESG-SN Ø 100mm	m	13,00	13,00						7,00	7,00		33,63	
6.14.1.1.2	Tubos PVC ESG-SN Ø 50mm	m	7,00	7,00										

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Página: 4 de 16

Nº do Protocolo: 2025/2813828

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,68				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										SALDO CONTRATUAL: 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE ANTES	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
6.14.1.2	Conexões esgoto PVC									2,00	2,00		56,21	
6.14.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	un	2,00	2,00						3,00	3,00		22,07	
6.14.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00	3,00						2,00	2,00		23,80	
6.14.1.2.3	Joelho 45° ESG-SN Ø 50mm	un	2,00	2,00						2,00	2,00		31,43	
6.14.1.2.4	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	2,00	2,00										
6.14.1.3	Metais e aparelhos sanitários													
6.14.1.3.1	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	un	2,00	2,00						2,00	2,00		750,05	
6.14.1.3.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	2,00	2,00						2,00	2,00		95,26	
6.14.2	ÁGUA FRIA													
6.14.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									20,00	20,00		19,57	
6.14.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	20,00	20,00						8,00	8,00		23,10	
6.14.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	8,00	8,00										
6.14.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									5,00	5,00		12,84	
6.14.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	5,00	5,00						3,00	3,00		11,84	
6.14.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm - LH	un	3,00	3,00						3,00	3,00		12,84	
6.14.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	un	3,00	3,00						3,00	3,00		12,88	
6.14.2.2.4	Luxa com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00						3,00	3,00		19,77	
6.14.2.2.5	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	un	3,00	3,00						3,00	3,00		7,74	
6.14.2.2.6	Te de redução PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	3,00	3,00						4,00	4,00		7,57	
6.14.2.2.7	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	un	4,00	4,00										
6.14.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos									1,00	1,00		183,21	
6.14.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00	1,00						1,00	1,00		96,17	
6.14.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	un	1,00	1,00										
6.14.2.4	ÁGUAS PLUVIAIS									40,00	40,00		86,35	
6.14.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	40,00	40,00										
6.15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO													
6.15.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									2,00	2,00		63,64	
6.15.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00	2,00						1,00	1,00		34,52	
6.15.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00	1,00						1,00	1,00		478,36	
6.15.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12kg	un	1,00	1,00										
6.15.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									70,00	70,00		27,31	
6.15.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio	m	70,00	70,00						2,00	2,00		310,74	
6.15.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	2,00	2,00						8,00	8,00		4,42	
6.15.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	8,00	8,00										
6.15.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	16,00	16,00						16,00	16,00		1,87	
6.15.2.6	Condutele de alumínio tipo L 3/4"	un	4,00	4,00						4,00	4,00		36,65	
6.15.2.7	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø 3/4"	m	12,00	12,00						12,00	12,00		11,05	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334

Página: 5 de 16

Nº do Protocolo: 2025/2813828

 GF ENGENHARIA		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
												CONTRATO Nº				
												PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																
VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22																
VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04																
VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66																
VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22																
SALDO CONTRATUAL : 0,00																
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA																
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
6.15.2.8	Unid. múltiplo Ø 3/4"	un	4,00	4,00						4,00	4,00		6,73			
6.16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS									3,94	3,94		854,05			
6.16.1	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,94	3,94						1,00	1,00		253,14			
6.16.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	1,00	1,00						1,00	1,00		125,46			
6.16.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1,00	1,00						1,00	1,00		282,23			
6.16.4	Sifão metálico para pia inox 2"	un	1,00	1,00												
7	IT MÉDICO E CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO UTIADULTO															
7.1	FUNDAÇÃO									4,28	4,28		99,84			
7.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,28	4,28						0,62	0,62		1.161,38			
7.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	0,62	0,62						1,81	1,81		5.066,65			
7.1.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. fechamento e desmonte)	m³	4,02	4,02						4,02	4,02		5.066,65			
7.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									25,83	25,83		73,11			
7.2.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. fechamento e desmonte)	m³	25,83	25,83						25,83	25,83		242,67			
7.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	25,83	25,83												
7.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capicamento)	m²								89,22	89,22		134,93			
7.3	PAREDES															
7.3.1	Avenaria tijolo de barro a cutelo	m²	89,22	89,22						22,26	22,26		144,39			
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS															
7.4.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	22,26	22,26												
7.5	ESQUADRIAS									1,44	1,44		1.479,18			
7.5.1	EA2 - Esquadria de alumínio anodizado basculante c/ vidro e ferragens - 1,20x1,40 m	m²	1,00	1,00						1,00	1,00		1.500,84			
7.5.2	EM3A - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado melamínico, alta resistência na cor branco, incl. conj. de ferragens - 0,90 x 2,10m	un	1,00	1,00						1,00	1,00		106,72			
7.5.3	Fechadura para porta de banheiro	un	1,00	1,00												
7.6	REVESTIMENTOS									147,13	147,13		18,23			
7.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	147,13	147,13						90,01	90,01		53,47			
7.6.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	48,11	48,11						48,11	48,11		45,85			
7.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adif. Plast.	m²	48,11	48,11						48,11	48,11		97,53			
7.6.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²								0,14	0,14		1.089,70			
7.7	SOLEIRAS E PEITORIS									0,42	0,42		1.089,70			
7.7.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,42	0,42												
7.7.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²								20,26	20,26		58,16			
7.8	PISOS									20,26	20,26		210,16			
7.8.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	20,26	20,26												
7.8.2	Piso em porcelanato	m²	20,26	20,26						20,26	20,26		212,11			
7.9	FORRO															
7.9.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis, metalado)	m²	20,26	20,26						102,23	102,23		67,11			
7.10	PINTURA															
7.10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	102,23	102,23												
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									40,00	40,00		27,81			
7.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADA	m	40,00	40,00						120,00	120,00		9,32			
7.11.1.1	Eletroduto de F"G" de 3/4"	m	40,00	40,00												
7.11.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC #2,5mm² para ligação 100,00	m	40,00	40,00												

Identificador de autenticação: 50e51511-4626-4b7a-6c85-1269ccfd1334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 6 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
										3,00	3,00		25,08	
7.11.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/fixação)	un	3,00	3,00						4,00	4,00		396,70	
7.11.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	4,00	4,00						2,00	2,00		45,90	
7.11.1.5	Luminária tipo plafon circular com led de 12/13 w	un	2,00	2,00						4,00	4,00		37,18	
7.11.1.6	Tomada 2P+T 10A (s/fixação)	un	4,00	4,00						7,00	7,00		40,83	
7.11.1.7	Condutete de pvc, tipo 1, para eletroduto de pvc soldável dn 25mm (3/4")	m	7,00	7,00										
7.12	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS													
7.12.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									32,00	32,00		9,15	
7.12.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	32,00	32,00						2,00	2,00		701,88	
7.12.1.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr. cabo e conector)	pt	2,00	2,00						2,00	2,00		11,44	
7.12.1.3	Caixa plástica 4"x2"	un	2,00	2,00						2,00	2,00		1.116,10	
7.12.1.4	Camera IP Bullet 30M 3.6MM	un	2,00	2,00						48,00	48,00		21,32	
7.12.1.5	Eletroduto PVC rígido de 1"	m	48,00	48,00						3,00	3,00		96,01	
7.12.1.6	Caixa de passagem ch. aço 150x150x60mm	un	3,00	3,00						2,00	2,00		156,53	
7.12.1.7	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	2,00	2,00										
7.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BANHEIRO													
7.13.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES													
7.13.1.1	Tubos PVC esgoto									45,60	45,60		46,83	
7.13.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm	m	45,60		45,60					19,20	19,20		33,63	
7.13.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm	m	19,20		19,20					12,40	12,40		25,91	
7.13.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm	m	12,40		12,40									
7.13.1.2	Conexões esgoto PVC									3,00	3,00		56,21	
7.13.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	un	3,00		3,00					3,00	3,00		22,07	
7.13.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00					5,00	5,00		20,64	
7.13.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	un	5,00		5,00					3,00	3,00		23,80	
7.13.1.2.4	Joelho 45º ESG-SN Ø 50mm	un	3,00		3,00					5,00	5,00		21,42	
7.13.1.2.5	Joelho 45º PVC JS - 40mm	un	5,00		5,00					3,00	3,00		66,00	
7.13.1.2.6	Joelho 45º PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00		3,00					3,00	3,00		22,14	
7.13.1.2.7	Junção simples PVC JS - 40 x 40mm	un	3,00		3,00					3,00	3,00		37,78	
7.13.1.2.8	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm	un	3,00		3,00					3,00	3,00		50,83	
7.13.1.2.9	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00					1,00	1,00		68,77	
7.13.1.2.10	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	3,00		3,00					1,00	1,00		27,81	
7.13.1.2.11	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega	un	1,00		1,00					1,00	1,00		1.060,88	
7.13.1.2.12	Raio sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm	un	1,00		1,00					7,00	7,00		390,18	
7.13.1.2.13	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	m	7,00		7,00									
7.13.1.2.14	Barra em aço inox (PCD)													
7.13.2	ÁGUA FRIA													
7.13.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									60,00	60,00		19,57	
7.13.2.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) - LH	m	60,00		60,00					20,00	20,00		23,10	
7.13.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	m	20,00		20,00					13,00	13,00		59,32	
7.13.2.1.3	Tubo em PVC - JS - 50mm	m	13,00		13,00									
7.13.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									3,00	3,00		12,84	
7.13.2.2.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC -JS - 25mm-LH	un	3,00		3,00					2,00	2,00		20,98	
7.13.2.2.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	un	2,00		2,00					4,00	4,00		29,24	
7.13.2.2.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH	un	4,00		4,00									

Identificador de autenticação: 5851611-4e20-4bfa-bc85-1269cc0d334

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 7 de 16



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22

VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04

VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66

VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22

SALDO CONTRATUAL: 0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA

PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
7.13.2.2.4	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	un	5,00		5,00					5,00	5,00		16,95	
7.13.2.2.5	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	5,00		5,00					5,00	5,00		12,88	
7.13.2.2.6	Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH)	un	4,00		4,00					4,00	4,00		43,59	
7.13.2.2.7	Te em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	un	8,00		8,00					8,00	8,00		32,41	
7.13.2.2.8	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	un	6,00		6,00					6,00	6,00		7,74	
7.13.2.2.9	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	un	6,00		6,00					6,00	6,00		20,12	
7.13.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos													
7.13.2.3.1	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	1,00		1,00					1,00	1,00		183,21	
7.13.2.3.2	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00		1,00					1,00	1,00		323,67	
7.13.2.4	Águas Pluviais													
7.13.2.4.1	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	m	60,00		60,00					60,00	60,00		86,35	
7.14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO													
7.14.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO													
7.14.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	3,00		3,00					3,00	3,00		63,64	
7.14.1.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00					2,00	2,00		34,52	
7.14.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00					1,00	1,00		478,36	
7.14.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO													
7.14.2.1	Cabo de instrumentação para alarme de incêndio 3x1,5mm² blindado c/ fiação (Cores dos condutores: Preto, Vermelho e Branco)	m	45,00		45,00					45,00	45,00		27,31	
7.14.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçável	un	1,00		1,00					1,00	1,00		310,74	
7.14.2.3	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	un	2,00		2,00					2,00	2,00		4,42	
7.14.2.4	Chumbador CB Ø 1/4"	un	8,00		8,00					8,00	8,00		1,87	
7.14.2.5	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	un	1,00		1,00					1,00	1,00		36,65	
7.14.2.6	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de Ø 3/4"	m	15,00		15,00					15,00	15,00		11,05	
7.14.2.7	Undul múltiplo Ø 3/4"	m	2,00		2,00					2,00	2,00		6,73	
7.14.3	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS													
7.14.3.1	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS													
7.14.3.1	Lavatório de louça c/ col. torneira, sifão e válv.	un	1,00		1,00					1,00	1,00		1.211,52	
7.14.3.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	1,00		1,00					1,00	1,00		1.264,30	
7.14.3.3	Ducha higiênica cromada	un	1,00		1,00					1,00	1,00		218,01	
7.14.3.4	Chuveiro elétrico	un	1,00		1,00					1,00	1,00		317,04	
7.14.3.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00		1,00					1,00	1,00		113,36	
7.14.3.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1,00		1,00					1,00	1,00		115,12	
7.14.3.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1,00		1,00					1,00	1,00		149,94	
8	BRINQUEDOTECA													
8.1	FUNDAÇÃO													
8.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	4,08		4,08					4,08	4,08		99,84	
8.1.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	1,08		1,08					1,08	1,08		1.161,38	
8.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. encaixe e desmonte)	m³	2,50		2,50					2,50	2,50		5.066,65	
8.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE													
8.2.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. encaixe e desmonte)	m³	7,20		7,20					7,20	7,20		5.066,65	
8.2.2	Cimbramento de madeira pl/h até 3,00 m	m²	38,66		38,66					38,66	38,66		73,11	
8.2.3	Laje pré-moldada treçada (incl. capamento)	m²	38,66		38,66					38,66	38,66		242,67	
8.3	PARQUES													
8.3.1	Alvenaria tipo de barro a túfio	m²	215,25		215,25					215,25	215,25		134,93	

Identificador de autenticação: 5b851611-4e26-4bfa-bc85-1269cc0f334

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página: 8 de 16

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO: 151.158,66				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO: 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										SALDO CONTRATUAL: 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE SALDO DATA	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.4	COBERTURA				-					42,66	42,66		552,64	
8.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas	m²	42,66		42,66					42,66	42,66		286,96	
8.4.2	Cobertura - Telha termoacústica	m²	42,66		42,66									
8.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS				-					42,66	42,66		144,39	
8.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	42,66		42,66									
8.6	ESQUADRIAS				4,10				4,10			4,10	1.964,26	
8.6.1	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	4,10		4,10				4,10			4,10	1.046,28	
8.6.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,00X2,10 m²	m²	2,23		2,23				2,23			2,23	1.046,28	
8.6.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,70X2,00 m²	m²	13,79		13,79				13,79			13,79	1.046,28	
8.6.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,50X2,00 m²	m²	7,98		7,98				7,98			7,98	1.046,28	
8.6.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 2,45X2,00 m²	m²	6,90		6,90				6,90			6,90	1.046,28	
8.7	REVESTIMENTOS				430,50						430,50		18,23	
8.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,50		430,50						430,50		53,47	
8.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adif. plast.	m²	430,50		430,50									
8.8	SOLEIRAS E PEITORIS				0,30						0,30		1.089,70	
8.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,30		0,30						0,30		1.089,70	
8.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,20		2,20									
8.9	PISOS				32,66						32,66		58,16	
8.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	32,66		32,66						32,66		210,16	
8.9.2	Piso em porcelanato	m²	32,66		32,66									
8.10	FORRO				32,66						32,66		121,86	
8.10.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	32,66		32,66									
8.11	PINTURA				225,25						225,25		67,11	
8.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	225,25		225,25									
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				9,00						9,00		11,44	
8.12.1	Caixa plástica 4"x2"	un	3,00		3,00						3,00		12,12	
8.12.2	Caixa plástica 4"x4"	un	2,00		2,00						2,00		25,08	
8.12.3	Interruptor 1 tecla simples (s/faço)	un	2,00		2,00						2,00		396,70	
8.12.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 8W	un	7,00		7,00						7,00		37,18	
8.12.5	Tomada 2P+T 10A (s/faço)	un	165,00		165,00						165,00		7,63	
8.12.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	m	250,00		250,00						250,00		9,32	
8.12.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	130,00		130,00						130,00		14,52	
8.12.8	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	1,00		1,00						1,00		129,29	
8.12.9	Centro de distribuição p/ 08 desjuntores	un	1,00		1,00									
8.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										2,00		63,64	
8.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									2,00			34,52	
8.13.1.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00					2,00			478,36	
8.13.1.2	Luminária de emergência - com 30 lâmpadas led de 2 w	un	1,00		1,00					1,00				
8.13.1.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00									
9	CAPELA													
9.1	FUNDAÇÃO				15,30					15,30	15,30		99,84	
9.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	15,30		15,30					15,30	15,30		1.161,38	
9.1.2	Lastro de concreto magro c/ 10% de	m²	3,90		3,90					3,90	3,90			

Identificador de autenticação: 50e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página: 9 de 16

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										PROCESSO Nº				
										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										VALOR DA ENTRADA 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9.1.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. fechamento e ensaio)	m³	9,80	9,80						9,80	9,80		5.066,65	
9.2	ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE									9,64	9,64		4.311,32	
9.2.1	Concreto armado FCK=35MPa c/ forma aparente - 1 Resprova	m³	122,12	122,12						122,12	122,12		73,11	
9.2.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	122,12	122,12						122,12	122,12		242,67	
9.2.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capilamento)	m²												
9.3	PAREDES									323,60	323,60		134,93	
9.3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	323,60	323,60										
9.4	COBERTURA									9,80	9,80		4.940,00	
9.4.1	Clareia em vidro low-e laminado incl. estrutura metálica	m²	9,80	9,80										
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									62,80	62,80		144,39	
9.5.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	62,80	62,80										
9.6	ESQUADRIAS									1,00	1,00		1.370,82	
9.6.1	EM1 - Porta de 01 (uma) folha em MDF, revestida de laminado mel, incolor, 1800x2000, na cor branco, incl. conj. de ferragens - 0,80 x 2,10m	un	1,00	1,00						5,70	5,70		833,37	
9.6.2	EV2 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 1,90x1,50m	m²	5,70	5,70						7,80	7,80		833,37	
9.6.3	EV3 - Esquadria de vidro laminado incolor (4+4mm) - 2,60x1,50m	m²	7,80	7,80										
9.7	REVESTIMENTOS									647,20	647,20		18,23	
9.7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	647,20	647,20						647,20	647,20		53,47	
9.7.2	Reboco com argamassa 1:6 adit. plast.	m²	647,20	647,20										
9.8	SOLEIRAS E PEITORIS									0,16	0,16		1.089,70	
9.8.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	0,16	0,16						1,53	1,53		1.089,70	
9.8.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,53	1,53										
9.9	PISOS									52,58	52,58		58,16	
9.9.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	52,58	52,58						52,58	52,58		210,16	
9.9.2	Piso em porcelanato	m²	52,58	52,58										
9.10	FORRO									52,58	52,58		212,11	
9.10.1	Forro de pvc, em placas inclusive estrutura de fixação (perfis, metalado)	m²	52,58	52,58										
9.11	PINTURA										647,20		67,11	
9.11.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	647,20											
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									12,00	12,00		11,44	
9.12.1.1	Caixa plástica 4"x2"	un	12,00							8,00	8,00		12,12	
9.12.1.2	Caixa plástica 4"x4"	un	8,00							2,00	2,00		25,08	
9.12.1.3	Interruptor 1 tecla simples (s/faço)	un	2,00							8,00	8,00		396,70	
9.12.1.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00							6,00	6,00		37,18	
9.12.1.5	Tomada 2P+T 10A (s/faço)	un	6,00							180,00	180,00		7,63	
9.12.1.6	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	m	180,00							220,00	220,00		9,32	
9.12.1.7	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	220,00							160,00	160,00		11,79	
9.12.1.8	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	160,00							1,00	1,00		129,29	
9.12.1.9	Centro de distribuição p/ 08 disjuntores	un	1,00											
9.13	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO													

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 10 de 16

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025									
												CONTRATO Nº					PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																	VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
																	VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
																	VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66				
																	VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
																	SALDO CONTRATUAL : 0,00				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA																					
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO							
9.13.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	2,00		2,00					2,00	2,00		63,64								
9.13.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	2,00		2,00					2,00	2,00		34,52								
9.13.3	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	un	1,00		1,00					1,00	1,00		478,36								
10	TRATAMENTO DE EFLUENTE																				
10.1	ETE																				
10.1.1	ETE VERTICAL, totalmente fabricada em PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO conforme especificações de projeto. Composto por: + GRADEAMENTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS + REATOR ANAERÓBIO (UASB) DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA ALTA DENSIDADE + FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUMERSO + DECANTADOR LAMELAR + AERAÇÃO TIPO ROOTS + TANQUE DE CONTATO + DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS	un	1,00	0,25	0,25		0,50			0,50	1,00		564.480,00								
10.1.2	Alimentação elétrica para equipamentos de ETE (Material e mão de obra)	un	1,00				1,00				1,00		20.819,67								
10.1.3	Concreto armado FCK=30MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (caixa de encontro 3,5 x 3,5 x 3,0m)	m²	8,12				8,12				8,12		4.407,70								
11	SPDA GERAL DOS BLOCOS / ALMOXARIFADO / BRINQUEDOTECA E CAPELA																				
11.1	Cabo de cobre nu 35mm²	m	800,00		800,00					800,00	800,00		40,42								
11.2	Cabo de cobre nu 50mm²	m	400,00		400,00					400,00	400,00		65,55								
11.3	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	un	30,00		30,00					30,00	30,00		484,58								
11.4	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00		30,00					30,00	30,00		402,48								
11.5	Ponto de solda exotérmica	un	77,00		77,00					77,00	77,00		60,44								
11.6	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento	un	210,00		210,00					210,00	210,00		15,60								
11.7	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (SPDA)	un	512,00		512,00					512,00	512,00		3,11								
11.8	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref. TEL 044 ou similar - fornecimento	un	65,00		65,00					65,00	65,00		6,97								
11.9	Parafuso fenda em aço inox - fornecimento e colocação	un	650,00		650,00					650,00	650,00		1,59								
11.10	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	3,00		3,00					3,00	3,00		865,93								
12	CLIMATIZAÇÃO																				
12.1	EQUIPAMENTOS																				
12.1.1	Fancoil 10TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00					1,00	1,00		59.120,88								
12.1.2	Fancoil 12TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00					1,00	1,00		66.089,40								
12.1.3	Fancoil 15TR - ventilador limit load - filtro F8	un	1,00		1,00					1,00	1,00		76.794,12								
12.1.4	Condensadora UCAT 05 - ventilador axial - compressor fixo - 6410a	un	2,00		2,00					2,00	2,00		30.927,00								

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 11 de 16

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
										VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
										VALOR DESTA MEDIÇÃO :		151.158,66		
										VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.871.098,22		
										SALDO CONTRATUAL :		0,00		
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
12.1.5	Condensadora UCAT 7,5 – ventilador axial – compressor fixo – 9410a	un	1,00		1,00					1,00	1,00		38.103,00	
12.1.6	Condensadora UCAT 03 – ventilador axial – compressor fixo – 9410a	un	2,00		2,00					2,00	2,00		23.868,00	
12.1.7	Split Hi wall – 12.000btus	un	2,00		2,00					2,00	2,00		2.652,00	
12.1.8	Split Piso teto – 36.000btus	un	3,00		3,00					3,00	3,00		10.608,00	
12.1.9	Split Piso teto – 48.000btus	un	2,00		2,00					2,00	2,00		12.480,00	
12.1.10	Split Versatile – 18.000btus	un	1,00		1,00					1,00	1,00		9.360,00	
12.1.11	Split Versatile – 36.000btus	un	1,00		1,00					1,00	1,00		12.480,00	
12.1.12	Unidade de Descontaminação do Ar por fluxo laminar bidirecional	un	1,00		1,00					1,00	1,00		14.040,00	
12.1.13	Split 18000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	5,00		5,00					5,00	5,00		5.900,56	
12.1.14	Split 24000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	1,00		1,00					1,00	1,00		7.931,27	
12.1.15	Split 36000 btus (equipamento, material e mão de obra)	un	2,00		2,00					2,00	2,00		15.361,35	
12.1.16	Ponto p/ar condicionado (tubul, cj, airstop e fiação)	un	16,00		16,00					16,00	16,00		667,67	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334
 N° do Protocolo: 2025/2813828

Página 12 de 16

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										PROCESSO Nº				
										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025										QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA			
		m	350,00			350,00					350,00		40,42	
13.1.29	Cabo de cobre 35mm², nú					6,00					6,00		219,70	
13.1.30	Moide para solda exotérmica do tipo cabo-haste (MMPC), Parafuso de 35x100					180,00					180,00		3,08	
13.1.31	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, cabos 35mm² a 50mm², ret. TEL-104500		16,00			16,00					16,00		6,97	
13.1.32	Terminal Aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal					130,00					130,00		60,44	
13.1.33	Kit pó exotérmico nº 90 (acompanha um disco metálico de retenção e um ignitor)					1,00					1,00		152,54	
13.1.34	Alcate de manuseio de molde	un	1,00			6,00					6,00		34,28	
13.1.35	Massa de vedação demolde	kg	6,00			10,00					10,00		814,97	
13.1.36	Caixa de alvenaria c/ Tampa de concreto, dimensões (1,0x1,0x1,0m)		10,00											
13.1.37	Leito de cabos, trecho reto, tipo médio galvanizado a fogo, constituído de duas longarinas de perfil "U" de 19x100mm e doze travessas em caneletas perfil "C" 19 x 38, distanciadas a cada 250 mm, dispostas alternadamente, sendo uma perfurada com o fundo voltado para baixo e uma lisa com o fundo voltado para cima, 400x100 mm	pç	22,00			22,00					22,00		200,20	
13.1.38	Curva horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					7,00					7,00		70,75	
13.1.39	Tê horizontal para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					2,00					2,00		83,45	
13.1.40	Curva vertical para leito para cabos, tipo médio, em aço galvanizado de 400x100 mm - com acessórios					4,00					4,00		83,45	
13.1.41	Eletrocalha de metal curve "U" perf. (100x50mm)	un	16,00			16,00					16,00		225,41	
13.1.42	Curva Vertical para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100x50		20,00			20,00					20,00		349,77	
13.1.43	Curva Horizontal para eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100x50		12,00			12,00					12,00		257,40	
13.1.44	Acessórios de fixação para leito de cabos (Chumbador perfurado, porca, abraçadeira, parafuso, etc.)		16,00			16,00					16,00		186,55	
13.1.45	Acessórios de fixação para eletroduto (Chumbador, cantoneira, fita perfurada, porca, abraçadeira, parafuso, etc.)		24,00			24,00					24,00		61,95	
13.1.46	Eletroduto F" G" de 4"	m	24,00			24,00					24,00		232,38	
13.1.47	Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm	un	6,00			6,00					6,00		569,05	
13.1.48	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular 24"	un	52,00			52,00					52,00		19,46	
13.2	PAINEIS DE MEDIA TENSÃO (PMT-01) - SUBESTAÇÃO													
13.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT-01)													
13.4	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - SE													
13.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-INC, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas	pç	1,00				1,00				1,00		50.844,63	
13.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T1, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas	pç	1,00										161.706,09	
13.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT-T2, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas	pç	1,00				1,00				1,00		161.706,09	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfd334
 N° do Protocolo: 2025/2813828

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
										CONTRATO Nº				
										PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO										VALOR CONTRATUAL (P0): 7.871.098,22				
										VALOR DA ENTRADA: 1.870.691,04				
										VALOR DESTA MEDIÇÃO : 151.158,66				
										VALOR ACUMULADO MEDIDO : 7.871.098,22				
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA										SALDO CONTRATUAL : 0,00				
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE E ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4.4	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	2,00				1,00	1,00			2,00		171.731,98	
13.4.5	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas.	pg	1,00				1,00				1,00		171.731,98	
14	SISTEMA DE SUPERVISÃO IT-MÉDICO													
14.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para sala de centro cirúrgico, RPA e UTI (incluindo mão de obra e material)	un	2,00		1,00		0,50	0,50		1,00	2,00		682.500,33	
15	IDENTIFICAÇÃO VISUAL E HUMANIZAÇÃO													
15.1	Letreiro	un	1,00					1,00			1,00		20.150,00	
15.2	Platagens p/ humanização dos ambientes	un	1,00						1,00		1,00		75.400,00	75.400,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(h=2,5m)	m	8,58					8,58			8,58		1.118,38	
16.2	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	9,98					9,98			9,98		569,60	
16.3	Platão de grama (incl. terra preta)	m²	143,01						143,01		143,01	0,00	80,60	11.526,61
16.4	Escada de marinhoiro c/ proteção	m	6,50					6,50			6,50		2.591,94	
17	RESERVATÓRIO DEDICADO PARA HEMODIÁLISE													
17.1	Projeto hidráulico, fundações e estrutura	un	1,00	1,00						1,00	1,00		32.500,00	
17.2	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	36,00	36,00						36,00	36,00		99,84	
17.3	Sapata em concreto armado 30MPa	m³	8,35	8,35						8,35	8,35		5.066,65	
17.4	Reaterro compactado	m³	27,65	27,65						27,65	27,65		20,23	
17.5	Estrutura metálica p/ suporte das caixas d'agua	kg	1.430,00			650,00	780,00				1.430,00		32,66	
17.6	Caixa d'agua 10.000 litros em fibra c/ tampa	un	4,00				4,00				4,00		10.242,05	
17.7	Adaptador longo com flanges para caixa d'agua 60mm	un	12,00				12,00				12,00		60,26	
17.8	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm x 2"	un	18,00				18,00				18,00		57,40	
17.9	Joelho 90° soldável 60mm	un	10,00				10,00				10,00		72,31	
17.10	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00				4,00				4,00		29,24	
17.11	Registro de gaveta bruto compacto roscável 2"	un	9,00				9,00				9,00		343,29	
17.12	Torneira bóia para reservatório 1 1/2"	un	1,00				1,00				1,00		37,96	
17.13	Tê soldável 60mm	un	4,00				4,00				4,00		110,54	
17.14	Tê soldável 50mm	un	1,00				1,00				1,00		34,39	
17.15	Tubo soldável 60mm	m	31,30				31,30				31,30		100,18	
17.16	Tubo soldável 50mm	m	8,00				8,00				8,00		59,32	
18	LIMPEZA FINAL E AS BUILT													
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.400,00						1.400,00		1.400,00		9,98	13.972,00
18.2	As built	un	1,00						1,00		1,00		36.479,04	36.479,04
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													151.158,66	

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4b1a-bc85-1269ccfd1334
Nº do Protocolo: 2025/2813828

Página 15 de 16

		HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 - ABRIL/2025				
								CONTRATO Nº				PROCESSO Nº
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-PA								VALOR CONTRATUAL (P0):		7.871.098,22		
								VALOR DA ENTRADA:		1.870.691,04		
								VALOR DESTA MEDIÇÃO :		151.158,66		
								VALOR ACUMULADO MEDIDO :		7.871.098,22		
								SALDO CONTRATUAL :		0,00		
PERÍODO: 10/12/2024 a 15/04/2025								QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE E A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA NA ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 1ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MED	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MED			
2ª MEDIÇÃO			1.715.501,63									
3ª MEDIÇÃO			1.661.886,56									
4ª MEDIÇÃO			667.989,74									
5ª MEDIÇÃO			151.158,66									

TAILÂNDIA-PA, 16 DE ABRIL DE 2025

Assinado de forma digital por GLEYSON FEITOSA
SALES:643258302
00
Data: 2025.04.16 15:54:05 -03'00'

Assinado de forma digital por G F ENGENHARIA
LTDA:071493340
00170
Data: 2025.04.16 15:55:27 -03'00'

Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccdf334
Nº do Protocolo: 2025/2813828
Anexo/Sequencial: 3

Página 16 de 16

Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Nº do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Página 16 de 105



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2558716

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, CPF: ***.541.418-**

Em: 23/04/2025 09:55:12

Aut. Assinatura: 46a149961c48261d8de1132c432bab5aad5462383f3a062ae048acfe80bea12



Identificador de autenticação: 58e51811-4e26-4bfa-bc85-1269ccfdf334

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2813828

Anexo/Sequencial: 10

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/08/2025 14:09:06

Aut. Assinatura: fdfdc17e95ea5a7f0ede686d0ff0f6974780eaa18bed8b77afc5a68011d0f3d9



Identificador de autenticação: ba917a31-e372-4c9a-99be-967d1f2c5d13

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>