

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	18/10/2023	2023/124	18/10/2023	2023/2272327
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas de 09/2023.			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº 2023/124 HGT - SESP

Tailândia, 18 de outubro de 2023

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência Setembro/2023.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 19/10/2023 11:19:05

Aut. Assinatura: a480d857824d8fd530e03acd439b16cb1dfe1921928cd5755da6a8fb563301f8

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 19/10/2023 14:39:01

Aut. Assinatura: b295589d8de583d125d5dfcd22e0c16bc1c8816a01cdef2abdc0bd707b975b92



Identificador de autenticação: fc6234b3-8cf8-47fe-b03c-bfc709693e1b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

SETEMBRO

2023

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS SETEMBRO/2023	BANCARIOS	—
----	---------------------------	-----------	---


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 13:44:29

SALDO ANTERIOR 69.254,66

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190942	-11.243,38	
08/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230908	0,92	58.012,20
13/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90935	-24.735,43	
13/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90925	-26.317,79	
13/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90915	-8.489,61	
13/09	RESGATE CDB/RDB	403259	1.564,93	
13/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230913	5,26	39,56
25/09	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	220923	-39,56	0,00
27/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	150909	-748.986,87	
27/09	RESGATE CDB/RDB	404676	749.061,49	
27/09	RESGATE CDB/RDB	404752	313,95	
27/09	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	220923	-103,44	285,13

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2023:

Saldo Conta Corrente 285,13
 SALDO PARA SAQUE 285,13

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 13:47

▶ **Extrato CDB/RDB**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2023 à 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 às 13:50:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2023	SALDO	2.202.547,34		
01/09/2023	RENDIMENTO	842,44	2.203.389,78	0,00038248
04/09/2023	RENDIMENTO	842,76	2.204.232,54	0,00038248
05/09/2023	RENDIMENTO	843,10	2.205.075,64	0,00038249
06/09/2023	RENDIMENTO	843,41	2.205.919,05	0,00038249
08/09/2023	RENDIMENTO	843,75	2.206.762,80	0,00038249
11/09/2023	RENDIMENTO	844,06	2.207.606,86	0,00038249
12/09/2023	RENDIMENTO	844,40	2.208.451,26	0,00038250
13/09/2023	RENDIMENTO	844,68	2.209.295,94	0,00038248
13/09/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	1.581,16	2.207.714,78	
14/09/2023	RENDIMENTO	844,45	2.208.559,23	0,00038250
15/09/2023	RENDIMENTO	844,73	2.209.403,96	0,00038248
18/09/2023	RENDIMENTO	845,07	2.210.249,03	0,00038249
19/09/2023	RENDIMENTO	845,41	2.211.094,44	0,00038250
20/09/2023	RENDIMENTO	845,72	2.211.940,16	0,00038249
21/09/2023	RENDIMENTO	846,03	2.212.786,19	0,00038248
22/09/2023	RENDIMENTO	816,04	2.213.602,23	0,00036878
25/09/2023	RENDIMENTO	816,31	2.214.418,54	0,00036877
26/09/2023	RENDIMENTO	816,63	2.215.235,17	0,00036878
27/09/2023	RENDIMENTO	816,92	2.216.052,09	0,00036877
27/09/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	757.694,29	1.458.357,80	
28/09/2023	RENDIMENTO	537,82	1.458.895,62	0,00036878
29/09/2023	RENDIMENTO	538,01	1.459.433,63	0,00036878
Total de Rendimentos.....:		16.161,74		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 13:51

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE SETEMBRO/2023
----	-------------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.300.528,37 D	21.279.872,31	21.024.460,10	255.412,21 D	16.555.940,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.899.352,88 D	20.407.003,87	21.019.526,41	612.522,54 C	6.286.830,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.680.936,38 D	16.596.496,21	17.226.796,57	630.300,36 C	5.050.636,02 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	342,00	342,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	342,00	342,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	342,00	342,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	342,00	342,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	920.932,19 D	7.096.626,88	7.190.206,72	93.579,84 C	827.352,35 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	920.932,19 D	7.096.626,88	7.190.206,72	93.579,84 C	827.352,35 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	920.932,19 D	7.096.626,88	7.190.206,72	93.579,84 C	827.352,35 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	851.509,21 D	5.541.828,86	5.566.460,27	24.631,41 C	826.877,80 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	168,32 D	802.196,54	802.175,44	21,10 D	189,42 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	69.254,66 D	752.601,48	821.571,01	68.969,53 C	285,13 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.759.004,19 D	2.984.280,39	3.521.000,91	536.720,52 C	4.222.283,67 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.759.004,19 D	2.984.280,39	3.521.000,91	536.720,52 C	4.222.283,67 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.759.004,19 D	2.984.280,39	3.521.000,91	536.720,52 C	4.222.283,67 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	554.946,23 D	57.048,18	0,00	57.048,18 D	611.994,41 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.001.510,62 D	2.160.040,10	2.010.695,09	149.345,01 D	2.150.855,63 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	2.202.547,34 D	767.192,11	1.510.305,82	743.113,71 C	1.459.433,63 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.515.246,94	6.515.246,94	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.515.246,94	6.515.246,94	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.515.246,94	6.515.246,94	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.515.246,94	6.515.246,94	0,00	0,00
112	CREDITOS	497.065,96 D	3.426.357,96	3.493.854,62	67.496,66 C	429.569,30 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	440.853,19 D	44.536,86	112.033,52	67.496,66 C	373.356,53 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	440.853,19 D	44.536,86	112.033,52	67.496,66 C	373.356,53 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	92.767,24 D	37.549,30	94.984,80	57.435,50 C	35.331,74 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.850,81 D	37.249,30	93.694,80	56.445,50 C	33.405,31 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.040,00 D	300,00	1.290,00	990,00 C	50,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	348.085,95 D	6.987,56	17.048,72	10.061,16 C	338.024,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.399,83 D	6.987,56	17.048,72	10.061,16 C	4.338,67 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.795,99 D	0,00	0,00	0,00	4.795,99 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	328.890,13 D	0,00	0,00	0,00	328.890,13 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	720.347,52 D	384.149,70	298.565,01	85.584,69 D	805.932,21 D
11301	ESTOQUES	720.347,52 D	384.149,70	298.565,01	85.584,69 D	805.932,21 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	720.347,52 D	384.149,70	298.565,01	85.584,69 D	805.932,21 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	720.347,52 D	384.149,70	298.565,01	85.584,69 D	805.932,21 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	309.612,37 D	138.344,89	128.253,27	10.091,62 D	319.703,99 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	170.898,92 D	94.963,82	69.704,36	25.259,46 D	196.158,38 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	19,63 D	171,36	190,99	19,63 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.605,81 D	22.696,29	17.260,76	5.435,53 D	29.041,34 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.980,35 D	12.498,94	11.891,33	607,61 D	5.587,96 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.236,64 D	6.011,84	11.980,50	5.968,66 C	18.267,98 D
1130101010007	ENXOVAIS	12.446,44 D	16.848,00	6.200,00	10.648,00 D	23.094,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	62.689,35 D	7.380,67	4.688,71	2.691,96 D	65.381,31 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	5.361,20	3.652,92	1.708,28 D	1.708,28 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	602,93 D	0,00	0,00	0,00	602,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.509,17 D	1.777,38	1.058,12	719,26 D	11.228,43 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	19.763,71 D	49.195,87	30.953,79	18.242,08 D	38.005,79 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	689,00 D	0,00	0,00	0,00	689,00 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.433,01 D	5.668,20	3.222,87	2.445,33 D	11.878,34 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	14.677,77 D	1.657,64	247,50	1.410,14 D	16.087,91 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	9.625,50	0,00	9.625,50 D	9.625,50 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	21.362,37 D	4.147,86	5.987,53	1.839,67 C	19.522,70 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.195,96 D	1.208,00	1.183,42	24,58 D	2.220,54 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	32.624,09 D	5.685,74	1.182,44	4.503,30 D	37.127,39 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.003,02 D	0,00	310,21	310,21 C	692,81 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.003,02 D	0,00	310,21	310,21 C	692,81 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.003,02 D	0,00	310,21	310,21 C	692,81 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.003,02 D	0,00	310,21	310,21 C	692,81 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.003,02 D	0,00	310,21	310,21 C	692,81 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.401.175,49 D	872.868,44	4.933,69	867.934,75 D	10.269.110,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	121.017,60 D	16.394,00	3.645,34	12.748,66 D	133.766,26 D
12301	IMOBILIZADO	121.017,60 D	16.394,00	3.645,34	12.748,66 D	133.766,26 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	121.017,60 D	16.394,00	3.645,34	12.748,66 D	133.766,26 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	541.430,17 D	16.394,00	0,00	16.394,00 D	557.824,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.515,29 D	14.360,00	0,00	14.360,00 D	26.875,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.743,08 D	1.596,00	0,00	1.596,00 D	135.339,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.665,09 D	208,00	0,00	208,00 D	238.873,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.714,10 D	230,00	0,00	230,00 D	118.944,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	420.412,57 C	0,00	3.645,34	3.645,34 C	424.057,91 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.413,32 C	0,00	223,96	223,96 C	7.637,28 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.311,17 C	0,00	124,63	124,63 C	129.435,80 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.773,30 C	0,00	260,51	260,51 C	32.033,81 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.610,10 C	0,00	1.990,61	1.990,61 C	156.600,71 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	96.412,44 C	0,00	991,20	991,20 C	97.403,64 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	892,24 C	0,00	54,43	54,43 C	946,67 C
124	INTANGIVEL	56.687,54 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.399,19 D
12401	INTANGIVEL	56.687,54 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.399,19 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	56.687,54 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	55.399,19 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	351.686,53 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	352.974,88 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	351.686,53 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	352.974,88 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	6.406.347,30 D	856.474,44	0,00	856.474,44 D	7.262.821,74 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	6.406.347,30 D	856.474,44	0,00	856.474,44 D	7.262.821,74 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.406.347,30 D	856.474,44	0,00	856.474,44 D	7.262.821,74 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	6.406.347,30 D	856.474,44	0,00	856.474,44 D	7.262.821,74 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	6.406.347,30 D	856.474,44	0,00	856.474,44 D	7.262.821,74 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.392.636,27 C	4.944.066,01	5.367.756,23	423.690,22 C	17.816.326,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.663.736,33 C	4.842.611,38	5.266.301,60	423.690,22 C	6.087.426,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.371.497,04 C	2.897.710,72	3.006.276,88	108.566,16 C	2.480.063,20 C
21101	FORNECEDORES	2.371.497,04 C	2.897.710,72	3.006.276,88	108.566,16 C	2.480.063,20 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.371.497,04 C	2.897.710,72	3.006.276,88	108.566,16 C	2.480.063,20 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	189.060,65 C	211.232,44	291.507,18	80.274,74 C	269.335,39 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	189.060,65 C	211.232,44	291.507,18	80.274,74 C	269.335,39 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.203.862,75 C	1.216.017,75	1.187.076,00	28.941,75 D	1.174.921,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.190.862,75 C	1.203.017,75	1.187.076,00	15.941,75 D	1.174.921,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.000,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	902.251,24 C	1.371.373,09	1.412.621,14	41.248,05 C	943.499,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	483.386,44 C	1.252.958,26	1.257.737,77	4.779,51 C	488.165,95 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	117.046,83 C	117.046,83	121.040,91	3.994,08 C	121.040,91 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	301.817,97 C	1.368,00	33.842,46	32.474,46 C	334.292,43 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	76.322,40 C	99.087,44	115.072,56	15.985,12 C	92.307,52 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	76.322,40 C	99.087,44	115.072,56	15.985,12 C	92.307,52 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.899.328,52 C	1.550.623,48	1.830.068,84	279.445,36 C	3.178.773,88 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.899.328,52 C	1.550.623,48	1.830.068,84	279.445,36 C	3.178.773,88 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.899.328,52 C	1.550.623,48	1.830.068,84	279.445,36 C	3.178.773,88 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	761.785,47 C	1.101.104,22	1.244.928,73	143.824,51 C	905.609,98 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	739.324,99 C	1.065.765,35	1.222.060,36	156.295,01 C	895.620,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	22.561,56 C	35.338,87	22.868,37	12.470,50 D	10.091,06 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	233.241,90 C	214.287,17	301.243,88	86.956,71 C	320.198,61 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	78.800,23 C	87.668,76	115.436,63	27.767,87 C	106.568,10 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	74.623,13 C	75.909,96	96.031,44	20.121,48 C	94.744,61 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.458,54 C	50.348,45	89.415,81	39.067,36 C	118.525,90 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.904.301,15 C	235.232,09	283.896,23	48.664,14 C	1.952.965,29 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	537.636,50 C	35.725,24	106.653,26	70.928,02 C	608.564,52 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.885,75 C	2.857,94	8.511,46	5.653,52 C	48.539,27 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.225.875,95 C	182.673,95	156.850,10	25.823,85 D	1.200.052,10 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	97.902,95 C	13.974,96	11.881,41	2.093,55 D	95.809,40 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246.885,84 C	246.885,84	281.094,54	34.208,70 C	281.094,54 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246.885,84 C	246.885,84	281.094,54	34.208,70 C	281.094,54 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	246.885,84 C	246.885,84	281.094,54	34.208,70 C	281.094,54 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	246.885,84 C	246.885,84	281.094,54	34.208,70 C	281.094,54 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	84.824,79 C	84.824,79	90.080,88	5.256,09 C	90.080,88 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	96.992,89 C	96.992,89	109.409,39	12.416,50 C	109.409,39 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	30.737,25 C	30.737,25	34.910,01	4.172,76 C	34.910,01 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	34.330,91 C	34.330,91	46.694,26	12.363,35 C	46.694,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	146.024,93 C	147.391,34	148.861,34	1.470,00 C	147.494,93 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	146.024,93 C	147.391,34	148.861,34	1.470,00 C	147.494,93 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	146.024,93 C	147.391,34	148.861,34	1.470,00 C	147.494,93 C
215010101	CONTAS A PAGAR	146.024,93 C	147.391,34	148.861,34	1.470,00 C	147.494,93 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.684,79	3.154,79	1.470,00 C	1.470,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	145.706,55 C	145.706,55	145.706,55	0,00	145.706,55 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.178,00 D	0,00	0,00	0,00	10.178,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	29.627.562,81 C	9.683,64	3.907.061,48	3.897.377,84 C	33.524.940,65 C
31	RECEITAS	27.353.015,38 C	9.683,64	3.562.743,07	3.553.059,43 C	30.906.074,81 C
311	RECEITAS	27.353.015,38 C	9.683,64	3.562.743,07	3.553.059,43 C	30.906.074,81 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	27.054.568,80 C	0,00	3.531.987,20	3.531.987,20 C	30.586.556,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	27.054.568,80 C	0,00	3.531.987,20	3.531.987,20 C	30.586.556,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	27.054.568,80 C	0,00	3.531.987,20	3.531.987,20 C	30.586.556,00 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	27.054.568,80 C	0,00	3.531.987,20	3.531.987,20 C	30.586.556,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	298.446,58 C	9.683,64	30.755,87	21.072,23 C	319.518,81 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	298.446,58 C	9.683,64	30.755,87	21.072,23 C	319.518,81 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	291.621,91 C	9.683,64	30.755,87	21.072,23 C	312.694,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.614,93 C	0,00	380,51	380,51 C	1.995,44 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	289.885,37 C	0,00	30.375,36	30.375,36 C	320.260,73 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	9.683,64	0,00	9.683,64 D	9.683,64 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 C	0,00	344.318,41	344.318,41 C	2.618.865,84 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 C	0,00	344.318,41	344.318,41 C	2.618.865,84 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 C	0,00	344.318,41	344.318,41 C	2.618.865,84 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.274.547,43 C	0,00	344.318,41	344.318,41 C	2.618.865,84 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.274.547,43 C	0,00	344.318,41	344.318,41 C	2.618.865,84 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.462.910,39 C	0,00	242.863,78	242.863,78 C	1.705.774,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.637,04 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	913.091,67 C
4	DESPESA	30.719.670,71 D	4.183.931,96	118.276,11	4.065.655,85 D	34.785.326,56 D
41	DESPESA	28.445.123,28 D	3.839.613,55	118.276,11	3.721.337,44 D	32.166.460,72 D
411	DESPESA	28.445.123,28 D	3.839.613,55	118.276,11	3.721.337,44 D	32.166.460,72 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	28.352.316,30 D	3.831.277,65	118.276,11	3.713.001,54 D	32.065.317,84 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	28.352.316,30 D	3.831.277,65	118.276,11	3.713.001,54 D	32.065.317,84 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.295.435,87 D	1.079.579,95	3.881,19	1.075.698,76 D	7.371.134,63 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.276.304,04 D	733.019,59	3.881,19	729.138,40 D	6.005.442,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	134.821,10 D	2.536,23	0,00	2.536,23 D	137.357,33 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.543,21	0,00	1.543,21 D	1.543,21 D
4110101010020	HORA EXTRA	238.313,57 D	19.859,97	0,00	19.859,97 D	258.173,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	357.525,16 D	46.305,60	0,00	46.305,60 D	403.830,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	188.193,47 D	23.663,13	0,00	23.663,13 D	211.856,60 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	100.278,53 D	13.783,80	0,00	13.783,80 D	114.062,33 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	238.868,42	0,00	238.868,42 D	238.868,42 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	496.354,78 D	94.370,38	9.240,35	85.130,03 D	581.484,81 D
4110101020001	FGTS	496.354,78 D	94.370,38	9.240,35	85.130,03 D	581.484,81 D
411010103	PROVISAO	1.479.194,01 D	282.912,67	90.786,57	192.126,10 D	1.671.320,11 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	573.002,20 D	106.653,26	29.822,80	76.830,46 D	649.832,66 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	808.200,39 D	155.866,54	53.784,01	102.082,53 D	910.282,92 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	97.991,42 D	20.392,87	7.179,76	13.213,11 D	111.204,53 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.599.357,93 D	1.735.229,58	14.368,00	1.720.861,58 D	16.320.219,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.472.848,47 D	1.280.600,00	13.000,00	1.267.600,00 D	11.740.448,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.645.226,09 D	285.503,20	1.368,00	284.135,20 D	2.929.361,29 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	203.650,08 D	11.174,78	0,00	11.174,78 D	214.824,86 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	34.732,83 D	4.729,14	0,00	4.729,14 D	39.461,97 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.242.900,46 D	153.222,46	0,00	153.222,46 D	1.396.122,92 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.149.791,78 D	203.912,41	0,00	203.912,41 D	2.353.704,19 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.241.057,50 D	128.253,27	0,00	128.253,27 D	1.369.310,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	378.143,77 D	30.935,53	0,00	30.935,53 D	409.079,30 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	41.605,16 D	3.222,87	0,00	3.222,87 D	44.828,03 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	358.482,47 D	30.953,79	0,00	30.953,79 D	389.436,26 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	133,98 D	0,00	0,00	0,00	133,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	74.669,16 D	3.652,92	0,00	3.652,92 D	78.322,08 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	47.114,17 D	5.987,53	0,00	5.987,53 D	53.101,70 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.185,24 D	0,00	0,00	0,00	6.185,24 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	895,62 D	0,00	0,00	0,00	895,62 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	1.504,71 D	906,50	0,00	906,50 D	2.411,21 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	938.911,49 D	94.652,60	0,00	94.652,60 D	1.033.564,09 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	344.418,14 D	38.768,83	0,00	38.768,83 D	383.186,97 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.865,20 D	190,99	0,00	190,99 D	2.056,19 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	133.845,38 D	12.228,00	0,00	12.228,00 D	146.073,38 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	188.251,66 D	18.444,18	0,00	18.444,18 D	206.695,84 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	57.092,71 D	4.688,71	0,00	4.688,71 D	61.781,42 D
4110101070006	ENXOVAL	40.909,50 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	47.109,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.967,55 D	1.058,12	0,00	1.058,12 D	6.025,67 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	37.874,12 D	0,00	0,00	0,00	37.874,12 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	76.149,00 D	11.891,33	0,00	11.891,33 D	88.040,33 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	53.538,23 D	1.182,44	0,00	1.182,44 D	54.720,67 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.382.575,38 D	340.420,06	0,00	340.420,06 D	2.722.995,44 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	758.132,41 D	115.378,56	0,00	115.378,56 D	873.510,97 D
4110101080003	TELEFONE	6.332,41 D	598,35	0,00	598,35 D	6.930,76 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	38.159,28 D	5.064,00	0,00	5.064,00 D	43.223,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.964,78 D	934,50	0,00	934,50 D	6.899,28 D
4110101080007	INTERNET	3.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.291,94 D	0,00	0,00	0,00	1.291,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	26.933,29 D	3.645,34	0,00	3.645,34 D	30.578,63 D
4110101080011	AMORTIZACAO	10.306,80 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	11.595,15 D
4110101080013	SEGUROS	2.512,75 D	310,21	0,00	310,21 D	2.822,96 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	81.498,00 D	24.077,00	0,00	24.077,00 D	105.575,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.076,90 D	1.977,72	0,00	1.977,72 D	44.054,62 D
4110101080017	DETETIZACAO	19.270,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	21.670,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.649,60 D	0,00	0,00	0,00	2.649,60 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50,01 D	0,00	0,00	0,00	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.804,90 D	38.639,48	0,00	38.639,48 D	432.444,38 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	990.392,31 D	145.706,55	0,00	145.706,55 D	1.136.098,86 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.423,76 D	200,00	0,00	200,00 D	4.623,76 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.823,76 D	0,00	0,00	0,00	2.823,76 D
41102	OUTRAS DESPESAS	92.806,98 D	8.335,90	0,00	8.335,90 D	101.142,88 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	92.806,98 D	8.335,90	0,00	8.335,90 D	101.142,88 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	92.370,23 D	8.335,90	0,00	8.335,90 D	100.706,13 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	17,35 D	0,00	0,00	0,00	17,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	20.148,30 D	1.242,70	0,00	1.242,70 D	21.391,00 D
4110201010005	IOF	65.348,81 D	4.148,80	0,00	4.148,80 D	69.497,61 D
4110201010007	MULTAS	6.855,77 D	2.944,40	0,00	2.944,40 D	9.800,17 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 D	344.318,41	0,00	344.318,41 D	2.618.865,84 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 D	344.318,41	0,00	344.318,41 D	2.618.865,84 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.274.547,43 D	344.318,41	0,00	344.318,41 D	2.618.865,84 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.274.547,43 D	344.318,41	0,00	344.318,41 D	2.618.865,84 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.274.547,43 D	344.318,41	0,00	344.318,41 D	2.618.865,84 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.462.910,39 D	242.863,78	0,00	242.863,78 D	1.705.774,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.637,04 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	913.091,67 D
T O T A I S D O G R U P O ()			30.417.553,92	30.417.553,92		
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.417.553,92	30.417.553,92	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:29

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.555.940,58 D
2	Total do Passivo	17.816.326,49 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.897.377,84 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.065.655,85 D
RESULTADO DO MES 09/2023		168.278,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2023		1.260.385,91 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C
TOTAL DA RECEITA	33.524.940,65 C
TOTAL DA DESPESA	34.785.326,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2023	1.204.162,84 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.260.385,91 D

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	PLANILHA DE NOTAS FISCAIS
-----------	----------------------------------

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	29/09/2022	15	G. F ENGENHARIA LTDA	2.750.000,00
2	09/12/2022	16	G. F ENGENHARIA LTDA	532.641,43
3	07/03/2023	03	G. F ENGENHARIA LTDA	387.153,97
4	18/04/2023	05	G. F ENGENHARIA LTDA	806.980,71
5	09/06/2023	09	G. F ENGENHARIA LTDA	478.026,18
6	14/07/2023	10	G. F ENGENHARIA LTDA	695.570,94
7	22/08/2023	11	G. F ENGENHARIA LTDA	565.974,07
8	26/09/2023	14	G. F ENGENHARIA LTDA	856.474,44
TOTAL PAGO				7.072.821,74
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				1.459.718,76

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS SETEMBRO/2023
----	--

27/09/2023, 16:47

Banco do Estado do Pará S/A



► **Reemissão de Comprovante**
Nome CRISTIAN TASSI (Master)
CPF 595.078.610-68
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068638314298703560000
Data da Operação 27/09/2023 16:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 748.986,87 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA NF14

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/09/2023
Autenticação 638314300810897464

Emitido em quarta-feira, 27 de setembro de 2023 às 16:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e

202300000000014

Data e Hora de Emissão

26/09/2023 17:13:53

Código de Verificação

R20P2H3VB

Data da prestação do serviço

26/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70

Telefone: (91) 98210-2020

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

Inscrição Municipal:0006444

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone:

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail:

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 10,40%DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN)É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.

POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$513.884,67 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO.

PERÍODO DA OBRA 02/08/2023 a 12/09/2023.

COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971.

COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017.

BANCO DO BRASIL

AG:0253-4

CC:44303-4

G F ENGENHARIA LTDA.

Valor Bruto R\$856.474,44
ISS 5 % Valor R\$42.823,72
PCC 4,65 % Valor R\$39.826,08
IR 1,5 % Valor R\$12.847,12
INSS 11 % Valor R\$93.781,78
Valor Líquido R\$748.986,87

FINANCEIRO

CRC/PA 022386 0-4

HGT / INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 856.474,44

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 5.567,09	COFINS (3%) R\$ 25.694,24	INSS (11%) R\$ 37.684,88	IR (1,5%) R\$ 12.847,12	CSLL (1%) R\$ 8.564,75	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 513.884,67	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 748.986,87	Base Cálculo R\$ 342.589,77	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 17.129,49

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreto armado e instalações elétricas, montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Gestor:

Assinatura:

Data:

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
-----------	--------------------------------------

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00									1,00		15.660,00	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00									12,00		230,03	
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24									154,24	0,00	140,39	
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	1.550,00	50,00	15,22	761,00
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00									50,00		374,82	
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00									50,00		734,14	
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00									2,00		1.924,88	
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10									931,10		6,36	
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50									0,50	0,50	84.566,35	
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				1,00	1,00				7,00	1,00	5.501,55	
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases	un	1,00	0,80	0,10			0,10					1,00		326.700,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,95	0,05	491.833,20	24.591,66
3	DEMOLICOES E RETIRADAS															
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65									5,65	0,00	75,17	
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34									7,34	0,00	120,15	
4	MOVIMENTO DE TERRA															
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61								69,61	0,00	66,83	
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33								279,33		138,04	
5	FUNDAÇÕES															
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00								416,00		399,04	
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37								19,37	0,00	919,37	
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04								52,04	0,00	4.341,00	
6	ESTRUTURA															
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36						230,61		4.251,49	
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14						972,14		66,39	
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiameto)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14						972,14		185,00	
7	PAREDES															
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00		122,54				1.396,54	0,00	133,25	
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01									8,01		1.180,48	
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00							36,75		72,75		240,64	
8	COBERTURA															
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		#####	#####						20.670,00		32,72	
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84						1.049,84		294,43	
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86						105,86		48,34	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS															
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14				972,14		102,01	
10	ESQUADRIAS															
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78							1,50	2,28		3,78		667,31	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							3,00	3,72		6,72		667,31	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12							7,00	8,12		15,12		667,31	
													35,91		667,31	

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023														
			CONTRATO Nº														
			PROCESSO Nº														
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60			
													Entrada	2.750.000,01			
													Medição 09	695.089,51			
													Acumulado	7.767.911,24			
													Saldo	468.329,36			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																	
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20							2,00	2,20		4,20		667,31		
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24							3,00	6,24		9,24		667,31		
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							2,00	4,72		6,72		667,31		
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32							2,00	2,32		4,32		1.332,77		
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65							12,00	13,65		25,65		949,17		
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20								1,20		1,20		1.152,75		
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85								2,85		2,85		1.152,75		
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43								1,43		1,43		949,17		
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30								0,30		0,30		1.152,75		
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03							5,00	6,03		11,03		949,17		
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35							2,00	2,35		4,35		949,17		
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10							2,00	3,10		5,10		949,17		
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55		8,55		949,17		
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55		8,55		949,17		
10.19	V1 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10								1,10		1,10		933,51		
10.20	V2 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07								4,07		4,07		933,51		
11	REVESTIMENTOS																
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08						2.793,08				2.793,08		14,21		
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86				2.372,86		58,02		
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21				420,21		49,50		
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21							420,21			420,21		107,40		
12	SOLEIRAS E PEITORIS																
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51				3,51		683,85		
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09						6,00	7,09			13,09		683,85		
13	PISOS									-							
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	-			931,10		46,37		
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71				5,71	0,00	919,37		
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinilica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43							400,00	499,43		899,43		266,99		
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99							148,99			148,99		295,40		
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08							57,08			57,08		64,14		
14	FORRO																
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86							500,00	355,86		855,86		93,02		
15	PINTURA																
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051													400,00	2.200,00	193,69	57,85	23.140,00

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página 21 de 50

GF ENGENHARIA		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023				
													CONTRATO Nº				PROCESSO Nº
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60			
													Entrada	2.750.000,01			
													Medição 09	695.089,51			
													Acumulado	7.767.911,24			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA													Saldo	468.329,36			
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (torro)	m²	855,86							400,00	250,00	100,00	750,00	105,86	51,12	5.112,00	
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24									75,24	75,24	0,00	53,28	4.008,79	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68									340,00	340,00	340,68	100,68	34.231,20	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL																
16.1.1	INFRA ESTRUTURA																
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00									20,00		182,66		
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00					2,00		38,55		
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00				48,00		104,52		
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00				6,00		19,56		
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00				17,00		25,32		
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00				17,00		9,46		
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00				10,00		57,39		
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00				60,00		2,13		
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	68,00				168,00		31,88		
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	2,00				6,00		24,42		
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	150,00	50,00				50,00	50,00				150,00		11,33		
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	-				2,00		25,59		
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	10,00				30,00		22,15		
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				1,00	1,00				4,00		12,58		
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00				60,00		11,91		
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00				504,00		3,97		
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				6,00	7,00				25,00		14,76		
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00				75,00		5,04		
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00				100,00		4,01		
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES																
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					1,00		2.111,79		
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	625,00	320,00				305,00					625,00		9,40		
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	500,00	280,00				220,00					500,00		9,40		
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	500,00	280,00				220,00					500,00		9,40		
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (branco)	M	875,00	382,11				492,90					875,00		9,40		
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00					20,00		34,22		
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					1,00					1,00		0,34		
16.1.3	ACESSÓRIOS																
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	Pç	19,00									19,00	19,00		29,82	566,58	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00									3,00	3,00		47,29	141,87	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	1,00									1,00	1,00		64,77	64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	2,00									2,00	2,00		76,36	152,72	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00									3,00	3,00		88,37	265,11	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.:	Pç	73,00									73,00	73,00		338,30	24.695,90	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
													CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00									7,00	7,00		290,01	2.030,07
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00									13,00	13,00		224,47	2.918,11
16.1.3.10	Lâmpada tubular de LED 18W	Pç	14,00									14,00	14,00		31,01	434,14
16.1.3.11	Lâmpada tubular de LED 10W	Pç	240,00									240,00	240,00		25,20	6.048,00
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00									26,00	26,00		23,23	603,98
16.2	TOMADAS DE USO GERAL															
16.2.1	INFRA ESTRUTURA															
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				9,00					14,00		182,66	
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00					2,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				24,00					36,00		104,52	
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				24,00					42,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00					20,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00					20,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				4,00					7,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				28,00					42,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				51,00					81,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00					6,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00				100,00					150,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00					2,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				28,00					35,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00					4,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				40,00					70,00		11,91	
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				203,00					243,00		3,97	
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00				3,00					5,00		14,75	
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				10,00					15,00		5,04	
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				42,00					62,00		4,01	
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES															
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00					1,00		2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.100,00					1.100,00					1.100,00		9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	1.100,00					1.100,00					1.100,00		9,40	
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	1.100,00					1.100,00					1.100,00		9,40	
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00					50,00		34,22	
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00					50,00		0,34	
16.2.3	ACESSÓRIOS							-								
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00					56,00					56,00		29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO															
16.3.1	INFRA ESTRUTURA															
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				50,00					60,00		31,88	
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00					6,00		24,42	
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado,tipo A, classe leve de	M	100,00	15,00				85,00					100,00		11,33	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051													2,00		25,59	
													15,00		22,15	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				3,80					4,00		16,69	
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				20,00					30,00		11,91	
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				160,00					180,00		3,97	
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00					8,00		14,76	
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				14,00					24,00		5,04	
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				14,00					24,00		4,01	
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES															
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00					1,00		2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	750,00					750,00					750,00		13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(azul)	M	500,00					500,00					500,00		13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	600,00					600,00					600,00		13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00					50,00		34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00					50,00		0,34	
16.4	AR CONDICIONADO															
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						21,00				21,00		182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						54,00				54,00		104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00				2,00		107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00				29,00		25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00				29,00		9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						40,00				40,00		19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						7,00				7,00		57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						40,00				40,00		2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						60,00				60,00		31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						9,00				9,00		24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de	M	35,00						35,00				35,00		11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						2,00				2,00		25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						16,00				16,00		22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						4,00				4,00		16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						32,00				32,00		11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						180,00				180,00		3,97	
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						15,00				15,00		14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						45,00				45,00		5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						13,00				13,00		4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES															
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					1,00		2.405,70	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					1,00		2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.680,00					800,00	880,00				1.680,00		9,40	
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	250,00					125,00	125,00				250,00		9,40	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051													875,00		9,40	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
													CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA													Saldo	468.329,36		
			PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #4,0mm²(preto)	M	500,00					250,00	250,00				500,00		13,74	
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #4,0mm²(verde)	M	187,50					90,00	97,50				187,50		13,74	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm²(preto)	M	500,00					250,00	250,00				500,00		15,52	
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm²(verde)	M	125,00					60,00	65,00				125,00		15,52	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					25,00	25,00				50,00		34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					25,00	25,00				50,00		0,34	
16.6 ALIMENTADORES GERAIS																
16.6.1 INFRA ESTRUTURA																
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	2,00					2,00					2,00		239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	5,00					5,00					5,00		182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00					1,00		38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00					1,00		64,06	
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00					1,00		107,13	
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00					1,00		117,89	
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00					1,00					1,00		99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					1,00		12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00					3,00		13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00					1,00					1,00		15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00					1,00		15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					1,00		32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00					2,00					2,00		35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00					1,00					1,00		40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00					1,00		48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00					38,00					38,00		104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00					30,00					30,00		2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00					10,00					10,00		71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00					1,00					1,00		368,85	
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"	M	60,00					60,00					60,00		25,53	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00					9,00					9,00		61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00					3,00		58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00					3,00		58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00					3,00					3,00		67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00					6,00					6,00		108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					1,00		31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00					3,00		39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00					1,00					1,00		41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00					2,00					2,00		199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00					1,00					1,00		186,08	
16.6.2 ALIMENTADORES GERAIS																
16.6.2.1 QDL-HEMO																
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #6,0mm²(preto)	M	250,00					250,00					250,00		16,66	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051													250,00		16,66	

Identificador de autenticação: 2b95bf ee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #6,0mm²(verde)	M	250,00					250,00					250,00		16,66	
16.6.3	QDT-HEMO							-								
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.4	QTE-HEMO							-							-	
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO							-								
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	250,00					250,00					250,00		33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO							-								
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #70mm²(preto)	M	112,00					112,00					112,00		123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #70mm²(azul)	M	40,00					40,00					40,00		123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #35mm²(verde)	M	40,00					40,00					40,00		66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK							-								
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #35mm²(preto)	M	75,00					75,00					75,00		66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #35mm²(azul)	M	30,00					30,00					30,00		66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	30,00					30,00					30,00		33,30	
16.6.8	QDG-HEMO							-								
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #95mm²(preto)	M	450,00					450,00					450,00		164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #95mm²(azul)	M	150,00					150,00					150,00		164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #95mm²(verde)	M	75,00					75,00					75,00		164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					39,00					39,00		6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					15,00					15,00		8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					18,00					18,00		16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					18,00					18,00		20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO															
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00									1,00	1,00		384.975,00	384.975,00
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00							3.240,00			3.240,00		7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							300,00			300,00		11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							290,00			290,00		32,63	
17.2	Dispositivos Ativos															
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00											8,00	524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00											2,00	736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00											3,00	273,10	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00											2,00	2.339,36	
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00											1,00	5.794,90	
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00											1,00	81,98	
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00											1,00	67,31	
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)															
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00									6,00	6,00		16,27	97,62
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00									6,00	6,00		6,72	40,32
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00									2,00	2,00		206,79	413,58
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00									2,00	2,00		44,50	89,00
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00									10,00	10,00		41,25	412,50
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00									3,00	3,00		61,03	183,09
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00									1,00	1,00		470,44	470,44
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00									6,00	6,00		156,43	938,58
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00									7,00	7,00		30,82	215,74
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	1,00		203,93	203,93
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00									2,00	2,00		36,79	73,58
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	1,00		96,50	96,50
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00									22,00	22,00		71,84	1.580,48
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00									10,00	10,00		71,84	718,40
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00									11,00	11,00		70,03	770,33
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00									2,00	2,00		1.536,61	3.073,22
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00									10,00	10,00		30,41	304,10
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	1,00		1.712,67	1.712,67
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00									8,00	8,00		164,01	1.312,08
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00									1,00	1,00		1.039,80	1.039,80
17.4	Infraestrutura Interna															
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00										98,00		3,60	
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00										24,00		3,86	
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00										2,00		87,81	
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00										19,00		4,01	
													160,00		2,13	
													130,00		2,94	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO											Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							32,00			32,00		25,45	
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							10,00			10,00		23,53	
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							26,00			26,00		20,08	
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			1,00		107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			1,00		41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			1,00		44,20	
17.4.13	Condulete de alumínio tipo X 1"	Pç	16,00							16,00			16,00		52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							22,00			22,00		182,66	
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							27,00			27,00		37,74	
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							6,00			6,00		61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,00			21,00		21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							18,00			18,00		24,42	
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							19,00			19,00		45,99	
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00							66,00			66,00		104,52	
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00							40,00			40,00		9,89	
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00							16,00			16,00		21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							30,00			30,00		11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							18,00			18,00		21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							100,00			100,00		3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							50,00			50,00		7,54	
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							2,00			2,00		13,14	
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00							16,00			16,00		21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							90,00			90,00		19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							16,00			16,00		12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00							48,00			48,00		7,54	
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00							1,00			1,00		107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							56,00			56,00		30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							46,00			46,00		61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							36,00			36,00		6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							40,00			40,00		5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA															
18.1	Cabos															
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							150,00	227,00		377,00		9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							140,00	146,00		286,00		9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40							24,00	25,40		49,40		11,93	
18.2	Dispositivos Ativos															
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00									19,00	19,00		241,75	4.593,25
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00											2,00	374,46	
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)															
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00											3,00	1.597,50	
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600W/rms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou	Pç	3,00											3,00	1.378,25	
														3,00	341,45	

 HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023													
			CONTRATO Nº PROCESSO Nº													
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA													Saldo	468.329,36		
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00											3,00	2.769,85	
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00											2,00	505,34	
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00											2,00	1.695,89	
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00											2,00	164,01	
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00											2,00	564,31	
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00											3,00	32,01	
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00											3,00	19,74	
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)															
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00											1,00	135,02	
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00											1,00	135,02	
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00											1,00	77,28	
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00											1,00	1.088,25	
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00											3,00	22,80	
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00											2,00	48,52	
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00											1,00	123,52	
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00											4,00	22,29	
18.5	Montagem e Fiação Interna															
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00							150,00			150,00		3,97	
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00							1,00			1,00		429,70	
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00							1,00			1,00		87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00							4,00			4,00		4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00							170,00			170,00		2,13	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00							8,00			8,00		22,15	
18.5.7	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00							5,00			5,00		18,62	
18.5.8	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00							3,00			3,00		12,93	
18.5.9	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de	M	25,00							25,00			25,00		11,33	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00							78,00			78,00		31,88	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00							70,00			70,00		11,91	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00			4,00		12,85	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00			4,00		25,59	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00			4,00		13,43	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00							30,00			30,00		4,33	
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00			4,00		5,74	
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00							20,00			20,00		8,04	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							20,00			20,00		30,41	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							30,00			30,00		5,04	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS															
19.1	Ponto de gases medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00							51,00		114,00		4.567,50	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página29 de 50

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO											Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00								2,00		2,00		4.071,60	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00								2,00		2,00		4.071,60	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de	un	3,00								3,00		3,00		1.978,93	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00											3,00	15.546,86	
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00											3,00	15.546,86	
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00											3,00	15.546,86	
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un									-				742,05	
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un									-				70,94	
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un									-				796,86	
20	CLIMATIZAÇÃO										-					
20.1	APARELHOS - conforme especificação										-					
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										-					
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,10			0,20		1,00		456.750,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										-					
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										-					
21.1.1	Tubos PVC esgoto										-					
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						56,00		-		56,00		66,82	
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00		-		69,00		34,54	
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00		-		25,00		21,09	
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00		-		13,00		38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00		-		101,00		52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00		-		41,00		101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC										-					
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00		-		72,00		48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00		-		637,00		23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00		-		188,00		18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00		-		188,00		18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00		-		85,00		20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						227,00		-		227,00		22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						227,00		-		227,00		23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00		-		52,00		44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00		-		26,00		50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00		-		65,00		67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00		-		85,00		62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00		-		195,00		31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00		-		20,00		37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00		-		52,00		14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00		-		166,00		26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00		-		682,00		14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00		-		58,00		20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00		-		91,00		44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários										-					
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00							12,00	-		12,00		752,31	
													5,00		752,31	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							2,00	-		2,00		752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							9,00	-		9,00		752,31	
21.2	ÁGUA FRIA										-					
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										-					
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						10,00		-		10,00		104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00		-		8,00		78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00		-		5,00		52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00		-		5,00		52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00								43,00		43,00		430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										-					
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00		-		6,00		52,20	
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00								26,00		26,00		261,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00								82,00		82,00		822,15	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00								27,00		27,00		274,05	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00		-		6,00		52,20	
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00		-		5,00		52,20	
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00								32,00		32,00		326,25	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00		-		4,00		39,15	
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00								13,00		13,00		130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00		-		4,00		39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00		-		4,00		39,15	
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00								32,00		32,00		326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00						3,00		-		3,00		26,10	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00								13,00		13,00		130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00								4,00		4,00		39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00								21,00		21,00		234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00								34,00		34,00		339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00								29,00		29,00		287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								-					
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						16,00		-		16,00		156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						17,00		-		17,00		169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						18,00		-		18,00		182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00		-		24,00		234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00		-		12,00		117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										-					
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00		-		78,00		76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						26,00		-		26,00		383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								-		-					
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						1,00		-		1,00		48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										-					
													20,00		44,42	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página31 de 50

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO		OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
		PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00							37,00		61,00		358,25	
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00							12,00		20,00		212,05	
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00							2,00		6,00		361,37	
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00							18,00		30,00		194,75	
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessórios	Un	6,00	4,00							2,00		6,00		2.046,32	
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										-					
22.2.1	SDAI										-					
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00							210,00		660,00		25,58	
22.2.2	Dispositivos Ativos															
22.2.2.1	Accionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00								30,00	40,00		156,03	4.680,90
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00								270,00	360,00		194,11	52.409,70
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								15,00	20,00		236,61	3.549,15
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								8,00	10,00		114,50	916,00
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								15,00	20,00		731,65	10.974,75
22.2.2.6	Repetidor endereçavel para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								8,00	10,00		2.579,03	20.632,24
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00								38,00	50,00		203,08	7.717,04
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00								5,00	10,00		4.993,10	24.965,50
22.3	Montagem e Fiação Interna		-													
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					770,00				1.170,00		3,60	
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00				1.235,00		1,88	
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00				260,00		22,15	
22.3.4	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00				442,00		18,62	
22.3.5	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00				260,00		12,93	
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00					330,00				650,00		11,33	
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00				1.560,00		31,88	
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00				494,00		11,91	
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00				780,00		4,33	
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00				1.040,00		8,04	
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00				780,00		30,41	
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00				130,00		33,75	
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00				1.040,00		5,04	
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00									52,00	52,00		14,63	760,76
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00									52,00	52,00		18,95	985,40
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS															
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00								4,00		4,00		1.180,97	
													4,00		195,98	
													12,00		780,83	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 09	695.089,51		
													Acumulado	7.767.911,24		
													Saldo	468.329,36		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDA DE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifão e valvula	un	3,00								3,00		3,00		791,46	
23.9	Chuveiro elétrico	un	2,00								2,00		2,00		213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00									4,00	4,00		97,07	388,28
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00									12,00	12,00		115,48	1.385,76
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00									12,00	12,00		128,06	1.536,72
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			1,00		2.043,26	
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			1,00		1.683,40	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			1,00		2.261,63	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00							1,00			1,00		913,30	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			1,00		2.558,48	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			1,00		5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			1,00		5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			1,00		5.334,83	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			1,00		5.310,75	
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE															
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96									80,00	80,00	77,96	388,84	31.107,20
25	COMUNICAÇÃO VISUAL															
25.1	Comunicação visual	un	1,00											1,00	65.250,00	
26	EQUIPAMENTOS															
27	LIMPEZA FINAL															
27.1	Projeto As Built	un	1,00											1,00	32.625,00	
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18											988,18	8,91	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													695.089,51			
Entrada	2.750.000,00															
Mrdição 01																
Medição 02	532.641,43															
Medição 03	387.153,97															
Medição 04	806.980,71															
Medição 05	478.026,18															
Medição 06	695.570,94															
Medição 07	565.974,07															
Medição 08	856.474,44															

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				
												PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00								1,00		15.660,00		
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00								12,00		230,03		
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24								154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00	15,22	1.522,00	
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00								50,00		374,82		
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00								50,00		734,14		
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00								2,00		1.924,88		
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10								931,10		6,36		
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50								0,50	0,50	84.566,35		
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				1,00	1,00			7,00	1,00	5.501,55		
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases medicinais	un	1,00	0,80	0,10			0,10				1,00		326.700,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,90	0,10	491.833,20	24.591,66	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65								5,65	0,00	75,17		
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34								7,34	0,00	120,15		
4	MOVIMENTO DE TERRA															
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61							69,61	0,00	66,83		
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33							279,33		138,04		
5	FUNDAÇÕES															
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00							416,00		399,04		
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37							19,37	0,00	919,37		
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04							52,04	0,00	4.341,00		
6	ESTRUTURA															
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e laje	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36					230,61		4.251,49		
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14					972,14		66,39		
6.3	Laje pré-moldada treliçada (incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14					972,14		185,00		
7	PAREDES						-									
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00		122,54			1.396,54	0,00	133,25		
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-					8,01		1.180,48		
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00							36,75	72,75		240,64	8.843,52	
8	COBERTURA															
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		#####	#####					20.670,00		32,72		
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84					1.049,84		294,43		
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86					105,86		48,34		
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS															
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14			972,14		102,01		
10	ESOUADRIAS															
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051												2,28	3,78	667,31	1.521,47	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							3,00	3,72	6,72		667,31	2.482,39	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12							7,00	8,12	15,12		667,31	5.418,56	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91							17,00	18,91	35,91		667,31	12.618,83	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20							2,00	2,20	4,20		667,31	1.468,08	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24							3,00	6,24	9,24		667,31	4.164,01	
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							2,00	4,72	6,72		667,31	3.149,70	
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32							2,00	2,32	4,32		1.332,77	3.092,03	
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65							12,00	13,65	25,65		949,17	12.956,17	
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20								1,20	1,20		1.152,75	1.383,30	
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85								2,85	2,85		1.152,75	3.285,34	
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43								1,43	1,43		949,17	1.352,57	
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30								0,30	0,30		1.152,75	345,83	
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03							5,00	6,03	11,03		949,17	5.718,75	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35							2,00	2,35	4,35		949,17	2.230,55	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10							2,00	3,10	5,10		949,17	2.942,43	
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55	8,55		949,17	4.318,72	
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55							4,00	4,55	8,55		949,17	4.318,72	
10.19	V1 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10								1,10	1,10		933,51	1.026,86	
10.20	V2 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07								4,07	4,07		933,51	3.799,39	
11	REVESTIMENTOS															
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08						2.793,08			2.793,08		14,21		
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86			2.372,86		58,02		
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21			420,21		49,50		
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21							420,21		420,21		107,40		
12	SOLEIRAS E PEITORIS															
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51			3,51		683,85		
												13,09		683,85		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
												PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	-		931,10		46,37	
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71			5,71	0,00	919,37	
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43							400,00	499,43	899,43		266,99	133.341,88
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99							148,99		148,99		295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08							57,08		57,08		64,14	
14	FORRO														
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86							500,00	355,86	855,86		93,02	33.101,73
15	PINTURA														
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69							1.500,00	300,00	1.800,00	593,69	57,85	17.355,00
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86							400,00	250,00	650,00	205,86	51,12	12.780,00
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24										75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68										680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL														
16.1.1	INFRA ESTRUTURA														
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00								20,00		182,66	
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00			48,00		104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00			6,00		19,56	
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00			17,00		25,32	
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00			17,00		9,46	
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00			10,00		57,39	
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00			60,00		2,13	
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	68,00			168,00		31,88	
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	2,00			6,00		24,42	
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00				50,00	50,00			150,00		11,33	
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	-			2,00		25,59	
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	10,00			30,00		22,15	
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				1,00	1,00			4,00		12,58	
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00			60,00		11,91	
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00			504,00		3,97	
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				6,00	7,00			25,00		14,76	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00			75,00		5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00			100,00		4,01	
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES														
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00				1,00		2.111,79	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051												625,00		9,40	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
		PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00				220,00				500,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00				220,00				500,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11				492,90				875,00		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00				20,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					1,00				1,00		0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS														
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla,10A-250V na cor branca	Pç	19,00										19,00	29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00										3,00	47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	1,00										1,00	64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	2,00										2,00	76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00										3,00	88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00										73,00	338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00										7,00	290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00										13,00	224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubular de LED 18W	Pç	14,00										14,00	31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubular de LED 10W	Pç	240,00										240,00	25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00										26,00	23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL														
16.2.1	INFRA ESTRUTURA														
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				9,00				14,00		182,66	
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				24,00				36,00		104,52	
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				24,00				42,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00				20,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00				20,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				4,00				7,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				28,00				42,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				51,00				81,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00				6,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00				100,00				150,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				28,00				35,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00				4,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				40,00				70,00		11,91	
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				203,00				243,00		3,97	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051												5,00		14,75	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página37 de 50

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
CONTRATO Nº															
PROCESSO Nº															
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
PERÍODO: JULHO/AGOSTO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				10,00				15,00		5,04	
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				42,00				62,00		4,01	
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES														
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00				1,00		2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40	
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	1.100,00					1.100,00				1.100,00		9,40	
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00				50,00		34,22	
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00				50,00		0,34	
16.2.3	ACESSÓRIOS							-							
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00					56,00				56,00		29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO														
16.3.1	INFRA ESTRUTURA														
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				50,00				60,00		31,88	
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00				6,00		24,42	
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	100,00	15,00				85,00				100,00		11,33	
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00				2,00		25,59	
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00				10,00				15,00		22,15	
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				3,80				4,00		16,69	
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				20,00				30,00		11,91	
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				160,00				180,00		3,97	
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00				8,00		14,76	
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				14,00				24,00		5,04	
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				14,00				24,00		4,01	
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES														
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00				1,00		2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	750,00					750,00				750,00		13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (azul)	M	500,00					500,00				500,00		13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	600,00					600,00				600,00		13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00				50,00		34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00				50,00		0,34	
16.4	AR CONDICIONADO														
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						21,00			21,00		182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						54,00			54,00		104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00			2,00		107,13	
												29,00		25,32	
												29,00		9,46	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051															

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				PROCESSO Nº
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato		8.236.240,60		
												Entrada		2.750.000,01		
												Medição 08		856.474,44		
												Acumulado		7.072.821,73		
												Saldo		1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						40,00			40,00		19,56		
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						7,00			7,00		57,39		
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						40,00			40,00		2,13		
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						60,00			60,00		31,88		
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						9,00			9,00		24,42		
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	35,00						35,00			35,00		11,33		
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						2,00			2,00		25,59		
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						16,00			16,00		22,15		
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						4,00			4,00		16,69		
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						32,00			32,00		11,91		
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						180,00			180,00		3,97		
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						15,00			15,00		14,76		
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						45,00			45,00		5,04		
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						13,00			13,00		4,57		
16.5	QUADROS E FIAÇÕES															
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00				1,00		2.405,70		
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00				1,00		2.060,84		
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.680,00					800,00	880,00			1.680,00		9,40		
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	250,00					125,00	125,00			250,00		9,40		
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	875,00					400,00	475,00			875,00		9,40		
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	500,00					250,00	250,00			500,00		13,74		
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	187,50					90,00	97,50			187,50		13,74		
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	500,00					250,00	250,00			500,00		15,52		
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	125,00					60,00	65,00			125,00		15,52		
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					25,00	25,00			50,00		34,22		
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					25,00	25,00			50,00		0,34		
16.6	ALIMENTADORES GERAIS															
16.6.1	INFRA ESTRUTURA															
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	2,00					2,00				2,00		239,70		
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	5,00					5,00				5,00		182,66		
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00				1,00		38,55		
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00				1,00		64,06		
												1,00		107,13		
												1,00		117,89		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
												PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
PERÍODO: JULHO/AGOSTO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00					1,00				1,00		99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00				1,00		12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00				3,00		13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00					1,00				1,00		15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00				1,00		15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00				1,00		32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00					2,00				2,00		35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00					1,00				1,00		40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00				1,00		48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00					38,00				38,00		104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00					30,00				30,00		2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00					10,00				10,00		71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x10)cm	Pç	1,00					1,00				1,00		368,85	
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"	M	60,00					60,00				60,00		25,53	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00					9,00				9,00		61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00				3,00		58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00				3,00		58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00					3,00				3,00		67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00					6,00				6,00		108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00				1,00		31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00				3,00		39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00					1,00				1,00		41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00					2,00				2,00		199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00					1,00				1,00		186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS														
16.6.2.1	QDL-HEMO														
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		16,66	
16.6.3	QDT-HEMO							-							
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.4	QTE-HEMO							-						-	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051												250,00		33,30	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
		PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO							-							
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00				250,00		33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO							-							
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00					112,00				112,00		123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00					40,00				40,00		123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00					40,00				40,00		66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK							-							
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00					75,00				75,00		66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00					30,00				30,00		66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00					30,00				30,00		33,30	
16.6.8	QDG-HEMO							-							
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00					450,00				450,00		164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00					150,00				150,00		164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00					75,00				75,00		164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					39,00				39,00		6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					15,00				15,00		8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					18,00				18,00		16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					18,00				18,00		20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO														
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00										1,00	384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS														
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV														
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00							3.240,00		3.240,00		7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							300,00		300,00		11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							290,00		290,00		32,63	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 50

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00										8,00	524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00										2,00	736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00										3,00	273,10	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00										2,00	2.339,36	
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00										1,00	5.794,90	
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	81,98	
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	67,31	
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)														
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00										6,00	16,27	
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00										6,00	6,72	
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	206,79	
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00										2,00	44,50	
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00										10,00	41,25	
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00										3,00	61,03	
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00										1,00	470,44	
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00										6,00	156,43	
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00										7,00	30,82	
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	203,93	
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	36,79	
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	96,50	
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00										22,00	71,84	
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00										10,00	71,84	
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00										11,00	70,03	
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00										2,00	1.536,61	
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00										10,00	30,41	
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00										1,00	1.712,67	
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00										8,00	164,01	
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00										1,00	1.039,80	
17.4	Infraestrutura Interna														
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00							98,00		98,00		3,60	
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00							24,00		24,00		3,86	
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	2,00							2,00		2,00		87,81	
												19,00		4,01	
												160,00		2,13	
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051															

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				
												PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00							130,00		130,00		2,94		
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							32,00		32,00		25,45		
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							10,00		10,00		23,53		
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							26,00		26,00		20,08		
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		107,13		
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		41,72		
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		44,20		
17.4.13	Condulete de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00							16,00		16,00		52,12		
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							22,00		22,00		182,66		
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							27,00		27,00		37,74		
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							6,00		6,00		61,77		
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,00		21,00		21,73		
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							18,00		18,00		24,42		
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							19,00		19,00		45,99		
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00							66,00		66,00		104,52		
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00							40,00		40,00		9,89		
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00							16,00		16,00		21,22		
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							30,00		30,00		11,76		
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							18,00		18,00		21,22		
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							100,00		100,00		3,68		
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							50,00		50,00		7,54		
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							2,00		2,00		13,14		
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00							16,00		16,00		21,79		
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							90,00		90,00		19,56		
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							16,00		16,00		12,48		
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00							48,00		48,00		7,54		
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00							1,00		1,00		107,13		
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							56,00		56,00		30,41		
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							46,00		46,00		61,67		
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							36,00		36,00		6,12		
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							40,00		40,00		5,04		
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA															
18.1	Cabos															
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							150,00	227,00	377,00		9,40	2.133,80	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							140,00	146,00	286,00		9,20	1.343,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40							24,00	25,40	49,40		11,93	303,02	
18.2	Dispositivos Ativos															
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00										19,00	241,75		
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme	Pç	2,00										2,00	374,46		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00										3,00	1.597,50		
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	1.378,25		
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00										3,00	341,45		
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	2.769,85		
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	505,34		
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	1.695,89		
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00										2,00	164,01		
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	564,31		
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00										3,00	32,01		
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00										3,00	19,74		
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)															
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00										1,00	135,02		
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00										1,00	135,02		
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00										1,00	77,28		
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00										1,00	1.088,25		
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00										3,00	22,80		
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00										2,00	48,52		
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00										1,00	123,52		
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00										4,00	22,29		
18.5	Montagem e Fiação Interna															
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00							150,00		150,00		3,97		
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00							1,00		1,00		429,70		
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	1,00							1,00		1,00		87,81		
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00							4,00		4,00		4,01		
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00							170,00		170,00		2,13		
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00							8,00		8,00		22,15		
18.5.7	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00							5,00		5,00		18,62		
18.5.8	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00							3,00		3,00		12,93		
18.5.9	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	25,00							25,00		25,00		11,33		
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00							78,00		78,00		31,88		
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00							70,00		70,00		11,91		
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		12,85		
	Modulo Tomada para antena de TV na cor											4,00		25,59		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página44 de 50

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023				
												CONTRATO Nº				PROCESSO Nº
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		13,43		
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00							30,00		30,00		4,33		
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00		4,00		5,74		
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00							20,00		20,00		8,04		
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							20,00		20,00		30,41		
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							30,00		30,00		5,04		
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS															
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00							51,00	114,00		4.567,50	232.942,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00								2,00	2,00		4.071,60	8.143,20	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00								2,00	2,00		4.071,60	8.143,20	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de gás	un	3,00								3,00	3,00		1.978,93	5.936,79	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00										3,00	15.546,86		
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un									-			742,05		
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un									-			70,94		
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un									-			796,86		
20	CLIMATIZAÇÃO										-					
20.1	APARELHOS - conforme especificação										-					
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										-					
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,10			0,20	1,00		456.750,00	91.350,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										-					
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										-					
21.1.1	Tubos PVC esgoto										-					
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						56,00		-	56,00		66,82		
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00		-	69,00		34,54		
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00		-	25,00		21,09		
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00		-	13,00		38,85		
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00		-	101,00		52,57		
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00		-	41,00		101,23		
21.1.2	Conexões esgoto PVC										-					
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00		-	72,00		48,15		
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00		-	637,00		23,09		
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00		-	188,00		18,44		
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00		-	188,00		18,44		
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00		-	85,00		20,15		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051												-	227,00		22,97	
												-	227,00		23,09	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60			
												Entrada	2.750.000,01			
												Medição 08	856.474,44			
												Acumulado	7.072.821,73			
												Saldo	1.163.418,87			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00		-	52,00		44,21		
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00		-	26,00		50,90		
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00		-	65,00		67,44		
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00		-	85,00		62,68		
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00		-	195,00		31,44		
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00		-	20,00		37,13		
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00		-	52,00		14,36		
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00		-	166,00		26,71		
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00		-	682,00		14,97		
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00		-	58,00		20,15		
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00		-	91,00		44,85		
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários										-					
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00							12,00	-	12,00		752,31		
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00							5,00	-	5,00		752,31		
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							2,00	-	2,00		752,31		
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							9,00	-	9,00		752,31		
21.2	ÁGUA FRIA										-					
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										-					
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						10,00		-	10,00		104,40		
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00		-	8,00		78,30		
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00								43,00	43,00		430,65	18.517,95	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										-					
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00		-	6,00		52,20		
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00								26,00	26,00		261,00	6.786,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00								82,00	82,00		822,15	67.416,30	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00								27,00	27,00		274,05	7.399,35	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00		-	6,00		52,20		
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00		-	5,00		52,20		
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00								32,00	32,00		326,25	10.440,00	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00								13,00	13,00		130,50	1.696,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00		-	3,00		26,10		
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00		-	4,00		39,15		
												32,00	32,00		326,25	10.440,00
												-	3,00		26,10	

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												Saldo	1.163.418,87		
		PERÍODO: JULHO/AGOSTO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00								13,00	13,00		130,50	1.696,50
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00								4,00	4,00		39,15	156,60
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00								21,00	21,00		234,90	4.932,90
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00								34,00	34,00		339,30	11.536,20
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00								29,00	29,00		287,10	8.325,90
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								-				
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						16,00		-	16,00		156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						17,00		-	17,00		169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						18,00		-	18,00		182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00		-	24,00		234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00		-	12,00		117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										-				
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00		-	78,00		76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						26,00		-	26,00		383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								-		-				
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						1,00		-	1,00		48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										-				
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										-				
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00							12,00	20,00		44,42	533,04
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00							37,00	61,00		358,25	13.255,25
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00							12,00	20,00		212,05	2.544,60
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00							2,00	6,00		361,37	722,74
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00							18,00	30,00		194,75	3.505,50
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00							2,00	6,00		2.046,32	4.092,64
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										-				
22.2.1	SDAI										-				
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00							210,00	660,00		25,58	5.371,80
22.2.2	Dispositivos Ativos														
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00								10,00	30,00	156,03	
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00								90,00	270,00	194,11	
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								5,00	15,00	236,61	
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								2,00	8,00	114,50	
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou	Pç	20,00	5,00								5,00	15,00	731,65	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
													CONTRATO Nº			
													PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO													Contrato	8.236.240,60		
													Entrada	2.750.000,01		
													Medição 08	856.474,44		
													Acumulado	7.072.821,73		
													Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																
PERÍODO: JULHO/AGOSTO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTID ADE EXECUTA DA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								2,00	8,00	2.579,03		
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00								12,00	38,00	203,08		
22.2.2.8	Sistema Endereçável de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00								5,00	5,00	4.993,10		
22.3	Montagem e Fiação Interna		-													
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					770,00			1.170,00		3,60		
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00			1.235,00		1,88		
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00			260,00		22,15		
22.3.4	Condulete de alumínio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00			442,00		18,62		
22.3.5	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00			260,00		12,93		
22.3.6	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	650,00	320,00					330,00			650,00		11,33		
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00			1.560,00		31,88		
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00			494,00		11,91		
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00			780,00		4,33		
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00			1.040,00		8,04		
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00			780,00		30,41		
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00			130,00		33,75		
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00			1.040,00		5,04		
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00										52,00	14,63		
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00										52,00	18,95		
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS															
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00								4,00	4,00		1.180,97	4.723,88	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00								4,00	4,00		195,98	783,92	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00								12,00	12,00		780,83	9.369,96	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00								3,00	3,00		791,46	2.374,38	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00								2,00	2,00		213,67	427,34	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00										4,00	97,07		
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00										12,00	115,48		
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00										12,00	128,06		
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		2.043,26		
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		1.683,40		
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		2.261,63		
	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm)											1,00		913,30		
Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051																

Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Nº do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Página48 de 50

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 - /2023			
												CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO												Contrato	8.236.240,60		
												Entrada	2.750.000,01		
												Medição 08	856.474,44		
												Acumulado	7.072.821,73		
												Saldo	1.163.418,87		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA															
			PERÍODO: JULHO/AGOSTO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		2.558,48	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00		1,00		5.334,83	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00		1,00		5.310,75	
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE														
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96										157,96	388,84	
25	COMUNICAÇÃO VISUAL														
25.1	Comunicação visual	un	1,00										1,00	65.250,00	
26	EQUIPAMENTOS														
27	LIMPEZA FINAL														
27.1	Projeto As Built	un	1,00										1,00	32.625,00	
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18										988,18	8,91	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO														856.474,44	
Entrada	2.750.000,00														
Mrdição 01															
Medição 02	532.641,43														
Medição 03	387.153,97														
Medição 04	806.980,71														
Medição 05	478.026,18														
Medição 06	695.570,94														
Medição 07	565.974,07														
Medição 08	856.474,44														



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2272327

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 19/10/2023 11:19:05

Aut. Assinatura: 0ddb63bb0ace613675ef9ecd09c57f864a10522e1e100d3565d2e8381cbc294c

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 19/10/2023 14:39:01

Aut. Assinatura: 66b7213ab284566276a82e6cd976fc661d68d515a523d87e99d9fba1ec0e80



Identificador de autenticação: 2b95bfee-97aa-44e0-a37d-4529d5b68051

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>