

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/01/2024	2024/12	19/01/2024	2024/2022851
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência 12/2023.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2024/12 HGT - SESPA

Tailândia, 19 de janeiro de 2024

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência Dezembro/2023.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 19/01/2024 16:19:18

Aut. Assinatura: b86640cb538d347469f8b86b4c4f1272ba26734bcaac6e60ef169b3c213cc7d5

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 19/01/2024 16:20:57

Aut. Assinatura: 4cf699bdfc334d28e09b23375feac1e3d815872d0aa90d4cd70f832d109a933f



Identificador de autenticação: 5468de02-1f13-4349-9dc2-d80a8f3dd350

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

DEZEMBRO

2023

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 - 3121 /1299/ 3338.

assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Nº do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS DEZEMBRO/2023	BANCARIOS	—
----	---------------------------	-----------	---



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Emitido em: 02/01/2024 14:31:54

SALDO ANTERIOR			68,14

Data	Descrição	Doc.	Valor Saldo

15/12	RESGATE CDB/RDB	413558	32.425,56 32.493,70
20/12	PAGTO DARF IBK	151250	-32.321,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/12	REMUN CONTA+	231220	0,06 172,09
	REMUNERACAO CONTA+		
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	221223	-143,00 29,09
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
28/12	TED PJ MT IBK	131254	-409.554,04
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA		
28/12	RESGATE CDB/RDB	414837	468.390,17 58.865,22

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.			
DISPONIBILIDADES EM 02/01/2024:			
Saldo Conta Corrente			58.865,22
SALDO PARA SAQUE			58.865,22

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 14:32



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)

CPF

011.144.852-25

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2023 à 31/12/2023			Emitido em: 02/01/2024 às 14:32:50	
DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2023	SALDO	695.993,26		
01/12/2023	RENDIMENTO	247,08	696.240,34	0,00035500
04/12/2023	RENDIMENTO	247,17	696.487,51	0,00035501
05/12/2023	RENDIMENTO	247,25	696.734,76	0,00035500
06/12/2023	RENDIMENTO	247,34	696.982,10	0,00035500
07/12/2023	RENDIMENTO	247,43	697.229,53	0,00035500
08/12/2023	RENDIMENTO	247,52	697.477,05	0,00035501
11/12/2023	RENDIMENTO	247,60	697.724,65	0,00035499
12/12/2023	RENDIMENTO	247,70	697.972,35	0,00035501
13/12/2023	RENDIMENTO	247,78	698.220,13	0,00035500
14/12/2023	RENDIMENTO	247,87	698.468,00	0,00035500
15/12/2023	RENDIMENTO	238,29	698.706,29	0,00034116
15/12/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	32.906,95	665.799,34	
18/12/2023	RENDIMENTO	227,15	666.026,49	0,00034117
19/12/2023	RENDIMENTO	227,22	666.253,71	0,00034116
20/12/2023	RENDIMENTO	227,30	666.481,01	0,00034116
21/12/2023	RENDIMENTO	227,38	666.708,39	0,00034117
22/12/2023	RENDIMENTO	227,46	666.935,85	0,00034117
26/12/2023	RENDIMENTO	227,54	667.163,39	0,00034117
27/12/2023	RENDIMENTO	227,61	667.391,00	0,00034116
28/12/2023	RENDIMENTO	227,69	667.618,69	0,00034116
28/12/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	475.587,71	192.030,98	
29/12/2023	RENDIMENTO	65,51	192.096,49	0,00034114
Total de Rendimentos.....:		4.597,89		
*Sujeito a alteracao ate final do expediente				

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)				30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)				0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)				0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO				0800 280 1817
OUVIDORIA				0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----				

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 14:33

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE DEZEMBRO/2023
----	-------------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.987.121,90 D	20.622.150,45	21.505.522,72	883.372,27 C	16.103.749,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.977.693,50 D	20.153.821,08	21.500.589,03	1.346.767,95 C	4.630.925,55 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.211.354,36 D	16.368.784,41	13.930.016,01	2.438.768,40 D	3.650.122,76 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	238,20	238,20	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	238,20	238,20	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	238,20	238,20	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	238,20	238,20	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.409,93 D	8.185.614,25	8.269.415,73	83.801,48 C	100.608,45 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	184.409,93 D	8.185.614,25	8.269.415,73	83.801,48 C	100.608,45 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	184.409,93 D	8.185.614,25	8.269.415,73	83.801,48 C	100.608,45 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	184.069,56 D	7.310.888,93	7.453.215,31	142.326,38 C	41.743,18 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	272,23 D	373.909,53	374.181,71	272,18 C	0,05 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	68,14 D	500.815,79	442.018,71	58.797,08 D	58.865,22 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.025.944,43 D	3.450.526,27	927.956,39	2.522.569,88 D	3.548.514,31 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.025.944,43 D	3.450.526,27	927.956,39	2.522.569,88 D	3.548.514,31 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.025.944,43 D	3.450.526,27	927.956,39	2.522.569,88 D	3.548.514,31 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	274.985,72 D	51.021,86	326.007,58	274.985,72 C	0,00
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	54.965,45 D	3.394.906,52	93.454,15	3.301.452,37 D	3.356.417,82 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	695.993,26 D	4.597,89	508.494,66	503.896,77 C	192.096,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.732.405,69	4.732.405,69	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.732.405,69	4.732.405,69	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.732.405,69	4.732.405,69	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.732.405,69	4.732.405,69	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.137.713,90 D	3.453.800,55	7.176.131,17	3.722.330,62 C	415.383,28 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.381.821,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.381.821,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.381.821,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	3.381.821,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	754.777,06 D	71.979,45	412.488,97	340.509,52 C	414.267,54 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	754.777,06 D	71.979,45	412.488,97	340.509,52 C	414.267,54 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	405.889,11 D	46.210,23	409.528,97	363.318,74 C	42.570,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	362.459,52 D	0,00	360.583,09	360.583,09 C	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.216,54 D	46.210,23	48.732,83	2.522,60 C	40.693,94 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	213,05 D	0,00	213,05	213,05 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	348.887,95 D	25.769,22	2.960,00	22.809,22 D	371.697,17 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214,92 D	3.650,00	2.960,00	690,00 D	904,92 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	348.673,03 D	22.119,22	0,00	22.119,22 D	370.792,25 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	628.563,20 D	331.236,12	394.379,81	63.143,69 C	565.419,51 D
11301	ESTOQUES	628.563,20 D	331.236,12	394.379,81	63.143,69 C	565.419,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	628.563,20 D	331.236,12	394.379,81	63.143,69 C	565.419,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	628.563,20 D	331.236,12	394.379,81	63.143,69 C	565.419,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	249.135,65 D	109.294,70	131.602,03	22.307,33 C	226.828,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	209.491,21 D	60.854,60	105.746,99	44.892,39 C	164.598,82 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	27,25 D	143,48	170,73	27,25 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	25.513,59 D	21.279,23	19.266,36	2.012,87 D	27.526,46 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	11.122,08 D	8.582,10	5.111,29	3.470,81 D	14.592,89 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	16.865,13 D	18.226,87	14.564,93	3.661,94 D	20.527,07 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	4.181,50	4.181,50	0,00	1.912,94 D

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Nº do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 32



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.512,45 D	5.886,34	14.465,35	8.579,01 C	31.933,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	21.099,50	21.099,50	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	602,93 D	0,00	0,00	0,00	602,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.074,92 D	1.357,55	4.828,93	3.471,38 C	7.603,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.419,24 D	51.546,91	34.878,51	16.668,40 D	18.087,64 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.613,60	1.613,60	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.981,26 D	3.854,00	5.610,15	1.756,15 C	8.225,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.605,22 D	3.180,57	2.634,18	546,39 D	7.151,61 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	19.377,16 D	8.727,62	9.440,77	713,15 C	18.664,01 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.268,29 D	1.630,20	1.245,06	385,14 D	1.653,43 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.653,88 D	9.373,10	17.515,68	8.142,58 C	15.511,30 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	374,25	374,25	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	62,04 D	0,00	62,04	62,04 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	62,04 D	0,00	62,04	62,04 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62,04 D	0,00	62,04	62,04 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62,04 D	0,00	62,04	62,04 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	62,04 D	0,00	62,04	62,04 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.009.428,40 D	468.329,37	4.933,69	463.395,68 D	11.472.824,08 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.872.219,08 D	0,00	0,00	0,00	2.872.219,08 D
12101	CREDITOS	2.872.219,08 D	0,00	0,00	0,00	2.872.219,08 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.872.219,08 D	0,00	0,00	0,00	2.872.219,08 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.872.219,08 D	0,00	0,00	0,00	2.872.219,08 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.407,19 D	0,00	0,00	0,00	2.291.407,19 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	126.475,58 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	122.830,24 D
12301	IMOBILIZADO	126.475,58 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	122.830,24 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	126.475,58 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	122.830,24 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	557.824,17 D	0,00	0,00	0,00	557.824,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	26.875,29 D	0,00	0,00	0,00	26.875,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.339,08 D	0,00	0,00	0,00	135.339,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.873,09 D	0,00	0,00	0,00	238.873,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.944,10 D	0,00	0,00	0,00	118.944,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	431.348,59 C	0,00	3.645,34	3.645,34 C	434.993,93 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.085,20 C	0,00	223,96	223,96 C	8.309,16 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.685,06 C	0,00	124,63	124,63 C	129.809,69 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.554,83 C	0,00	260,51	260,51 C	32.815,34 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.581,93 C	0,00	1.990,61	1.990,61 C	162.572,54 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	99.386,04 C	0,00	991,20	991,20 C	100.377,24 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.055,53 C	0,00	54,43	54,43 C	1.109,96 C
124	INTANGIVEL	52.822,49 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.534,14 D
12401	INTANGIVEL	52.822,49 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.534,14 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	52.822,49 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	51.534,14 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	355.551,58 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	356.839,93 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	355.551,58 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	356.839,93 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	7.957.911,25 D	468.329,37	0,00	468.329,37 D	8.426.240,62 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	7.957.911,25 D	468.329,37	0,00	468.329,37 D	8.426.240,62 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	7.957.911,25 D	468.329,37	0,00	468.329,37 D	8.426.240,62 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	7.957.911,25 D	468.329,37	0,00	468.329,37 D	8.426.240,62 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.957.911,25 D	468.329,37	0,00	468.329,37 D	8.426.240,62 D
2	PASSIVO	17.808.479,25 C	7.320.877,57	6.013.916,17	1.306.961,40 D	16.501.517,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.069.401,31 C	7.219.422,94	5.912.461,54	1.306.961,40 D	4.762.439,91 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.785.910,03 C	3.782.553,90	3.070.894,46	711.659,44 D	2.074.250,59 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/01/2024
Emissão: 09/01/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	2.785.910,03 C	3.782.553,90	3.070.894,46	711.659,44 D	2.074.250,59 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.785.910,03 C	3.782.553,90	3.070.894,46	711.659,44 D	2.074.250,59 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	259.424,26 C	348.492,48	235.037,02	113.455,46 D	145.968,80 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	259.424,26 C	348.492,48	235.037,02	113.455,46 D	145.968,80 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.261.647,16 C	1.708.857,19	1.547.470,53	161.386,66 D	1.100.260,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	790.947,16 C	1.238.157,19	1.146.870,53	91.286,66 D	699.660,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	470.700,00 C	470.700,00	400.600,00	70.100,00 D	400.600,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.167.580,57 C	1.615.699,67	1.182.496,93	433.202,74 D	734.377,83 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	668.844,43 C	1.099.335,79	1.051.263,07	48.072,72 D	620.771,71 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	113.317,61 C	113.317,61	113.606,12	288,51 C	113.606,12 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	385.418,53 C	403.046,27	17.627,74	385.418,53 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	97.258,04 C	109.504,56	105.889,98	3.614,58 D	93.643,46 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	97.258,04 C	109.504,56	105.889,98	3.614,58 D	93.643,46 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.094.508,27 C	3.247.049,02	2.541.782,06	705.266,96 D	2.389.241,31 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.094.508,27 C	3.247.049,02	2.541.782,06	705.266,96 D	2.389.241,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.094.508,27 C	3.247.049,02	2.541.782,06	705.266,96 D	2.389.241,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	764.045,18 C	1.835.867,41	1.830.016,51	5.850,90 D	758.194,28 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	753.522,08 C	1.050.821,67	1.046.531,41	4.290,26 D	749.231,82 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	10.624,18 C	15.371,21	13.810,57	1.560,64 D	9.063,54 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	769.674,53	769.674,53	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	243.507,35 C	310.049,15	349.009,13	38.959,98 C	282.467,33 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	80.710,90 C	159.861,25	157.327,15	2.534,10 D	78.176,80 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.219,30 C	104.115,53	108.898,75	4.783,22 C	80.002,52 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	87.217,15 C	45.712,37	82.423,23	36.710,86 C	123.928,01 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	2.086.955,74 C	1.101.132,46	362.756,42	738.376,04 D	1.348.579,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	715.124,15 C	856.952,58	141.828,43	715.124,15 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	57.022,61 C	67.411,64	10.389,03	57.022,61 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.217.647,37 C	165.108,35	196.403,44	31.295,09 C	1.248.942,46 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	97.161,61 C	11.659,89	14.135,52	2.475,63 C	99.637,24 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.245,13 C	154.245,13	264.811,63	110.566,50 C	264.811,63 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.245,13 C	154.245,13	264.811,63	110.566,50 C	264.811,63 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	154.245,13 C	154.245,13	264.811,63	110.566,50 C	264.811,63 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	154.245,13 C	154.245,13	264.811,63	110.566,50 C	264.811,63 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.301,51 C	47.301,51	90.676,52	43.375,01 C	90.676,52 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	83.783,35 C	83.783,35	100.920,02	17.136,67 C	100.920,02 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.152,54 C	14.152,54	31.389,22	17.236,68 C	31.389,22 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.007,73 C	9.007,73	41.825,87	32.818,14 C	41.825,87 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	34.737,88 C	35.574,89	34.973,39	601,50 D	34.136,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	34.737,88 C	35.574,89	34.973,39	601,50 D	34.136,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	34.737,88 C	35.574,89	34.973,39	601,50 D	34.136,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	34.737,88 C	35.574,89	34.973,39	601,50 D	34.136,38 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	601,50 C	1.756,89	1.155,39	601,50 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	33.818,00 C	33.818,00	33.818,00	0,00	33.818,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Nº do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

Página: 8 de 32



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	40.927.237,64 C	0,00	3.987.926,67	3.987.926,67 C	44.915.164,31 C
31	RECEITAS	37.711.485,21 C	0,00	3.513.399,39	3.513.399,39 C	41.224.884,60 C
311	RECEITAS	37.711.485,21 C	0,00	3.513.399,39	3.513.399,39 C	41.224.884,60 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	37.350.198,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	40.732.019,30 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	37.350.198,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	40.732.019,30 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	37.350.198,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	40.732.019,30 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	37.350.198,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	40.732.019,30 C
31102	OUTRAS RECEITAS	361.287,01 C	0,00	131.578,29	131.578,29 C	492.865,30 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	361.287,01 C	0,00	131.578,29	131.578,29 C	492.865,30 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	354.462,34 C	0,00	131.578,29	131.578,29 C	486.040,63 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.273,96 C	0,00	121.019,95	121.019,95 C	125.293,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	359.750,41 C	0,00	10.558,34	10.558,34 C	370.308,75 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.683,64 D	0,00	0,00	0,00	9.683,64 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 C	0,00	474.527,28	474.527,28 C	3.690.279,71 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 C	0,00	474.527,28	474.527,28 C	3.690.279,71 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 C	0,00	474.527,28	474.527,28 C	3.690.279,71 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.215.752,43 C	0,00	474.527,28	474.527,28 C	3.690.279,71 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.215.752,43 C	0,00	474.527,28	474.527,28 C	3.690.279,71 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.099.751,50 C	0,00	373.072,65	373.072,65 C	2.472.824,15 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.116.000,93 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.217.455,56 C
4	DESPESA	41.748.594,99 D	4.681.833,22	1.117.495,68	3.564.337,54 D	45.312.932,53 D
41	DESPESA	38.532.842,56 D	4.207.305,94	1.117.495,68	3.089.810,26 D	41.622.652,82 D
411	DESPESA	38.532.842,56 D	4.207.305,94	1.117.495,68	3.089.810,26 D	41.622.652,82 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.399.020,43 D	4.189.397,27	1.117.495,68	3.071.901,59 D	41.470.922,02 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.399.020,43 D	4.189.397,27	1.117.495,68	3.071.901,59 D	41.470.922,02 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.714.674,42 D	896.309,40	148.423,56	747.885,84 D	9.462.560,26 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.410.143,11 D	694.325,69	18.864,12	675.461,57 D	8.085.604,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	143.900,45 D	211,11	0,00	211,11 D	144.111,56 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.543,21 D	0,00	0,00	0,00	1.543,21 D
4110101010020	HORA EXTRA	305.118,57 D	28.175,58	0,00	28.175,58 D	333.294,15 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	496.520,31 D	45.828,99	0,00	45.828,99 D	542.349,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 09/01/2024
Emissão: 09/01/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	262.009,66 D	24.743,94	0,00	24.743,94 D	286.753,60 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	143.153,18 D	14.594,58	0,00	14.594,58 D	157.747,76 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	340.964,25 D	88.429,51	0,00	88.429,51 D	429.393,76 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	388.678,32 C	0,00	129.559,44	129.559,44 C	518.237,76 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	721.182,58 D	74.521,29	4.584,45	69.936,84 D	791.119,42 D
4110101020001	FGTS	721.182,58 D	74.521,29	4.584,45	69.936,84 D	791.119,42 D
411010103	PROVISAO	1.978.429,33 D	348.618,87	211.760,95	136.857,92 D	2.115.287,25 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	777.229,08 D	132.216,28	82.751,07	49.465,21 D	826.694,29 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.070.950,63 D	191.878,04	88.689,15	103.188,89 D	1.174.139,52 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	130.249,62 D	24.524,55	40.320,73	15.796,18 C	114.453,44 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.575.427,86 D	2.266.130,18	752.726,72	1.513.403,46 D	21.088.831,32 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.145.273,98 D	1.627.199,50	470.700,00	1.156.499,50 D	15.301.773,48 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.449.415,91 D	462.352,29	282.026,72	180.325,57 D	3.629.741,48 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	237.174,42 D	11.174,78	0,00	11.174,78 D	248.349,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	46.944,93 D	3.936,03	0,00	3.936,03 D	50.880,96 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.696.618,62 D	161.467,58	0,00	161.467,58 D	1.858.086,20 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.836.211,18 D	254.596,98	0,00	254.596,98 D	3.090.808,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.620.160,29 D	131.602,03	0,00	131.602,03 D	1.751.762,32 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	482.488,30 D	49.948,17	0,00	49.948,17 D	532.436,47 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	55.987,51 D	5.610,15	0,00	5.610,15 D	61.597,66 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	490.958,42 D	34.878,51	0,00	34.878,51 D	525.836,93 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	133,98 D	0,00	0,00	0,00	133,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	111.954,06 D	21.099,50	0,00	21.099,50 D	133.053,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	62.485,45 D	9.440,77	0,00	9.440,77 D	71.926,22 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	7.798,84 D	1.613,60	0,00	1.613,60 D	9.412,44 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.614,62 D	30,00	0,00	30,00 D	1.644,62 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	2.629,71 D	374,25	0,00	374,25 D	3.003,96 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.345.504,37 D	139.782,83	0,00	139.782,83 D	1.485.287,20 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	461.411,38 D	55.798,82	0,00	55.798,82 D	517.210,20 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.057,13 D	170,73	0,00	170,73 D	3.227,86 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	188.125,43 D	17.199,11	0,00	17.199,11 D	205.324,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	258.655,72 D	20.511,42	0,00	20.511,42 D	279.167,14 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	103.771,96 D	14.465,35	0,00	14.465,35 D	118.237,31 D
4110101070006	ENXOVAL	86.821,00 D	4.181,50	0,00	4.181,50 D	91.002,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.413,16 D	4.828,93	0,00	4.828,93 D	12.242,09 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	57.848,08 D	0,00	0,00	0,00	57.848,08 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	100.611,11 D	5.111,29	0,00	5.111,29 D	105.722,40 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	77.345,40 D	17.515,68	0,00	17.515,68 D	94.861,08 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	444,00 D	0,00	0,00	0,00	444,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.214.995,63 D	209.237,72	0,00	209.237,72 D	3.424.233,35 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.093.355,85 D	107.511,46	0,00	107.511,46 D	1.200.867,31 D
4110101080003	TELEFONE	8.249,03 D	574,10	0,00	574,10 D	8.823,13 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	53.397,76 D	5.520,56	0,00	5.520,56 D	58.918,32 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	7.629,28 D	6.360,00	0,00	6.360,00 D	13.989,28 D
4110101080007	INTERNET	4.400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.584,24 D	18,20	0,00	18,20 D	1.602,44 D
4110101080010	DEPRECIACAO	37.869,31 D	3.645,34	0,00	3.645,34 D	41.514,65 D
4110101080011	AMORTIZACAO	14.171,85 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	15.460,20 D
4110101080013	SEGUROS	3.453,73 D	62,04	0,00	62,04 D	3.515,77 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	105.725,00 D	790,00	0,00	790,00 D	106.515,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	49.345,22 D	5.766,07	0,00	5.766,07 D	55.111,29 D
4110101080017	DETETIZACAO	26.470,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	28.870,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	7.495,59 D	0,00	0,00	0,00	7.495,59 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50,01 D	0,00	0,00	0,00	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.471,85 D	41.083,60	0,00	41.083,60 D	554.555,45 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.288.326,91 D	33.818,00	0,00	33.818,00 D	1.322.144,91 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.323,76 D	200,00	0,00	200,00 D	6.523,76 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.823,76 D	0,00	0,00	0,00	2.823,76 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	133.822,13 D	17.908,67	0,00	17.908,67 D	151.730,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	133.822,13 D	17.908,67	0,00	17.908,67 D	151.730,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	133.385,38 D	17.908,67	0,00	17.908,67 D	151.294,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	17,35 D	0,00	0,00	0,00	17,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	26.871,50 D	3.642,90	0,00	3.642,90 D	30.514,40 D
4110201010005	IOF	92.895,26 D	9.970,61	0,00	9.970,61 D	102.865,87 D
4110201010007	MULTAS	13.601,27 D	4.295,16	0,00	4.295,16 D	17.896,43 D

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Nº do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

Página10 de 32



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:44:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DIVERSAS	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 D	474.527,28	0,00	474.527,28 D	3.690.279,71 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 D	474.527,28	0,00	474.527,28 D	3.690.279,71 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.215.752,43 D	474.527,28	0,00	474.527,28 D	3.690.279,71 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.215.752,43 D	474.527,28	0,00	474.527,28 D	3.690.279,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.215.752,43 D	474.527,28	0,00	474.527,28 D	3.690.279,71 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.099.751,50 D	373.072,65	0,00	373.072,65 D	2.472.824,15 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.116.000,93 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.217.455,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.624.861,24	32.624.861,24	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.103.749,63 D
2	Total do Passivo	16.501.517,85 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.987.926,67 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.564.337,54 D
RESULTADO DO MES 12/2023		423.589,13 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023		397.768,22 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C
TOTAL DA RECEITA	44.915.164,31 C
TOTAL DA DESPESA	45.312.932,53 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	2.076.958,53 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	397.768,22 D

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	PLANILHA DE NOTAS FISCAIS
-----------	----------------------------------

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	29/09/2022	15	G. F ENGENHARIA LTDA	2.750.000,00
2	09/12/2022	16	G. F ENGENHARIA LTDA	532.641,43
3	07/03/2023	03	G. F ENGENHARIA LTDA	387.153,97
4	18/04/2023	05	G. F ENGENHARIA LTDA	806.980,71
5	09/06/2023	09	G. F ENGENHARIA LTDA	478.026,18
6	14/07/2023	10	G. F ENGENHARIA LTDA	695.570,94
7	22/08/2023	11	G. F ENGENHARIA LTDA	565.974,07
8	26/09/2023	14	G. F ENGENHARIA LTDA	856.474,44
9	31/10/2023	15	G. F ENGENHARIA LTDA	695.089,51
10	22/12/2023	16	G. F ENGENHARIA LTDA	468.329,37
TOTAL PAGO				8.236.240,62
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				250.961,71

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DEZEMBRO/2023
----	--

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638393685262830000
Data da Operação 28/12/2023 13:57

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 409.554,04 (Quatrocentos e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF16

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 28/12/2023
Autenticação 638393686336542030

Emitido em quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 13:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000016

Data e Hora de Emissão
22/12/2023 17:22:44

Código de Verificação
DAKG8G4EY

Data da prestação do serviço
22/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

Inscrição Municipal: 0006444
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, N° SN - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 5,69% DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$280.997,63 REFERENTE A 60% MATERIAIS E DEDUÇÃO. PERÍODO DA OBRA 20/10/2023 a 18/12/2023. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017. BANCO DO BRASIL
AG: 0253-4
CC: 44303-4
G F ENGENHARIA LTDA.

Valor Bruto R\$ 468.329,37
ISS 5% Valor R\$ 23.416,47
PCC 4,65% Valor R\$ 21.787,31
IR 1,5% Valor R\$ 7.024,94
INSS 11% Valor R\$ 51.506,49
Valor Líquido R\$ 409.554,01

CLASSIFICADO
TOTVS
20.12.23

Wanderson Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRCIPA 022886-0-4
HGT / INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 468.329,37

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 3.044,14	COFINS (3%) R\$ 14.049,89	INSS (11%) R\$ 20.606,50	IR (1,5%) R\$ 7.024,94	CSLL (1%) R\$ 4.683,30	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 280.997,63	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 409.554,01	Base Cálculo R\$ 187.331,74	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 9.366,59

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]

Maria N. S. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Intermediário: Data: 26/12/2023
Município:

Insc. Municipal:

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Nº do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 32

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA
-----------	--------------------------------------

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
														CONTRATO Nº			
PROCESSO Nº																	
PLANILHA DE MEDIÇÃO														Contrato		8.236.240,60	
														Entrada		2.750.000,01	
														Medição 10		468.329,37	
														Acumulado		8.236.240,61	
														Saldo		0,00	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																	
PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00										1,00		15.660,00	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00										12,00		230,03	
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24										154,24		140,39	0,28
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	1.600,00		15,22	761,00
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00									-	50,00		374,82	
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00									-	50,00		734,14	
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00									-	2,00		1.924,88	
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10									-	931,10		6,36	
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,22									0,78	1,00	0,00	84.566,35	65.695,55
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				1,00	1,00				1,00	8,00		5.501,55	5.501,55
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases	un	1,00	0,80	0,10			0,10					-	1,00		326.700,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												-				
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1,00		491.833,20	24.591,66
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												-				
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65										5,65	0,00	75,17	
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34										7,34	0,00	120,15	
4	MOVIMENTO DE TERRA												-				
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61									69,61	0,00	66,83	
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33								-	279,33		138,04	
5	FUNDAÇÕES												-				
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00								-	416,00		399,04	
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37									19,37	0,00	919,37	
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04									52,04	0,00	4.341,00	
6	ESTRUTURA												-				
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e laje	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36						-	230,61		4.251,49	
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14						-	972,14		66,39	
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14						-	972,14		185,00	
7	PAREDES												-				
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00		122,54					1.396,54	0,00	133,25	
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-						-	8,01		1.180,48	
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00							36,75		-	72,75		240,64	
8	COBERTURA												-				
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		3.000,00	9.470,00						-	20.670,00		32,72	
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84						-	1.049,84		294,43	
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86						-	105,86		48,34	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS												-				
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14				-	972,14		102,01	
10	ESQUADRIAS												-				
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78							1,50	2,28		-	3,78		667,31	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72							3,00	3,72		-	6,72		667,31	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12							7,00	8,12		-	15,12		667,31	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91							17,00	18,91		-	35,91		667,31	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20							2,00	2,20		-	4,20		667,31	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24							3,00	6,24		-	9,24		667,31	

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4e1c-bcbf-cf0beb9d661b

GF ENGENHARIA			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023								
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																			CONTRATO Nº			
																			PROCESSO Nº			
																			Contrato		8.236.240,60	
																			Entrada		2.750.000,01	
																			Medição 10		468.329,37	
														Acumulado		8.236.240,61						
														Saldo		0,00						
			PERÍODO: NOVEMBRO																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDAD E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO				
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m		m²	6,72							2,00	4,72		-	6,72		667,31					
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)		m²	4,32							2,00	2,32			4,32		1.332,77					
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m		m²	25,65							12,00	13,65		-	25,65		949,17					
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m		m²	1,20								1,20		-	1,20		1.152,75					
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm 1,90 x 0,50 m		m²	2,85								2,85		-	2,85		1.152,75					
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m		m²	1,43								1,43		-	1,43		949,17					
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m		m²	0,30								0,30		-	0,30		1.152,75					
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m		m²	11,03							5,00	6,03		-	11,03		949,17					
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m		m²	4,35							2,00	2,35		-	4,35		949,17					
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m		m²	5,10							2,00	3,10		-	5,10		949,17					
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m		m²	8,55							4,00	4,55		-	8,55		949,17					
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m		m²	8,55							4,00	4,55		-	8,55		949,17					
10.19	V1 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m		m²	1,10								1,10		-	1,10		933,51					
10.20	V2 - Painei fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m		m²	4,07								4,07		-	4,07		933,51					
11	REVESTIMENTOS													-								
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3		m²	2.793,08							2.793,08			-	2.793,08		14,21					
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.		m²	2.372,86							2.372,86			-	2.372,86		58,02					
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	420,21							420,21			-	420,21		49,50					
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm		m²	420,21							420,21			-	420,21		107,40					
12	SOLEIRAS E PEITORIS													-								
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm		m²	3,51							3,51			-	3,51		683,85					
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm		m²	13,09							6,00	7,09		-	13,09		683,85					
13	PISOS													-								
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4		m²	931,10							931,10	-		-	931,10		46,37					
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	5,71							5,71			-	5,71	0,00	919,37					
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)		m²	899,43							400,00	499,43		-	899,43		266,99					
13.4	P2 - Piso em Porcelanato		m²	148,99							148,99			-	148,99		295,40					
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)		m²	57,08							57,08			-	57,08		64,14					
14	FORRO													-								
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado		m²	855,86							500,00	355,86		-	855,86		93,02					
15	PINTURA													-								
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa		m²	2.393,69							1.500,00	300,00	400,00	193,69	2.393,69		57,85	11.204,85				
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)		m²	855,86							400,00	250,00	100,00	105,86	855,86		51,12	5.411,36				
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demaos (laje)		m²	75,24									75,24		75,24	0,00	53,28					
15.4	Epoxi com massa e selador		m²	680,68									340,00	340,68	680,68		100,68	34.299,66				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													-								
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL													-								
16.1.1	INFRA ESTRUTURA													-								
16.1.1.1	Eletrocabo perfurado (100x100x3000)mm #29 s/temperado		Pr	20,00										-	20,00		182,66					

Identificador de autenticação: 0a7e50f3-1b67-4e1c-bcbf-cf0beb9d661b

OF ENGENHARIA		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
														CONTRATO Nº			
														PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO														Contrato	8.236.240,60		
														Entrada	2.750.000,01		
														Medição 10	468.329,37		
														Acumulado	8.236.240,61		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Saldo	0,00		
PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00					-	2,00		38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	16,00				-	48,00		104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	2,00				-	6,00		19,56	
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00				-	17,00		25,32	
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				6,00	7,00				-	17,00		9,46	
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00				4,00	4,00				-	10,00		57,39	
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00				-	60,00		2,13	
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	68,00				-	168,00		31,88	
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	2,00				-	6,00		24,42	
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00				50,00	50,00				-	150,00		11,33	
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	-				-	2,00		25,59	
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	10,00				-	30,00		22,15	
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				1,00	1,00				-	4,00		12,58	
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	20,00				-	60,00		11,91	
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				150,00	174,00				-	504,00		3,97	
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				6,00	7,00				-	25,00		14,76	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	25,00				-	75,00		5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				30,00	37,00				-	100,00		4,01	
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES												-				
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					-	1,00		2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	625,00	320,00				305,00					-	625,00		9,40	
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00				220,00					-	500,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00				220,00					-	500,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11				492,90					-	875,00		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00					-	20,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					1,00					-	1,00		0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS												-				
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	Pç	19,00									19,00	-	19,00		29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00									3,00	-	3,00		47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	1,00									1,00	-	1,00		64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	2,00									2,00	-	2,00		76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00									3,00	-	3,00		88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00									73,00	-	73,00		338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00									7,00	-	7,00		290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00									13,00	-	13,00		224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubolar de LED 18W	Pç	14,00									14,00	-	14,00		31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubolar de LED 10W	Pç	240,00									240,00	-	240,00		25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00									26,00	-	26,00		23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL												-				
16.2.1	INFRA ESTRUTURA												-				
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				9,00					-	14,00		182,66	
16.2.1.2	Caixa para eletrocalha 250x400x100	Pç	2,00					1,00					-	2,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				24,00					-	36,00		104,52	

Identificador de autenticação: 9a7e50f3-1b67-4c29-bcb1-6f0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023							
PLANILHA DE MEDIÇÃO														CONTRATO Nº							
														PROCESSO Nº							
														Contrato		8.236.240,60					
														Entrada		2.750.000,01					
														Medição 10		468.329,37					
														Acumulado		8.236.240,61					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Saldo		0,00					
PERÍODO: NOVEMBRO																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO				
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				24,00					-	42,00		19,56					
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00					-	20,00		25,32					
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				12,00					-	20,00		9,46					
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				4,00					-	7,00		57,39					
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				28,00					-	42,00		2,13					
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				51,00					-	81,00		31,88					
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00					-	6,00		24,42					
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de	M	150,00	50,00				100,00					-	150,00		11,33					
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00					-	2,00		25,59					
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				28,00					-	35,00		22,15					
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00					-	4,00		16,69					
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				40,00					-	70,00		11,91					
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				203,00					-	243,00		3,97					
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00				3,00					-	5,00		14,75					
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				10,00					-	15,00		5,04					
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				42,00					-	62,00		4,01					
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES												-								
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00					-	1,00		2.262,75					
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.100,00					1.100,00					-	1.100,00		9,40					
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	1.100,00					1.100,00					-	1.100,00		9,40					
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	1.100,00					1.100,00					-	1.100,00		9,40					
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00					-	50,00		34,22					
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00					-	50,00		0,34					
16.2.3	ACESSÓRIOS							-					-								
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro - Branca	Pç	56,00					56,00					-	56,00		29,77					
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO												-								
16.3.1	INFRA ESTRUTURA												-								
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				50,00					-	60,00		31,88					
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				4,00					-	6,00		24,42					
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de	M	100,00	15,00				85,00					-	100,00		11,33					
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00					-	2,00		25,59					
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00				10,00					-	15,00		22,15					
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				3,80					-	4,00		16,69					
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				20,00					-	30,00		11,91					
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				160,00					-	180,00		3,97					
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00					-	8,00		14,76					
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				14,00					-	24,00		5,04					
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				14,00					-	24,00		4,01					
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES												-								
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					1,00					-	1,00		2.262,75					
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	750,00					750,00					-	750,00		13,74					
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(azul)	M	500,00					500,00					-	500,00		13,74					
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	600,00					600,00					-	600,00		13,74					
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					50,00					-	50,00		34,22					
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					50,00					-	50,00		0,34					

Identificação do Documento: 8a7e50f3-1b67-4c40-bcbf-cf0beb9d661b

Identificação da Autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c40-bcbf-cf0beb9d661b

Identificação de autenticação: 8a7e50f3-1b07-4630-bcbf-cf0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023					
																		CONTRATO Nº	
																		PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO														Contrato	8.236.240,60				
														Entrada	2.750.000,01				
														Medição 10	468.329,37				
														Acumulado	8.236.240,61				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Saldo	0,00				
PERÍODO: NOVEMBRO																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
16.4	AR CONDICIONADO												-						
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						21,00				-	21,00		182,66			
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						54,00				-	54,00		104,52			
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						2,00				-	2,00		107,13			
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00				-	29,00		25,32			
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						29,00				-	29,00		9,46			
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						40,00				-	40,00		19,56			
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						7,00				-	7,00		57,39			
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						40,00				-	40,00		2,13			
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						60,00				-	60,00		31,88			
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						9,00				-	9,00		24,42			
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	35,00						35,00				-	35,00		11,33			
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						2,00				-	2,00		25,59			
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						16,00				-	16,00		22,15			
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						4,00				-	4,00		16,69			
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						32,00				-	32,00		11,91			
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						180,00				-	180,00		3,97			
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						15,00				-	15,00		14,76			
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						45,00				-	45,00		5,04			
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						13,00				-	13,00		4,57			
16.5	QUADROS E FIAÇÕES												-						
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					-	1,00		2.405,70			
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					1,00					-	1,00		2.060,84			
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.680,00					800,00	880,00				-	1.680,00		9,40			
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	250,00					125,00	125,00				-	250,00		9,40			
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	875,00					400,00	475,00				-	875,00		9,40			
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	500,00					250,00	250,00				-	500,00		13,74			
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	187,50					90,00	97,50				-	187,50		13,74			
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm² (preto)	M	500,00					250,00	250,00				-	500,00		15,52			
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm² (verde)	M	125,00					60,00	65,00				-	125,00		15,52			
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					25,00	25,00				-	50,00		34,22			
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					25,00	25,00				-	50,00		0,34			
16.6	ALIMENTADORES GERAIS												-						
16.6.1	INFRA ESTRUTURA												-						
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	2,00					2,00					-	2,00		239,70			
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	5,00					5,00					-	5,00		182,66			
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00					-	1,00		38,55			
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00					1,00					-	1,00		64,06			
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00					-	1,00		107,13			
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00					1,00					-	1,00		117,89			
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00					1,00					-	1,00		99,41			
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		12,44			
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00					-	3,00		13,14			
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		15,23			

Identificação de autenticação: 8a27e50f3-1b07-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023					
														CONTRATO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO														PROCESSO Nº					
														Contrato		8.236.240,60			
														Entrada		2.750.000,01			
														Medição 10		468.329,37			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Acumulado		8.236.240,61			
														Saldo		0,00			
PERÍODO: NOVEMBRO																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		15,19			
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		32,81			
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00					2,00					-	2,00		35,10			
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		40,10			
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		48,65			
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00					38,00					-	38,00		104,52			
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00					30,00					-	30,00		2,94			
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00					10,00					-	10,00		71,06			
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00					1,00					-	1,00		368,85			
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"	M	60,00					60,00					-	60,00		25,53			
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00					9,00					-	9,00		61,77			
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00					-	3,00		58,05			
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					3,00					-	3,00		58,05			
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00					3,00					-	3,00		67,08			
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00					6,00					-	6,00		108,65			
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		31,15			
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00					3,00					-	3,00		39,50			
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		41,84			
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00					2,00					-	2,00		199,09			
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00					1,00					-	1,00		186,08			
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS												-						
16.6.2.1	QDL-HEMO												-						
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	250,00					250,00					-	250,00		16,66			
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)	M	250,00					250,00					-	250,00		16,66			
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	250,00					250,00					-	250,00		16,66			
16.6.3	QDT-HEMO							-					-						
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.4	QTE-HEMO							-					-			-			
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.5	QFAC-HEMO							-					-						
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00					250,00					-	250,00		33,30			
16.6.6	QGAC-HEMO							-					-						
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00					112,00					-	112,00		123,34			
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	112,00					112,00					-	112,00		123,34			
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(verde)	M	112,00					112,00					-	112,00		123,34			

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023								
														CONTRATO Nº								
PLANILHA DE MEDIÇÃO														PROCESSO Nº								
														Contrato		8.236.240,60						
														Entrada		2.750.000,01						
														Medição 10		468.329,37						
														Acumulado		8.236.240,61						
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Saldo		0,00						
PERÍODO: NOVEMBRO																						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO					
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00					40,00					-	40,00		66,70						
16.6.7	QF-NOBREAK							-					-									
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00					75,00					-	75,00		66,70						
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00					30,00					-	30,00		66,70						
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00					30,00					-	30,00		33,30						
16.6.8	QDG-HEMO							-					-									
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00					450,00					-	450,00		164,61						
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00					150,00					-	150,00		164,61						
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00					75,00					-	75,00		164,61						
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					39,00					-	39,00		6,21						
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					15,00					-	15,00		8,53						
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					18,00					-	18,00		16,31						
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					18,00					-	18,00		20,38						
16.7	SISTEMA IT MÉDICO												-									
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00									1,00	-	1,00		384.975,00						
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS												-									
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV												-									
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00							3.240,00			-	3.240,00		7,84						
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							300,00			-	300,00		11,65						
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							290,00			-	290,00		32,63						
17.2	Dispositivos Ativos												-									
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00										8,00	8,00		524,40	4.195,20					
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00										2,00	2,00		736,27	1.472,54					
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00										3,00	3,00		273,10	819,30					
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00										2,00	2,00		2.339,36	4.678,72					
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00										1,00	1,00		5.794,90	5.794,90					
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	1,00		81,98	81,98					
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00										1,00	1,00		67,31	67,31					
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)												-									
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00									6,00	-	6,00		16,27						
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00									6,00	-	6,00		6,72						
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00									2,00	-	2,00		206,79						
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00									2,00	-	2,00		44,50						
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00									10,00	-	10,00		41,25						
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00									3,00	-	3,00		61,03						
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00									1,00	-	1,00		470,44						
Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa																		6,00	-	6,00		156,43

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c10-bcbf-cf0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023				
PLANILHA DE MEDIÇÃO														CONTRATO Nº				
														PROCESSO Nº				
														Contrato	8.236.240,60			
														Entrada	2.750.000,01			
														Medição 10	468.329,37			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Acumulado	8.236.240,61			
														Saldo	0,00			
PERÍODO: NOVEMBRO																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00									7,00	-	7,00		30,82		
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	-	1,00		203,93		
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00									2,00	-	2,00		36,79		
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	-	1,00		96,50		
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00									22,00	-	22,00		71,84		
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00									10,00	-	10,00		71,84		
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00									11,00	-	11,00		70,03		
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00									2,00	-	2,00		1.536,61		
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00									10,00	-	10,00		30,41		
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00									1,00	-	1,00		1.712,67		
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00									8,00	-	8,00		164,01		
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00									1,00	-	1,00		1.039,80		
17.4	Infraestrutura Interna												-					
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00							98,00			-	98,00		3,60		
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00							24,00			-	24,00		3,86		
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00							2,00			-	2,00		87,81		
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00							19,00			-	19,00		4,01		
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00							160,00			-	160,00		2,13		
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00							130,00			-	130,00		2,94		
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							32,00			-	32,00		25,45		
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							10,00			-	10,00		23,53		
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							26,00			-	26,00		20,08		
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			-	1,00		107,13		
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			-	1,00		41,72		
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							1,00			-	1,00		44,20		
17.4.13	Condulete de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00							16,00			-	16,00		52,12		
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							22,00			-	22,00		182,66		
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							27,00			-	27,00		37,74		
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							6,00			-	6,00		61,77		
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,00			-	21,00		21,73		
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							18,00			-	18,00		24,42		
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							19,00			-	19,00		45,99		
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00							66,00			-	66,00		104,52		
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00							40,00			-	40,00		9,89		
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00							16,00			-	16,00		21,22		
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							30,00			-	30,00		11,76		
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							18,00			-	18,00		21,22		
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							100,00			-	100,00		3,68		
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							50,00			-	50,00		7,54		
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							2,00			-	2,00		13,14		
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00							16,00			-	16,00		21,79		
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							90,00			-	90,00		19,56		
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							16,00			-	16,00		12,48		
17.4.31	Tampão plástico Ø 1",fab.: DAISA	Pç	48,00							48,00			-	48,00		7,54		
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00							1,00			-	1,00		107,13		
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							56,00			-	56,00		30,41		
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							46,00			-	46,00		61,67		
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							36,00			-	36,00		6,12		
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							40,00			-	40,00		5,04		
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA												-					
18.1	Cabos												-					
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							150,00	227,00		-	377,00		9,40		
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							140,00	146,00		-	286,00		9,20		
18.1.3	Angelo	M	49,40							24,00	25,40		-	49,40		11,93		

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1067-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO														CONTRATO Nº			
														PROCESSO Nº			
														Contrato	8.236.240,60		
														Entrada	2.750.000,01		
														Medição 10	468.329,37		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Acumulado	8.236.240,61		
		PERÍODO: NOVEMBRO												Saldo	0,00		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.2	Dispositivos Ativos												-				
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00									19,00	-	19,00		241,75	
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00										2,00	2,00		374,46	748,92
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)												-				
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00										3,00	3,00		1.597,50	4.792,50
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	3,00		1.378,25	4.134,75
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00										3,00	3,00		341,45	1.024,35
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00										3,00	3,00		2.769,85	8.309,55
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	2,00		505,34	1.010,68
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00										2,00	2,00		1.695,89	3.391,78
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00										2,00	2,00		164,01	328,02
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00										2,00	2,00		564,31	1.128,62
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00										3,00	3,00		32,01	96,03
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00										3,00	3,00		19,74	59,22
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)												-				
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00										1,00	1,00		135,02	135,02
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00										1,00	1,00		135,02	135,02
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00										1,00	1,00		77,28	77,28
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00										1,00	1,00		1.088,25	1.088,25
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00										3,00	3,00		22,80	68,40
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00										2,00	2,00		48,52	97,04
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00										1,00	1,00		123,52	123,52
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00										4,00	4,00		22,29	89,16
18.5	Montagem e Fiação Interna												-				
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00						150,00				-	150,00		3,97	
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00						1,00				-	1,00		429,70	
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00						1,00				-	1,00		87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00						4,00				-	4,00		4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00						170,00				-	170,00		2,13	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00						8,00				-	8,00		22,15	
18.5.7	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00						5,00				-	5,00		18,62	
18.5.8	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00						3,00				-	3,00		12,93	
18.5.9	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	25,00						25,00				-	25,00		11,33	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00						78,00				-	78,00		31,88	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00						70,00				-	70,00		11,91	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						4,00				-	4,00		12,85	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						4,00				-	4,00		25,59	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						4,00				-	4,00		13,43	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00						30,00				-	30,00		4,33	

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b07-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

OF ENGENHARIA		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
														CONTRATO Nº			
PROCESSO Nº																	
PLANILHA DE MEDIÇÃO														Contrato		8.236.240,60	
														Entrada		2.750.000,01	
														Medição 10		468.329,37	
														Acumulado		8.236.240,61	
														Saldo		0,00	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA																	
PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							4,00			-	4,00		5,74	
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4" fab.: DAISA	Pç	20,00							20,00			-	20,00		8,04	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							20,00			-	20,00		30,41	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							30,00			-	30,00		5,04	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS												-				
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00							51,00		-	114,00		4.567,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00								2,00		-	2,00		4.071,60	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00								2,00		-	2,00		4.071,60	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de	un	3,00								3,00		-	3,00		1.978,93	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	3,00		15.546,86	46.640,58
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00										3,00	3,00		15.546,86	46.640,58
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00										3,00	3,00		15.546,86	46.640,58
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un									-		-			742,05	
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un									-		-			70,94	
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un									-		-			796,86	
20	CLIMATIZAÇÃO										-		-				
20.1	APARELHOS - conforme especificação										-		-				
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										-		-				
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,10			0,20		-	1,00		456.750,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										-		-				
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										-		-				
21.1.1	Tubos PVC esgoto										-		-				
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						56,00		-		-	56,00		66,82	
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00						69,00		-		-	69,00		34,54	
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00						25,00		-		-	25,00		21,09	
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						13,00		-		-	13,00		38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						101,00		-		-	101,00		52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						41,00		-		-	41,00		101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC										-		-				
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						72,00		-		-	72,00		48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						637,00		-		-	637,00		23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						188,00		-		-	188,00		18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						188,00		-		-	188,00		18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						85,00		-		-	85,00		20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						227,00		-		-	227,00		22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						227,00		-		-	227,00		23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						52,00		-		-	52,00		44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						26,00		-		-	26,00		50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						65,00		-		-	65,00		67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						85,00		-		-	85,00		62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						195,00		-		-	195,00		31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						20,00		-		-	20,00		37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						52,00		-		-	52,00		14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						166,00		-		-	166,00		26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						682,00		-		-	682,00		14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						58,00		-		-	58,00		20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						91,00		-		-	91,00		44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários										-		-				
21.1.3.1	Chuveiro de 1/2" de diâmetro com chuveirinho e Tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00							12,00		-	-	12,00		752,31	

Identificação de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO														CONTRATO Nº			
														PROCESSO Nº			
														Contrato	8.236.240,60		
														Entrada	2.750.000,01		
														Medição 10	468.329,37		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Acumulado	8.236.240,61		
														Saldo	0,00		
PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00							5,00	-		-	5,00		752,31	
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							2,00	-		-	2,00		752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							9,00	-		-	9,00		752,31	
21.2	ÁGUA FRIA										-		-				
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										-		-				
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						10,00		-		-	10,00		104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						8,00		-		-	8,00		78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						5,00		-		-	5,00		52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						5,00		-		-	5,00		52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00								43,00		-	43,00		430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										-		-				
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00						6,00		-		-	6,00		52,20	
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00								26,00		-	26,00		261,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00								82,00		-	82,00		822,15	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00								27,00		-	27,00		274,05	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						6,00		-		-	6,00		52,20	
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						5,00		-		-	5,00		52,20	
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00								32,00		-	32,00		326,25	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						4,00		-		-	4,00		39,15	
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00								13,00		-	13,00		130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						4,00		-		-	4,00		39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						4,00		-		-	4,00		39,15	
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00								32,00		-	32,00		326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00						3,00		-		-	3,00		26,10	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00								13,00		-	13,00		130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00								4,00		-	4,00		39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00								21,00		-	21,00		234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00								34,00		-	34,00		339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00								29,00		-	29,00		287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								-		-				
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						16,00		-		-	16,00		156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						17,00		-		-	17,00		169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						18,00		-		-	18,00		182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						24,00		-		-	24,00		234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						12,00		-		-	12,00		117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										-		-				
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						78,00		-		-	78,00		76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						26,00		-		-	26,00		383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								-		-		-				
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						1,00		-		-	1,00		48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										-		-				
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										-		-				
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00							12,00		-	20,00		44,42	
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO)	Un	61,00	24,00							37,00		-	61,00		358,25	

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-pcbf-cf0beb9d661b

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

GF ENGENHARIA		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO														CONTRATO Nº			
														PROCESSO Nº			
														Contrato	8.236.240,60		
														Entrada	2.750.000,01		
														Medição 10	468.329,37		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Acumulado	8.236.240,61		
														Saldo	0,00		
PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00							12,00		-	20,00		212,05	
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00							2,00		-	6,00		361,37	
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00							18,00		-	30,00		194,75	
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00							2,00		-	6,00		2.046,32	
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										-		-				
22.2.1	SDAI										-		-				
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00							210,00		-	660,00		25,58	
22.2.2	Dispositivos Ativos												-				
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00								30,00	-	40,00		156,03	
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00								270,00	-	360,00		194,11	
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								15,00	-	20,00		236,61	
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								8,00	-	10,00		114,50	
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00								15,00	-	20,00		731,65	
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00								8,00	-	10,00		2.579,03	
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00								38,00	-	50,00		203,08	
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00								5,00	-	10,00		4.993,10	
22.3	Montagem e Fiação Interna			-									-				
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					770,00				-	1.170,00		3,60	
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					935,00				-	1.235,00		1,88	
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					140,00				-	260,00		22,15	
22.3.4	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					222,00				-	442,00		18,62	
22.3.5	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					130,00				-	260,00		12,93	
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00					330,00				-	650,00		11,33	
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					710,00				-	1.560,00		31,88	
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					244,00				-	494,00		11,91	
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					430,00				-	780,00		4,33	
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					540,00				-	1.040,00		8,04	
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					440,00				-	780,00		30,41	
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					90,00				-	130,00		33,75	
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					790,00				-	1.040,00		5,04	
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00									52,00	-	52,00		14,63	
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00									52,00	-	52,00		18,95	
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS												-				
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00								4,00		-	4,00		1.180,97	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00								4,00		-	4,00		195,98	
23.7	Lavatorio de louca c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00								12,00		-	12,00		780,83	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00								3,00		-	3,00		791,46	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00								2,00		-	2,00		213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00									4,00	-	4,00		97,07	
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00									12,00	-	12,00		115,48	
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00									12,00	-	12,00		128,06	
23.12	Bandada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90)	un	1,00							1,00			-	1,00		2.043,26	
Identificação de autenticação: 6a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b																	

Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

OF ENGENHARIA			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 - /2023						
																			CONTRATO Nº	
																			PROCESSO Nº	
PLANILHA DE MEDIÇÃO														Contrato	8.236.240,60					
														Entrada	2.750.000,01					
														Medição 10	468.329,37					
														Acumulado	8.236.240,61					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA														Saldo	0,00					
			PERÍODO: NOVEMBRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE E EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 5ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 6ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 7ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 8ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 9ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 10ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			-	1,00		1.683,40				
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			-	1,00		2.261,63				
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00							1,00			-	1,00		913,30				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			-	1,00		2.558,48				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			-	1,00		5.262,60				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			-	1,00		5.262,60				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							1,00			-	1,00		5.334,83				
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1,00			-	1,00		5.310,75				
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE												-							
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	157,96									80,00	77,96	157,96		388,84	30.313,97			
25	COMUNICAÇÃO VISUAL												-							
25.1	Comunicação visual	un	1,00										1,00	1,00		65.250,00	65.250,00			
26	EQUIPAMENTOS												-							
27	LIMPEZA FINAL												-							
27.1	Projeto As Built	un	1,00										1,00	1,00		32.625,00	32.625,00			
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18										988,18	988,18		8,91	8.804,68			
TOTAL DESTA MEDIÇÃO																	468.329,36			
Entrada	2.750.000,00																			
Mrdição 01																				
Medição 02	532.641,43																			
Medição 03	387.153,97																			
Medição 04	806.980,71																			
Medição 05	478.026,18																			
Medição 06	695.570,94																			
Medição 07	565.974,07																			
Medição 08	856.474,44																			
Medição 09	695.089,51																			
Medição 10	468.329,37																			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2022851

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 19/01/2024 16:19:18

Aut. Assinatura: 5cfb643fa61c3eb3b0fb48b7f277ef42536653bb048a0cb9c222053ceb11aab3

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 19/01/2024 16:20:57

Aut. Assinatura: b57b926061b80099ea1aed76287640347c4a8ff8e25b8334e5d457dd5342bafa



Identificador de autenticação: 8a7e50f3-1b67-4c1c-bcbf-cf0beb9d661b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>